

Projektnyheter CK  
2025-09-05



## Projektnyheter Centralkliniken vecka 37-38

I detta informationsbrev samlar vi information om kommande aktiviteter i följande projekt:

- **CK Ny fasad**
- **MiV, Verksamhetsanpassning**
- **IVA/HBO**
- **Nytt ställverk CK**
- **CK trapphus E, dörrbyte**

## CK Ny fasad

Aktuellt vecka 37-38

### Etapp 1:1

- Fasadarbeten vid mötet mot etapp 4:3
- Rivning av ställning påbörjas

### Etapp 2:2

- Arbeten med nytt skärmtak för bårhusentrén.

### Etapp 3:1, 3:2, 3:3 (innergård fysioterapin)

- Vecka 37-38, takarbeten lågdelstak.

### Etapp 4:1 (Gavel vid huvudentré)

- Fasadarbeten

### Etapp 4:2

- Fönsterbyten färdigställs vecka 37.
- Sanering är klar

### Etapp 4:3

- Fasadarbeten
- Rivning av ställning påbörjas.
- Lördag vecka 37, Helikopter lyfter ut ställningsmaterial från innergård

Planerat slutdatum för fasadprojektet är december 2025.

## Omgivningspåverkan

Ljudliga arbeten sker kl. [13-16](#) enligt nedan.

### Generellt:

- Kort avstängning av el kan ske i samband med fönsterbyten. Berörda informeras.
- Helikopterlyft lördag vecka 37
- Kran i Gropen måndag vecka 38

### Etapp 4:2

- Innergården vid kafét stängs t.o.m november 2025.

### Etapp 4:3

- Innergården utanför kyrkans lokaler stängs t.o.m. september 2025

**Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Mariana Karlsson, byggledare, 0708-32 65 78, [mariana.karlsson@sweco.se](mailto:mariana.karlsson@sweco.se)

Kalle Antoine Jarnebrink, Projektledare, 070-593 49 65,

[kalle.jarnebrink@sweco.se](mailto:kalle.jarnebrink@sweco.se)

**Kontakt Entreprenörer**

Dennis Reinhamre, RA Bygg, 0707 23 73 04, [dennis.reinhamre@rabygg.com](mailto:dennis.reinhamre@rabygg.com)

För akuta händelser vardagar kl.07-16: **0704-147027**

## **MIV, verksamhetsanpassning**

### Aktuellt vecka 37-38

Inga arbeten sker under v37.

Nu pågår planering för Operation 2 KK v.38.

Planerad sluttid för projektet är första kvartalet 2026.

### Omgivningspåverkan

Arbetet innebär att man gör lokala anpassningar med skåp och hyllor. Vissa transporter av material till och från arbetsområdet kan ta plats i korridorer men skall inte vara långvarigt utan försvinner samma dag. Berörd verksamhet informeras.

#### **Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Jesper Hertzman, Projektledare, 0702 38 58 21,

[Jesper.Hertzman@karlanders.se](mailto:Jesper.Hertzman@karlanders.se)

#### **Kontakt Entreprenörer**

Mikael Sandblom, platschef, 0733 37 41 75, [mikael.sandblom@peab.se](mailto:mikael.sandblom@peab.se)

Västfastigheters Kundtjänst [www.vastfastigheter.se](http://www.vastfastigheter.se)

# IVA/HBO

## Aktuellt vecka 37–38

### Utvändiga arbeten

- Schaktning för ny huskropp pågår, just nu lastas mjuka massor ut för att frilägga berget.
- Spont- och pålningsmaskiner har paus, men återkommer senare för arbete på ny källarnivå.
- Inne i bygggropen har fem större rör monterats över schakten som är en förstärkning.
- Inom kort kommer första mindre betonggjutningarna starta, det är söder om CK:s kortsida.
- monteras kraftiga balkar som kallas hammarband.  
De hjälper till att hålla jord och sten på plats när man gräver djupare. Arbetet kräver både svetsning och tunga lyft.

### Invändiga arbeten

- Rivning på plan 00
- Startat väggmontage på plan 00
- Hål för nya avlopp borrar ner mot plan 99 och det finns en mer detaljerad plan som är framtagen med berörd verksamhet.

## Omgivningspåverkan

- **Utomhus:** Höga ljudnivåer från lastning av schaktbilar. Buller och vibrationer mäts kontinuerligt.
- **Inomhus:** Högt ljudnivå på plan 00 denna period av mattstripning och golvstripning och det kommer höras till angränsande verksamheter.

### Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Kristoffer Lind, Projektledare, 0722-08 85 58, [kristoffer.lind@vgregion.se](mailto:kristoffer.lind@vgregion.se)

Emma Westerberg, Projektledare, 0722-01 05 72,

[emma.westerberg@vgregion.se](mailto:emma.westerberg@vgregion.se)

Jesper Hertzman, Byggledare, 0702-38 58 21, [jesper.hertzman@karlanders.se](mailto:jesper.hertzman@karlanders.se)

### Kontakt Entreprenörer

Henrik Lindström, Platschef, 010-448 18 41, [henrik.lindstrom@skanska.se](mailto:henrik.lindstrom@skanska.se)

## Nytt ställverk CK

Med ombyggnationen av ställverket avser man att uppnå en redundant och robust elförsörjningen. Projektet planeras färdigställas Q4 2026.

### Aktuellt vecka 37-38

Plan 98 - Arbete med nya väggar samt demontering.

Plan 99-09 – Fortsatt arbete med att komplettera med kanalisation ovan undertak samt kabeldragning.

### Omgivningspåverkan

Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

#### **Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Johan Ekstrand, Projektledare, 0722 36 33 58, [johan.ekstrand@vgregion.se](mailto:johan.ekstrand@vgregion.se)

Maria Nikolic, Projektledare, 0722 00 98 67, [maria.nikolic@vgregion.se](mailto:maria.nikolic@vgregion.se)

#### **Kontakt Entreprenörer**

Lars Börjesson, Projektledare, 0340-64 14 55, [lars@elektro-emanuel.se](mailto:lars@elektro-emanuel.se)

## **CK trapphus E, dörrbyte**

### **Aktuellt vecka 37-38**

Tider för respektive dörr kommer sättas upp på respektive plats och veckobrev kommer skickas ut till berörda i projektet.

#### **Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Joel Lindström, Projektledare, Västfastigheter – Bygg och förvaltning

076-400 35 31, [joel.lindstrom@vgregion.se](mailto:joel.lindstrom@vgregion.se)

#### **Kontakt Entreprenörer**

Mikael Johansson, Platschef, 072-559 31 81, [Mikael.johansson@k21.se](mailto:Mikael.johansson@k21.se)