



Projektnyheter och omgivningspåverkan Östra sjukhuset

## Projektnyheter Östra sjukhuset – oktober-december 2025

**För närvarande genomförs flera byggprojekt på Östra sjukhuset som påverkar tillgänglighet och framkomlighet. Nedan följer en uppdatering.**

Läs även SU:s [nyhetsbrev om bygg- och lokalfrågor](#)

Information om projekten på CK skickas separat i samlat nyhetsbrev varje vecka, dessa återfinns på webbplatsen [VGR fastigheter](#).

### Allmänt läge på tomten

De pågående projekten påverkar såväl verksamhet som framkomlighet på området. Information om projekten skickas ut månadsvis vid behov tillsammans med en karta med markerade byggområden. Nedan följer en övergripande lista med kort info över de större projekten som är under produktion. Alla projekt i listan har inte någon större omgivningspåverkan med är medtagna för er kännedom. Ta kontakt med berörd projektledare om du önskar ytterligare information.

## 11714 – KK, Kvinnokliniken, förlossning och neonatal, etapp 2

Etapp 2 (byggentreprenad) startade 4 augusti 2025. Projektet beräknas vara klart i sin helhet Q2 2028. Veckobrev skickas ut inom projektet till berörda intressenter. [Månadsbrev för projektet återfinns längre bak i detta projektnyhetsbrev.](#)

Syfte och mål med projektet: Ny vårdbyggnad för att säkra framtidens förlossnings- och neonatalvård.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Stefan Carlsson, projektledare, 0722021598, [stefan.carlsson@vgregion.se](mailto:stefan.carlsson@vgregion.se)  
Jenny Bratberg, projektledare, 0761453811, [jenny.bratberg@vgregion.se](mailto:jenny.bratberg@vgregion.se)

## 12107 KK - Utemiljö tillfälliga lokaler ÄTC

Syfte och mål med projektet: Projektet innefattar att tillskapa en inhägnad utemiljö för patienter till ÄTC samt ny tillgänglig utgång till uteplats. Arbetet kommer pågå under höstterminen 2025.

Arbetsområdet är runt lastkajen på KK (i söder, mot BK). Nödutrymningsväg kommer att hållas öppen men övrig gångtrafik hänvisas till övriga entréer på KK.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Lisa Jerrhagen, Projektledare, 0765-314438, [lisa.jerrhagen@vgregion.se](mailto:lisa.jerrhagen@vgregion.se)

## 67468 – BK akutentré, Markupprustning

Projekt klart.

Syfte och mål med projektet: Rusta upp markyta för att öka livslängden och samtidigt få till en bättre vändyta för ambulansen med långsgående parkeringsplatser.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Ebba Ericson, projektledare, 073-598 29 91, [ebba.ericson@vgregion.se](mailto:ebba.ericson@vgregion.se)

## 11851 – BK, Barnkliniken, höjning av sänghiss

Sänghissen är nu i drift till plan 7. Det kvarstår återställning av fuktskadade ytor, färdigställande av golvytor plan 7, och besiktningsanmärkingar.

Syftet med projektet: är att få en hiss som betjänar plan 7, då endast hiss går till plan 6, detta är för att skapa god arbetsmiljö för transporter av gods.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Lisa Jerrhagen, 0765-314438, [lisa.jerrhagen@vgregion.se](mailto:lisa.jerrhagen@vgregion.se)

## 11305 – BK, Barnkliniken – Takreovering lågdal

Projekt är klart. Sedum kvarstår och planeras att läggas under Q4 på de svarta ytorna.

Syfte och mål med projektet: Att förstärka taket på lågdelen av BK, samt göra en energiuppgradering. Taket tilläggs-isoleras samt förstärks med trp-plåt samt nytt tätskikt och sedumtak på Hus B (se bild ovan). Byte av fasadmaterial ner till överkantfönster ingår också i reoveringen.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Pär Witzell, projektledare, 0733619555, [par.witzell@karlanders.se](mailto:par.witzell@karlanders.se)

## 12001 – CK, Centralkliniken - Trapphus E, dörrbyte

Inom ramen för planerat underhåll kommer ett antal dörrar i anslutning till trapphus E i CK att bytas ut.

Arbetet är planerat att inledas vecka 37 och kommer att pågå under hösten 2025.

Projektet omfattar utbyte av flera befintliga dörrar i och omkring trapphus E.

Tider för respektive dörr kommer sättas upp på respektive plats och veckobrev kommer skickas ut till berörda i projektet.

Syfte och mål med projektet: Att höja säkerhetsnivån, funktionen, förbättra tillgängligheten, brandsäkerheten och modernisera dörrmiljön i trapphusområdet genom ett samlat utbyte av äldre dörrar.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Joel Lindström, Projektledare, 0764003531, [joel.lindstrom@vgregion.se](mailto:joel.lindstrom@vgregion.se)

## 11427 – CK, Centralkliniken - Nytt ställverk CK

Entreprenad pågår och beräknas vara klar under Q3/Q4 2026. Projektet arbetar med kanalisation och kabeldragning ovan undertak plan 99-09. Projekt kommer byta ställverk samt installera ny elkraftsinfrastruktur från ställverk plan 98 till plan 09 i form av kanalskenor och nya kraftmatningar ut till elcentraler i nord och syd på alla plan. Detta projekt kommer ingå i det gemensamma nyhetsbrevet för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömavbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Johan Ekstrand, projektledare, 0722363358, [johan.ekstrand@vgregion.se](mailto:johan.ekstrand@vgregion.se)

## 10969 – CK, Centralkliniken – Ny fasad

Entreprenad pågår och beräknas vara klar Q4 2025. Detta projekt ingår i ett gemensamt nyhetsbrev för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter.

Syfte och mål med projektet: Att förbättra inneklimatet för verksamheten, samt minska energiförbrukningen och förbättra utseendet på huset. Fasaden kommer tilläggsisoleras, fönster kommer bytas och ny fasad kommer byggas på CK högdal. Även taket kommer bytas. Projektet är en del av regionens mål om att halvera energiförbrukningen till 2030.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Kalle Jarnebrink, projektledare, 0705934965, [kalle.jarnebrink@sweco.se](mailto:kalle.jarnebrink@sweco.se)

## 11407 – CK, Centralkliniken, IVA/HBO

Entreprenad pågår och projektet beräknas vara klart i sin helhet under Q2 2028. Projektet kommer ha en stor omgivningspåverkan på tomten.

[Månadsbrev för projektet återfinns längre bak i detta projektnyhetsbrev.](#)

Detta projekt ingår också i det gemensamma nyhetsbrev för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter.

Syfte och mål med projektet: Projektet kommer att vara ett viktigt steg i att bygga ut och modernisera Östra Sjukhuset. Det kommer att vara en del i att bygga ett robustare sjukhus som klarar framtida utmaningar. De nya lokalerna kommer att inrymma en intensivvårdsavdelning och en tryckkamaravdelning anpassat till framtida behov. Östra Sjukhuset kommer att öka kapaciteten för kombinerad intensivvård och tryckkamarbehandling både för regionen och på riksnivå. De nya lokalerna kommer att erbjuda en vårdmiljö som blir en attraktiv arbetsplats och ger möjlighet till avancerad forskning. Patienten sätts i fokus då transporter minimeras genom att lokalisera behandlingsresurser på samma plan och i närheten av varandra.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Kristoffer Lind, projektledare nybyggnad, 0722088558, [kristoffer.lind@vgregion.se](mailto:kristoffer.lind@vgregion.se)

Emma Westerberg, projektledare ombyggnad, 0722010572, [emma.westerberg@vgregion.se](mailto:emma.westerberg@vgregion.se)

## 11278 – Övergripande sprinkler etapp 7.4 (MC, IK, KK, BK, CK) plan 98 och 99

Entreprenaden kommer att påbörjas under oktober 2025.

Detta projekt kommer behöva ha tät dialog med verksamheten. Nyhetsbrev kommer att skickas ut inom projektet till berörda intressenter gällande åtgärder med omgivningspåverkan inom framförallt plan 99. Projektet omfattar utbyggnad av sprinklerinstallationer i plan 98 och 99, samt sprinklermatning upp i schakt och trapphus. I samband med sprinklerinstallationer rustas undertak och belysning upp i plan 99. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Bygga ut sprinklerinfrastruktur för att förbättra brandsäkerhet samt underlätta för framtida påkopplingar på sprinklersystemet.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Kristoffer Sideby, projektledare, 0767641316, [kristoffer.sideby@ramboll.se](mailto:kristoffer.sideby@ramboll.se)

## 11750 – MC, Maskincentralen, takplan

Takreovering av Maskincentralen är pausad pga konkurs hos entreprenör.

Vi är i slutfasen med att göra klart med ny entreprenör. Bedömningen är att nytt kontrakt tecknas under innevarande vecka. Arbetena startar förhoppningsvis upp igen under v. v41 med målsättningen att entreprenaden är färdigställd under mitten av december.

Syfte och mål med projektet: Förlänga livslängden på taket för MC genom nytt fall, komplettering av brunnar och nytt tätskikt. Byggnation av en ny terrass i anslutning till matsal för projektkontor/drift sker i samband med projektet.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Lars Carlsson, projektledare, 070-35 30 533, [lars.carlsson.2@wsp.com](mailto:lars.carlsson.2@wsp.com)

## 11645 – Borrhålslager

Entreprenaden påbörjades i juli med utvändiga arbeten med borring i parken samt schaktarbeten över parkeringen bakom SH. Parkeringsplatserna är nu återställda och kan nyttjas, dock kvarstår komplettering av linjemålning vilket görs kvällstid inom kort. Borring av borrhål i parken förväntas pågå fram till december. Invändiga arbeten inne i MC startade under augusti och projektet i sin helhet kommer att pågå med olika intensitet fram till sommaren 2026.

Syfte och mål med projektet: Borrhålslagret ska kopplas till det befintliga tomtöverskridande värmeåtervinningssystemet och på så sätt möjliggöra värmeåtervinning mellan sommar- och vintersäsong för hela fastighetsobjektet, i syfte att minska mängden köpt energi. Sammankoppling mellan borrhålslagret och värmeåtervinningssystemet medför att samlingsledningar från borrhål förläggs i mark och dras igenom befintliga byggnader. Installation av en ny energicentral med kylvärmepumpar och kylmedelkylare ingår också i entreprenaden. Entreprenaden avser även återställande och upprustning av sjukhusparken efter driftsättning av det tekniska systemet.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Mikael Johansson, 0707321256, [mikael.s.johansson@vgregion.se](mailto:mikael.s.johansson@vgregion.se)

## 11113 – Sop- och tvätt

Entreprenad är klar med huvuddel 2 (CK, IK, KK, BK, TBS) och inväntar nu att få komma i gång med sista etappen som är FoN som preliminärt startar upp under Q4 2025. Tidpunkt för uppstart av arbetet i IVA/HBO är ej inplanerat än. Entreprenad beräknas vara klar i sin helhet 2027. Nyhetsbrev skickas ut vid behov inom projektet till berörda intressenter. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Installation av nytt sop- och tvättsystem för att effektivisera och förenkla hanteringen av sop- och tvätt för både verksamhet och internservice.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Robert Thorn, projektledare, 0722450636, [robert.thorn@vgregion.se](mailto:robert.thorn@vgregion.se)

## 11425 – ÖS 4230 Nytt ställverk IK

Syfte och mål med projektet: Att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömavbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

Arbetet beräknas pågå till Q4 2026.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Johan Ekstrand, projektledare, 0722363358, [johan.ekstrand@vgregion.se](mailto:johan.ekstrand@vgregion.se)

Kontaktuppgifter finns i anslutning till respektive projekt. För allmänna frågor kontakta [kundtjänst på VGR Fastigheter](#).



## Projektnyheter IVA/HBO

Entreprenaden pågår och beräknas vara klar Q2 2028.

### Omgivningspåverkan

#### Status just nu

Invändigt pågår arbeten med uppbyggnad av ny planlösning för plan 00 samt håltagning för nya installationer.

Utvändigt pågår schaktarbeten och första gjutningen av betongplatta är utförd.

## **Aktuellt kommande månader**

### **Oktober**

Invändigt kommer arbeten med uppbyggnad av ny planlösning att fortgå under hösten på plan 00. Arbeten som sker är håltagning för installationer och uppbyggnad av nya väggar. Det förekommer också arbeten som påverkar andra våningsplan. Dessa arbeten görs i samråd och planering med berörda verksamheter.

Utvändigt pågår arbeten med schaktning, spont- och pålningsarbeten, armering och betonggjutningar. Det förekommer mycket transporter via lastbil till och från arbetsplatsen.

### **November**

Invändigt kommer arbeten med uppbyggnad av ny planlösning att fortgå under hösten på plan 00. Arbeten som sker är håltagning för installationer och uppbyggnad av nya väggar. Det förekommer också arbeten som påverkar andra våningsplan. Dessa arbeten görs i samråd och planering med berörda verksamheter.

Utvändigt pågår arbeten med schaktning, armering och betonggjutningar. Det förekommer mycket transporter via lastbil till och från arbetsplatsen.

### **December**

Invändigt kommer arbeten med kabeldragning och montering av installationer fortgå under vintern på plan 00.

Utvändigt pågår arbeten med schaktning, pålningsarbeten, armering och betonggjutningar. Det förekommer mycket transporter via lastbil till och från arbetsplatsen.

## **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Kristoffer Lind, Projektledare, 0722-08 85 58, kristoffer.lind@vgregion.se

Emma Westerberg, Projektledare, 0722-01 05 72,  
emma.westerberg@vgregion.se

Jesper Hertzman, Byggledare, 0702-38 58 21,  
jesper.hertzman@karlanders.se

## **Entreprenör: Skanska**

Henrik Lindström, Platschef, 010-448 18 41, henrik.lindstrom@skanska.se



## Projektnyheter-östra sjukhuset oktober-december 2025

Arbetet med byggnation av ny vårdbyggnad för förlossning och neonatal pågår. Arbetet beräknas vara klart under Q1 2028.

### Omgivningspåverkan

Arbetet påverkar framkomligheten på Östratomten. Se information på webbsidan för [VGR fastigheter](#)

- Genomfart för biltrafik via Rondvägen är avstängd.
- Enbart passage för gångtrafikanter mellan arbetsområdet och Centralkliniken. Cykel ska ledas.
- Cykelväg genom sjukhusområdet är avstängd.

**Status just nu (oktober)**

Stomresningen ligger i fokus för projektets framfart. Två våningar har monterats och man fortsätter uppåt med plan 03 & 04. Vi monterar ca 600 prefabricerade element per plan. Ytterväggarna har kommit upp runt huset där man ser fasadens färdiga yta i form av terrazzo på stora delar. De gråa elementen på gavlarna skall kläs med keramikplattor.

Även icke bärande väggar i mitten på huset samt pelare och smide monteras. En våning i taget görs och tar ca 3–4 veckor. Huset består av totalt 9 våningar ovan mark. När huset når våning 6 kommer den nya vårdbyggnaden passera kvinnokliniken höjdmässigt.

Det kommer dagliga transporter med stomelement till byggarbetsplatsen.

Två tornkranar lyfter dessa element på plats.



Bild 1 - Plan 00

## **Aktuellt kommande månader**

### Oktober

Fortsättningsvis utförs stomresning. Plan 03 & 04 monteras under denna månad. Även smide och gråväggar monteras. Transporterna kommer ske dagligen i samma takt som tidigare med olika former av element. Vissa dagar levereras HDF och andra dagar levereras trappor eller gråväggar.

Vi reser fasadställning runt huset i olika etapper. Först ut är husets gavlar där trapp och hisstorn finns.

Montage av glaspartier på östra sidan mot kvinnokliniken startar och även fönstermontage sker under denna period.

Betonghåltagningar borras på olika våningsplan för installationer.

Installationer av fjärrkyla & fjärrvärme sker liksom installation av sprinkler.

### November

Stomresning fortsätter med montage av plan 05.

Vi reser även ställning runt huset i olika etapper. Montage av glaspartier på sydöstra sidan mot kvinnokliniken kommer vara i gång. Fönstermontage kommer också utföras och sker ett plan i taget från fasadställningen. I samband med detta görs arbeten med plåtomfattningar.

Installationer av fjärrkyla & fjärrvärme sker liksom installation av sprinkler. Även installation av medicinska gaser och ventilation kommer att pågå i de nedre delarna av huset.

Betonghåltagningar borras på olika våningsplan för installationer.

### December

Stomresning fortsätter. Vi arbetar med de sista våningsplanen under denna månad och arbetet kommer pågå även in i januari 2026.

Fasadställning kommer vara monterad till plan 5. Montage av glaspartier på nordöstra sidan mot kvinnokliniken kommer vara i gång. Fönstermontage på kommer utföras och sker ett plan i taget från fasadställningen. I samband



med detta görs arbeten med plåtomfattningar. Montage av keramikplattor på huset kommer starta.

Betonghålltagningar borras på olika våningsplan för installationer.

Installationer av fjärrkyla & fjärrvärme sker liksom installation av sprinkler. Även installation av medicinska gaser, el och ventilation kommer att pågå i de nedre delarna av huset.

### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Stefan Carlsson, projektledare, stefan.carlsson@vgregion.se

Jenny Bratberg, projektledare, jenny.bratberg@vgregion.se

Jonas Riedel, byggledare, jonas.riedel@karlanders.se

Magnus Johansson, byggledare, magnus.johansson@karlanders.se

### **Entreprenör: K21 Entreprenad**

Arbetschef: Magnus Fhager

Platschef: Fredrik Södergren

Entreprenadingenjör: Maria Olander

Arbetsledare: Simon Lundgren

.