

Projektnyheter CK
2025-10-24



Projektnyheter Centralkliniken vecka 44-45 2025

I detta informationsbrev samlar vi information om kommande aktiviteter i följande projekt:

- **CK Ny fasad**
- **MiV, Verksamhetsanpassning**
- **IVA/HBO**
- **Nytt ställverk CK**
- **CK trapphus E, dörrbyte**

CK Ny fasad

Aktuellt vecka 44-45

Etapp 2:2

- Kompletterande arbeten med nytt skärmtak för bårhusentrén.

Etapp 3:1 och 3:3

- Takarbeten lågdelstak.

Etapp 4:1 och 4:2

- Fasadarbeten
- Ställningsrivning etapp 4:2 pågår

Etapp 4:3

- Fasadarbeten innergård
- Rivning av ställning.

Planerat slutdatum för fasadprojektet är december 2025.

Omgivningspåverkan

Ljudliga arbeten sker kl. 13-16 enligt nedan.

Generellt:

-

Etapp 4:2

- Innergården vid kafét stängs t.o.m december 2025.

Etapp 4:3

- Innergården utanför kyrkans lokaler stängs t.o.m. november 2025

Besiktning:

- Onsdag v. 44, besiktning av 4:2

Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Mariana Karlsson, byggledare, 0708-32 65 78, mariana.karlsson@sweco.se

Kalle Antoine Jarnebrink, Projektledare, 070-593 49 65,

kalle.jarnebrink@sweco.se

Kontakt Entreprenörer

Dennis Reinhamre, RA Bygg, 0707 23 73 04, dennis.reinhamre@rabygg.com

För akuta händelser vardagar kl.07-16: **0704-147027**

MIV, verksamhetsanpassning

Aktuellt vecka 44-45

Inga arbeten är planerade under v.44.

Planering för arbeten pågår Provtagningscentralen barn v.45.

Planerad sluttid för projektet är första kvartalet 2026.

Omgivningspåverkan

Arbetet innebär att man gör lokala anpassningar med skåp och hyllor. Vissa transporter av material till och från arbetsområdet kan ta plats i korridorer men skall inte vara långvarigt utan försvinner samma dag. Berörd verksamhet informeras.

Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Jesper Hertzman, Projektledare, 0702 38 58 21,

Jesper.Hertzman@karlanders.se

Kontakt Entreprenörer

Mikael Sandblom, platschef, 0733 37 41 75, mikael.sandblom@peab.se

Västfastigheters Kundtjänst www.vastfastigheter.se

IVA/HBO

Aktuellt vecka 44–45

Utvändiga arbeten

- I norra delarna mot CKs lågdel-väster pågår schaktning för ny huskropp samt utlastning av mjuka massor.
- I södra delarna pågår pålningsarbeten och förstärkning av spont. En ny kran har placerats på området för att hjälpa till att lyfta pålar, form och armering.
- På ytan söder om CK´s kortsida pågår arbete med platsgjutna väggar som formas, armeras och gjuts under kommande veckor.

Invändiga arbeten

- På plan 00 pågår uppbyggnaden av nya innerväggar.
- Håltagning från plan 00 till plan 99 för installation av nya avlopp pågår, berörd verksamhet delges detaljerad planering.
- Håltagning från plan 01 till plan 00 för installation av nya avlopp pågår, berörd verksamhet delges detaljerad planering.

Omgivningspåverkan

- **Utomhus:** Höga ljudnivåer från lastning av schaktbilar samt borring i berg. När berg avtäcks kommer även skopans skrapande på berget generera höga ljudvolymmer. Buller och vibrationer mäts kontinuerligt.
- **Inomhus:** Hög ljudnivå på plan 00 för angränsande verksamheter p.g.a. håltagningsarbeten och borring för nya installationer. Håltagningen ger även upphov till stomljud och kan upplevas störande då borring utförs.

Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Rebecca Engvall, Projektingenjör, 073-039 75 50, rebecca.engvall@vgregion.se

Jesper Hertzman, Byggledare, 0702-38 58 21, jesper.hertzman@karlanders.se

Kristoffer Lind, Projektledare, 0722-08 85 58, kristoffer.lind@vgregion.se

Emma Westerberg, Projektledare, 0722-01 05 72,

emma.westerberg@vgregion.se

Kontakt Entreprenörer

Henrik Lindström, Platschef, 010-448 18 41, henrik.lindstrom@skanska.se

Nytt ställverk CK

Med ombyggnationen av ställverket avser man att uppnå en redundant och robust elförsörjningen. Projektet planeras färdigställas Q4 2026.

Aktuellt vecka 44-45

Plan 98 - Arbete med nya väggar samt demontering.

Plan 99-09 – Fortsatt arbete med att komplettera med kanalisation ovan undertak samt kabeldragning.

Omgivningspåverkan

Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Johan Ekstrand, Projektledare, 0722 36 33 58, johan.ekstrand@vgregion.se

Maria Nikolic, Projektledare, 0722 00 98 67, maria.nikolic@vgregion.se

Kontakt Entreprenörer

Lars Börjesson, Projektledare, 0340-64 14 55, lars@elektro-emanuel.se

CK trapphus E, dörrbyte

Aktuellt vecka 44-45

Tider för respektive dörr kommer sättas upp på respektive plats och veckobrev kommer skickas ut till berörda i projektet.

Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Joel Lindström, Projektledare, Västfastigheter – Bygg och förvaltning

076-400 35 31, joel.lindstrom@vgregion.se

Kontakt Entreprenörer

Mikael Johansson, Platschef, 072-559 31 81, Mikael.johansson@k21.se