

Projektnyheter CK
2025-10-31



Projektnyheter Centralkliniken vecka 45-46 2025

I detta informationsbrev samlar vi information om kommande aktiviteter i följande projekt:

- CK Ny fasad
- MiV, Verksamhetsanpassning
- IVA/HBO
- Nytt ställverk CK
- CK trapphus E, dörrbyte

CK Ny fasad

Aktuellt vecka 45–46

Etapp 2:2

- Kompletterande arbeten med nytt skärmtak för bårhusentrén.

Etapp 3:1, 3:2, 3:3 (innergård fysioterapin)

- Kompletterande fasadarbeten
- Takarbeten lågdelstak.

Etapp 4:1 och 4:2

- Fasadarbeten
- Ställningsrivning etapp 4:2 pågår
- Ställningsrivning etapp 4:1 startar vecka 46

Etapp 4:3

- Fasadarbeten
- Rivning av ställning

Planerat slutdatum för fasadprojektet är december 2025.

Omgivningspåverkan

Ljudliga arbeten sker **kl. 13-16** enligt nedan.

Generellt:

- Handtag till fönster lämnas endast ut i specifika fall och får endast begäras ut av verksamhetschef. Begäran om handtag hanteras genom weblord som beställning till driften.

Etapp 4:2

- Inngården vid kafét stängs t.o.m. december 2025.

Etapp 4:3

- Inngården utanför kyrkans lokaler stängs t.o.m. november 2025

Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Mariana Karlsson, byggledare, 0708-32 65 78, mariana.karlsson@sweco.se

Kalle Antoine Jarnebrink, Projektledare, 070-593 49 65,

kalle.jarnebrink@sweco.se

Kontakt entreprenörer

Dennis Reinhamre, RA Bygg, 0707 23 73 04, dennis.reinhamre@rabygg.com

För akuta händelser vardagar kl.07-16: **0704-147027**

MIV, verksamhetsanpassning

Aktuellt vecka 45–46

Arbeten kommer utföras på Provtagningscentralen barn v.45.

Planering för arbeten pågår för Immunhematologen v.46.

Planerad sluttid för projektet är första kvartalet 2026.

Omgivningspåverkan

Arbetet innebär att man gör lokala anpassningar med skåp och hyllor. Vissa transporter av material till och från arbetsområdet kan ta plats i korridorer men ska inte vara långvarigt utan försvinner samma dag. Berörd verksamhet informeras.

Kontakt projektledning, fastighet, stöd och service

Jesper Hertzman, Projektledare, 0702 38 58 21,

Jesper.Hertzman@karlanders.se

Kontakt entreprenörer

Mikael Sandblom, platschef, 0733 37 41 75, mikael.sandblom@peab.se

Kundtjänst www.vastfastigheter.se

IVA/HBO

Aktuellt vecka 45–46

Utvändiga arbeten

- I södra delen av området förstärks marken med pålning och spontning.
- I norra delen, mot befintlig lågbyggnad 4236, grävs jordmassor bort och lastas ut. Inom några veckor kommer även berg att spräckas och transporteras bort.
- Den nya kranen som syns på området används för att lyfta material som pålar, form och armering.
- Söder om CK:s kortsida byggs platsgjutna väggar.

Invändiga arbeten

- På plan 00 byggs nya innerväggar.
- Saneringsarbeten pågår inom arbetsområdet.
- Hålltagning sker mellan våningsplanen 01–00 samt 00–99. Berörd verksamhet delges närmare planering.

Omgivningspåverkan

Utomhus

- Höga ljudnivåer från lastning av schaktbilar och borring i berg.
- När berget kommer fram uppstår ljud från skopan som skrapar i berget.

Buller och vibrationer mäts kontinuerligt för att säkerställa att gränsvärden hålls.

Inomhus

- Ljudnivån på plan 00 är fortsatt hög.
- Håltagning och borring för installationer ger stomljud som kan upplevas störande.

Kontakt projektledning, fastighet, stöd och service

Rebecca Engvall, Projektingenjör, 073-039 75 50, rebecca.engvall@vgregion.se
Jesper Hertzman, Byggledare, 0702-38 58 21, jesper.hertzman@karlanders.se
Kristoffer Lind, Projektledare, 0722-08 85 58, kristoffer.lind@vgregion.se
Emma Westerberg, Projektledare, 0722-01 05 72, emma.westerberg@vgregion.se

Kontakt entreprenörer

Henrik Lindström, Platschef, 010-448 18 41, henrik.lindstrom@skanska.se

Nytt ställverk CK

Med ombyggnationen av ställverket avser man att uppnå en redundant och robust elförsörjningen. Projektet planeras färdigställas Q4 2026.

Aktuellt vecka 45–46

Plan 98 - Arbete med nya väggar samt demontering.
Plan 99–09 – Fortsatt arbete med att komplettera med kanalisation ovan undertak samt kabeldragning.

Omgivningspåverkan

Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

Kontakt projektledning, fastighet, stöd och service

Johan Ekstrand, Projektledare, 0722 36 33 58, johan.ekstrand@vgregion.se

Maria Nikolic, Projektledare, 0722 00 98 67, maria.nikolic@vgregion.se

Kontakt entreprenörer

Lars Börjesson, Projektledare, 0340-64 14 55, lars@elektro-emanuel.se

CK trapphus E, dörrbyte

Aktuellt vecka 45–46

Tider för respektive dörr kommer sättas upp på respektive plats och veckobrev kommer skickas ut till berörda i projektet.

Kontakt projektledning, fastighet, stöd och service

Joel Lindström, Projektledare, Västfastigheter – Bygg och förvaltning

076-400 35 31, joel.lindstrom@vgregion.se

Kontakt entreprenörer

Mikael Johansson, Platschef, 072-559 31 81, Mikael.johansson@k21.se