

Projektnyheter CK
2025-11-21



Projektnyheter Centralkliniken vecka 48-49 2025

I detta informationsbrev samlar vi information om kommande aktiviteter i följande projekt:

- CK Ny fasad
- MiV, Verksamhetsanpassning
- IVA/HBO
- Nytt ställverk CK
- CK trapphus E, dörrbyte

CK Ny fasad

Aktuellt vecka 48–49

Etapp 2:2

- Pågående mindre arbeten med nytt skärmtak för bårhusentrén.

Etapp 3:1 och 3:3 (innergård fysioterapin)

- Takarbeten lågdelstak.
- Rivning av ställning hörnet 3:3-4:1 startar vecka 48.

Etapp 4:1 och 4:2

- Fasadarbeten
- Ställningsrivning etapp 4:2 färdigställs
- Ställningsrivning etapp 4:1 startar vecka 48

Etapp 4:3

- Fasadarbeten och återställning av innergård

Planerat slutdatum för fasadprojektet är december 2025.

Omgivningspåverkan

Ljudliga arbeten sker **kl. 13-16** enligt nedan.

Generellt:

- Ställningsrivning medför en del ljud.

Etapp 4:2

- Innergården vid kafét stängs t.o.m. december 2025.

Etapp 4:3

- Innergården utanför kyrkans lokaler stängs t.o.m. november 2025.

Besiktning

- Tisdag v. 49, besiktning av hörnet mellan etapp 4:1 och 4:2 (utsida).

Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Mariana Karlsson, byggledare, 0708-32 65 78, mariana.karlsson@sweco.se
Kalle Antoine Jarnebrink, Projektledare, 070-593 49 65,
kalle.jarnebrink@sweco.se

Kontakt entreprenörer

Dennis Reinhamre, RA Bygg, 0707 23 73 04, dennis.reinhamre@rabygg.com
För akuta händelser vardagar kl.07-16: **0704-147027**

MIV, verksamhetsanpassning

Aktuellt vecka 48–49

Arbeten kommer utföras på CK IVA och justeringsarbeten BarnOP v.48.

Planering för Tillnyktringsenheten pågår för v.49.

Planerad sluttid för projektet är första kvartalet 2026.

Omgivningspåverkan

Arbetet innebär att man gör lokala anpassningar med skåp och hyllor. Vissa transporter av material till och från arbetsområdet kan ta plats i korridorer men ska inte vara långvarigt utan försvinner samma dag. Berörd verksamhet informeras.

Kontakt projektledning, fastighet, stöd och service

Jesper Hertzman, Projektledare, 0702 38 58 21,

Jesper.Hertzman@karlanders.se

Kontakt entreprenörer

Mikael Sandblom, platschef, 0733 37 41 75, mikael.sandblom@peab.se

Kundtjänst www.vastfastigheter.se

IVA/HBO

Aktuellt vecka 48–49

Utvändiga arbeten

- **Markarbeten på södra sidan:** Vi slår ner stora pålar i marken som ska hålla byggnaden stabil.
- **Förberedelser för hisschakt:** Vi bygger formen och lägger armering (järn) där hissarna ska stå.
- **Grävning på norra sidan:** Vi gräver bort jord och snart kommer vi till berg som måste spräckas i bitar.
- **Den nya byggkranen** som syns på området används för att lyfta material som pålar, form och armering.

Invändiga arbeten

- Uppbyggnad av våningsplanet på plan 00 med nya innerväggar.
- Håltagning mellan plan 01–00 samt 00–99.

Omgivningspåverkan

- Utomhus: Höga ljudnivåer från lastning, borring och spräckning av berg. Buller och vibration mäts kontinuerligt.
- Invändigt: Höga ljudnivåer på plan 00 p.g.a. håltagning och borring för installationer (stomljud).

Kontakt projektledning, fastighet, stöd och service

Rebecca Engvall, Projektingenjör, 073-039 75 50, rebecca.engvall@vgregion.se
Jesper Hertzman, Byggledare, 0702-38 58 21, jesper.hertzman@karlanders.se
Kristoffer Lind, Projektledare, 0722-08 85 58, kristoffer.lind@vgregion.se
Emma Westerberg, Projektledare, 0722-01 05 72, emma.westerberg@vgregion.se

Kontakt entreprenörer

Henrik Lindström, Platschef, 010-448 18 41, henrik.lindstrom@skanska.se

Nytt ställverk CK

Med ombyggnationen av ställverket avser man att uppnå en redundant och robust elförsörjningen. Projektet planeras färdigställas Q4 2026.

Aktuellt vecka 48–49

Plan 98 - Arbete med nya väggar samt demontering.

Plan 99–09 – Fortsatt arbete med att komplettera med kanalisation ovan undertak samt kabeldragning.

Omgivningspåverkan

Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

Kontakt projektledning, fastighet, stöd och service

Johan Ekstrand, Projektledare, 0722 36 33 58, johan.ekstrand@vgregion.se

Maria Nikolic, Projektledare, 0722 00 98 67, maria.nikolic@vgregion.se

Kontakt entreprenörer

Lars Börjesson, Projektledare, 0340-64 14 55, lars@elektro-emanuel.se

CK trapphus E, dörrbyte

Aktuellt vecka 48–49

Tider för respektive dörr kommer sättas upp på respektive plats och veckobrev kommer skickas ut till berörda i projektet.

Kontakt projektledning, fastighet, stöd och service

Joel Lindström, Projektledare, Västfastigheter – Bygg och förvaltning

076-400 35 31, joel.lindstrom@vgregion.se

Kontakt entreprenörer

Mikael Johansson, Platschef, 072-559 31 81, Mikael.johansson@k21.se