

Projektnyheter CK  
2025-12-05



## Projektnyheter Centralkliniken vecka 50-51 2025

I detta informationsbrev samlar vi information om kommande aktiviteter i följande projekt:

- CK Ny fasad
- MiV, Verksamhetsanpassning
- IVA/HBO
- Nytt ställverk CK

---

## CK Ny fasad

Aktuellt vecka 50–51

### Etapp 2:2

- Pågående mindre arbeten med nytt skärmtak för bårhusentrén

### Etapp 3:1 och 3:3 (innergård fysioterapin)

- Takarbeten lågdelstak
- Markarbeten etapp 3:3 (mot MiV)
- Fasadarbeten innergård etapp 3:3 (mot MiV)

### Etapp 4:1 och 4:2

- Fasadarbeten
- Ställningsrivning etapp 4:2 pågår
- Ställningsrivning etapp 4:1 pågår

### Etapp 4:3

- Fasadarbeten och återställning av innergård

Planerat slutdatum för fasadprojektet är december 2025.

## Omgivningspåverkan

### Generellt:

- Ställningsrivning medför en del ljud.
- Kran vid entrén onsdag och torsdag v.50

### Etapp 4:2

- Innergården vid kafét stängs t.o.m. december 2025.

### Etapp 4:3

- Innergården utanför kyrkans lokaler stängs t.o.m. vecka 50 2025

### Besiktning

- Torsdag v.51, slutbesiktning

### Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Mariana Karlsson, byggledare, 0708-32 65 78, [mariana.karlsson@sweco.se](mailto:mariana.karlsson@sweco.se)  
Kalle Antoine Jarnebrink, Projektledare, 070-593 49 65,  
[kalle.jarnebrink@sweco.se](mailto:kalle.jarnebrink@sweco.se)

### Kontakt entreprenörer

Dennis Reinhamre, RA Bygg, 0707 23 73 04, [dennis.reinhamre@rabygg.com](mailto:dennis.reinhamre@rabygg.com)  
För akuta händelser vardagar kl.07-16: **0704-147027**

---

## MIV, verksamhetsanpassning

### Aktuellt vecka 50–51

Arbeten kommer utföras på Tillnyktringsenheten med start v.49.  
Ingen mer planering för arbeten 2025. Arbetet återupptas v.6, 2026.

Planerad sluttid för projektet är första halvan av 2026.

### Omgivningspåverkan

Arbetet innebär att man gör lokala Anpassningar med skåp och hyllor. Vissa transporter av material till och från arbetsområdet kan ta plats i korridorer men ska inte vara långvarigt utan försvinner samma dag. Berörd verksamhet informeras.

### Kontakt projektledning, fastighet, stöd och service

Jesper Hertzman, Projektledare, 0702 38 58 21,  
[Jesper.Hertzman@karlanders.se](mailto:Jesper.Hertzman@karlanders.se)

### Kontakt entreprenörer

Mikael Sandblom, platschef, 0733 37 41 75, [mikael.sandblom@peab.se](mailto:mikael.sandblom@peab.se)

Kundtjänst [www.vastfastigheter.se](http://www.vastfastigheter.se)

---

## IVA/HBO

### Aktuellt vecka 50–51

#### Utvändiga arbeten

- **Markarbeten på södra sidan:** Vi arbetar med form, armering och gjutning av hisschakt och betongplattan.
- **Grävning på norra sidan:** Vi gräver bort och lastar ut jord och snart kommer vi till berg som måste spräckas i bitar.
- **Pålning på norra sidan:** Vi slår ner pålar på norra delen av nybyggnaden.

#### Invändiga arbeten

- Uppbyggnad av våningsplanet på plan 00 med nya innerväggar och rördragning av installationer.

## Omgivningspåverkan

- Utomhus: Höga ljudnivåer från lastning, borring och spräckning av berg. Buller och vibration mäts kontinuerligt.
- Invändigt: Höga ljudnivåer på plan 00 p.g.a. håltagning och borring för installationer (stomljud).

### **Kontakt projektledning, fastighet, stöd och service**

Rebecca Engvall, Projektingenjör, 073-039 75 50, [rebecca.engvall@vgregion.se](mailto:rebecca.engvall@vgregion.se)  
Jesper Hertzman, Bygglédare, 0702-38 58 21, [jesper.hertzman@karlanders.se](mailto:jesper.hertzman@karlanders.se)  
Kristoffer Lind, Projektledare, 0722-08 85 58, [kristoffer.lind@vgregion.se](mailto:kristoffer.lind@vgregion.se)  
Emma Westerberg, Projektledare, 0722-01 05 72, [emma.westerberg@vgregion.se](mailto:emma.westerberg@vgregion.se)

### **Kontakt entreprenörer**

Mattias Svanberg, Platschef, 010-448 18 41, [mattias.svanberg@skanska.se](mailto:mattias.svanberg@skanska.se)

---

## Nytt ställverk CK

Med ombyggnationen av ställverket avser man att uppnå en redundant och robust elförsörjningen. Projektet planeras färdigställas Q4 2026.

### Aktuellt vecka 50–51

Plan 98 - Arbete med nya väggar samt demontering.

Plan 99–09 – Fortsatt arbete med att komplettera med kanalisation ovan undertak samt kabeldragning.

## Omgivningspåverkan

Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

### **Kontakt projektledning, fastighet, stöd och service**

Johan Ekstrand, Projektledare, 0722 36 33 58, [johan.ekstrand@vgregion.se](mailto:johan.ekstrand@vgregion.se)

Maria Nikolic, Projektledare, 0722 00 98 67, [maria.nikolic@vgregion.se](mailto:maria.nikolic@vgregion.se)

### **Kontakt entreprenörer**

Lars Börjesson, Projektledare, 0340-64 14 55, [lars@elektro-emanuel.se](mailto:lars@elektro-emanuel.se)