

2026-01-30

Projektnyheter Barnkliniken

Vecka 06–07, 2026



I detta informationsbrev samlar vi information om kommande aktiviteter i följande projekt:

Projektnyheter Barn- och ungdomspsykiatri – Rivning BUP

Västra Götalandsregionen planerar för ett nytt hus för barn- och ungdomspsykiatri på Östra sjukhuset. Det nya huset planeras stå klart för inflyttning Q2 2028.

Det nya huset kommer placeras på samma ställe som det nuvarande BUP-huset och lokalerna anpassas bättre efter verksamheternas behov och krav på säkerhet. Huset kommer anslutas i kulvert till det övriga sjukhuset. Ätstörningscentrum, som ingår i Barn och ungdomspsykiatri, kommer att få nya lokaler i nuvarande barnsjukhuset i direkt anslutning till det nya BUP-huset. Detaljprojektering pågår feb-okt 2026. Byggstart våren 2027. Arbetet med detaljprojektering pågår under 2025. Politiskt beslut om genomförande fastställdes i dec 2025.

- För aktuell karta över området, se [länk](#)

Omgivningspåverkan

Arbete med rivningen pågår med grävmaskin. Ljud från grävmaskin när den river bort källare och även arbetet med att rensa berget rent från jordmassor kommer låta en hel del.

Framkomligheten till kringliggande verksamheter påverkas väldigt lite.

Status just nu

Det sista av alla rivmassor sorteras och körs bort.

Aktuellt kommande veckor

Veckorna 06–08 kommer fortsatt arbete med att riva det sista av källaren på befintligt BUP-hus. Nästa steg är att rensa berget från jordmassor inom arbetsområdet.

Kontakt

Roger Harrysson, projektledare, 072-2012463,

roger.harrysson@vgregion.se

Håltagarna i Skåne AB:

Timmie Wallin, 070-3809909, timmie@remoove.se

Birger Vilhjalmsen, 070-260 70 85

Kundtjänst [Så här kontaktar du Fastighet, stöd och service - VGR fastigheter](#)

Nytt ställverk BK

Projektets syfte och mål är att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömavbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

Projektet beräknas pågå till Q4 2027.

Omgivningspåverkan

Inga omgivningspåverkande arbeten i det närmaste med avseende på buller och ljud.

Status just nu

Planering för utförandet pågår.

Aktuellt kommande veckor

Man kommer i samråd med berörd verksamhet att börja viss ombyggnad i förråd på plan 99.

Kontakt

Johan Ekstrand, projektledare, 072-2363358, johan.ekstrand@vgregion.se

Maria Nikolic, projektledare, 072-2009867, maria.nikolic@vgregion.se

Elektro-Emanuel: Lars Börjesson, projektledare, 0340-641455,

lars@elektro-emanuel.se

Kundtjänst [Så här kontaktar du Fastighet, stöd och service - VGR fastigheter](#)

Ombyggnad Plan 2–3

Västra Götalandsregionen planerar ett större ombyggnationsprojekt på Barnkliniken. Ombyggnationen omfattar två våningsplan på BK-höghus. Våningsplanen ska byggas om för att anpassas till:

- Plan 2 – Administrationsplan
- Plan 3 – Mottagningsplan

Preliminär inflyttning är februari 2027. Projektet omfattar stomrenrivning och totalt utbyte av tekniska installationer för de berörda våningsplanen. Upphandling pågår och preliminär start för produktion är april 2026.

Omgivningspåverkan

Inga omgivningspåverkande arbeten under dessa veckor med avseende på buller, transporter eller lukter.

Status just nu

Våningsplanerna tomställs.

Aktuellt kommande veckor

Veckorna 06–08 kommer driften att demontera utrustning och byggdelar för återbruk. Arbeten medför inga störande ljud.

Kontakt

Naska Abbassi, projektledare, 073-597 74 85, naska.abbassi@vgregion.se

Kundtjänst [Så här kontaktar du Fastighet, stöd och service - VGR fastigheter](#)

Nödbelysningsbyte BK lågdel Etapp 2

Arbetet är en del av vårt löpande underhållsarbete för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö och omfattar plan 00 - 01 i BK och samtliga plan i TVX. Målet är att byta ut all nödbelysningen och få ett system som håller över tid.

Omgivningspåverkan

Arbetet förväntas inte vara störande för den pågående verksamheten. Passager hålls öppna och påverkan på medarbetare och besökare ska vara minimal.

Status just nu

Planering.

Aktuellt kommande veckor

Vecka 7 startar arbetet på plan 01 i TVX.

Kontakt

Emil Gurbani, projektledare, 076-5279930, emil.gurbani@vgregion.se

Kundtjänst [Så här kontaktar du Fastighet, stöd och service - VGR fastigheter](#)