



Projektnyheter och omgivningspåverkan Östra sjukhuset

# Projektnyheter Östra sjukhuset

2026 februari-april

**För närvarande genomförs flera byggprojekt på Östra sjukhuset. I projektnyhetererna samlar vi information om projekten samt ger dig som arbetar på området en idé om vad som är på gång de kommande månaderna. Här finns en [karta över byggområden](#).**

**Här finns också information om hur byggprojekten påverkar framkomligheten på området.**

- Läs även SU:s [nyhetsbrev om bygg- och lokalfrågor](#)
- Information om projekten på centralkliniken (CK) skickas varje vecka, dessa återfinns på webbplatsen [VGR fastigheter](#).
- Kontaktuppgifter finns i anslutning till respektive projekt. För allmänna frågor kontakta [kundtjänst på VGR Fastigheter](#).
- Mer information finns på [VGR fastigheter](#).

---

## Allmänt läge på tomten

De pågående projekten påverkar såväl verksamhet som framkomlighet på området. Information om projekten skickas ut månadsvis vid behov tillsammans med en karta med markerade byggområden.

I projektnyhetsbrevet berättar vi kort om de större projekt som pågår på tomten. Alla påverkar inte omgivningen, men kan vara bra att känna till.

Ta kontakt med berörd projektledare om du önskar ytterligare information.

**Tack för din förståelse!**

Robert Thorn, huvudprojektledare och Jennifer Olsson, huvudförvaltare

# Innehåll

Det pågår många projekt på Östra sjukhuset. Genom att klicka på länkarna nedan kan du lätt välja den information du behöver.

<a href="#">Allmänt läge på tomten .....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Ny vårdbyggnad förlossning och neonatal .....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Ätstörningscentrum, utemiljö tillfälliga lokaler .....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Barn- och ungdomspsykiatri.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Barnkliniken, plan 2-3, ombyggnad.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Barnkliniken, lågdel C, plan 00-01, ÄTC ombyggnad.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Centralkliniken, nytt ställverk.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Centralkliniken, intensivvård och tryckkammare ...</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Maskincentralen, takplan .....</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">Infektionskliniken, nytt ställverk.....</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">Sprinklersystem, etapp 7.4 .....</a>	<a href="#">12</a>
<a href="#">Borrhålslager .....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">Sop- och tvättsugsanläggning .....</a>	<a href="#">14</a>
<a href="#">Framkomlighet på Östra sjukhuset.....</a>	<a href="#">14</a>

---

## Ny vårdbyggnad förlossning och neonatal

### Projektnummer 11714 – Etapp 2

Etapp 2 (byggentreprenad) startade 4 augusti 2025. Projektet beräknas vara klart i sin helhet Q2 2028. Ny vårdbyggnad ska säkra framtidens förlossnings- och neonatalvård.

### Omgivningspåverkan

Arbetet påverkar framkomligheten på Östratomten. Se information på [VGR fastigheter](#)

- Genomfart för biltrafik via Rondvägen är avstängd.
- Enbart passage för gångtrafikanter mellan arbetsområdet och Centralkliniken. Cykel ska ledas.
- Cykelväg genom sjukhusområdet är avstängd.

### Bilder



### Aktuellt kommande månader

#### Februari

Stomresningen samt montering av sekundärsmide går mot slutskedet. Montörerna för fasadställningen slutför nu sitt arbete på våning 8 och 9.

Samtidigt pågår arbetet med att klä in delar av fasaden på huset i den vackra gröna keramikplattan. Glaspartier och fönster monteras i fasaden. Arbeta påbörjas med att täcka yttertakets på plan 08 samt 09 i takpapp samt kompletteringsarbeten runt om såsom takhuvar i plåt och sargar.

Invändigt pågår installationsarbeten på samtliga plan upp till våning 06. Samtidigt stommas väggar upp invändigt på våning 6 och 7.

På den befintliga byggnaden (KK) rivs den gamla sjöstensfasaden på utsidan så att man kan ansluta det nya huset.

**Mars**

Stommen är färdigrest och har höjdmässigt nått sin topp. Arbetet med att klä in delar av huset i keramik samt montera glaspartier och fönster fortsätter och monteras på markplan samt på husets översta våningar. Montering av utvändiga solavskärmningar påbörjas denna månad. Samtidigt sker plåtarbeten utvändigt så som montering av fönsterbleck och takhuvar.

Arbetet med att täta yttertaket på plan 08 och 09 fortsätter. I denna månad påbörjar man även takterrassen på plan 08.

Efter förberedande arbeten och montering av fasadpartier på KK rivs delar av fasaden för att man ska kunna ansluta taket på våning 2 på den nya byggnaden mot KK.

Invändigt i FoN fortsätter installationsarbeten på samtliga våningsplan. Uppregling av väggar påbörjas på våning 8 i huset.

**April**

Utvändiga arbeten pågår runt hela huset med bland annat montering av fasadkeramik samt montering av solavskärmning på utsida av fönster. Taktäckningen monteras på översta våningen nu och samtidigt påbörjas arbeten med takhuvar, plåtarbeten samt taksäkerhet.

Invändigt har avjämningsarbetet på samtliga våningar påbörjats för att få en jämn golvyta. Installationsarbeten invändigt fortgår och det arbetas på samtliga våningar med kanalisationsdragningar.

## Förbindelsegång CK-FoN

*Projektnummer 11682*

K21 ska bygga en förbindelsegång mellan Centralkliniken och FoN.

**Februari**

Förbindelsegången mot CK är fortsatt i gång och markarbeten för grundläggning samt pålningsarbeten påbörjas denna månad.

**Mars**

Efter att grundläggningen med pålning är färdigställd påbörjas betongarbeten för att forma, armera och gjuta fundamenten för själva byggnaden. Detta arbete pågår under hela mars.

**April**

Monteringen av prefabricerade element börjar och man kan se hur det kommer att forma sig.



### ***Kontakt, projektledning VGR***

Stefan Carlsson, projektledare, [stefan.carlsson@vgregion.se](mailto:stefan.carlsson@vgregion.se)

Jenny Bratberg, projektledare, [jenny.bratberg@vgregion.se](mailto:jenny.bratberg@vgregion.se)

Jonas Riedel, bygglidare, [jonas.riedel@karlanders.se](mailto:jonas.riedel@karlanders.se)

Magnus Johansson, bygglidare, [magnus.johansson@karlanders.se](mailto:magnus.johansson@karlanders.se)

### **Entreprenör: K21 Entreprenad**

Platschef: Fredrik Södergren

---

## **Ätstörningscentrum, utemiljö tillfälliga lokaler**

*Projektnummer 12107 - KK*

Projektet innefattar att tillskapa en inhägnad utemiljö för patienter till ÄTC samt ny tillgänglig utgång till uteplats.

Under februari kommer nya entrén till uteplatsen byggas samt komplettering av belysning och utrustning monteras.

Växter kommer att planteras på när vädret är mildare.

### ***Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service***

Lisa Jerrhagen, projektledare, [lisa.jerrhagen@vgregion.se](mailto:lisa.jerrhagen@vgregion.se)

---

## Barn- och ungdomspsykiatri

*Projektnummer 11245 - BK*

Västra Götalandsregionen planerar för ett nytt hus för barn- och ungdomspsykiatri på Östra sjukhuset. Det nya huset planeras stå klart för inflyttning Q2 2028.

Det nya huset kommer placeras på samma ställe som det befintliga BUP-huset som nu snart är färdigrivet. De nya lokalerna kommer anpassas bättre efter verksamheternas behov och krav på säkerhet. Huset kommer anslutas i kulvert till det övriga sjukhuset.

Ätstörningscentrum, som ingår i Barn och ungdomspsykiatrin, kommer att få nya lokaler i nuvarande barnsjukhuset i direkt anslutning till det nya BUP-huset. Detaljprojektering pågår feb-okt 2026. Byggstart våren 2027.

### **Februari**

Arbete med rivningen av befintligt BUP-hus pågår med grävmaskin. Ljud från grävmaskin när den river bort källare och även arbetet med att rensa berget kommer låta en hel del.

Framkomligheten till kringliggande verksamheter påverkas väldigt lite.

Upphandling av nytt BUP-hus pågår.

### **Mars**

Upphandling av nästa etapp, byggnation, pågår.

Ingen verksamhet sker innanför staketet. Staketet står kvar som skydd mellan arbetsområdet och omgivningen tills ny entreprenör är på plats i april.

### **April**

Ny entreprenör är på plats och förbereder för att borra och spränga ner för ny källarvåning. Verksamheter i närområdet får info om hur det ska hanteras i annat forum.

### ***Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service***

Roger Harrysson, projektledare, 072-201 24 63, [roger.harrysson@vgregion.se](mailto:roger.harrysson@vgregion.se)

---

## **Barnkliniken, plan 2-3, ombyggnad**

*Projektnummer 12105 – BK*

Västra Götalandsregionen planerar ett större ombyggnationsprojekt på Barnkliniken. Ombyggnationen omfattar två våningsplan på BK-höghus.

Detta är ett delprojektet och ingår i samma genomförandebeslut som Barn- och ungdomspsykiatri, nytt BUP-hus.

Dessa plan behöver byggas om för att kunna flytta nuvarande mottagningsverksamhet inom mage, tarm, lever samt ögon i plan 01 samt administration i plan 00 lågdel C.

Plan 00-01 i lågdel C ska därefter byggas om för att kunna inrymma framtida ätstörningscentrum, ÄTC.

Våningsplanen ska byggas om för att anpassas till:

Plan 2 – Administrationsplan

Plan 3 – Mottagningsplan

Preliminär inflyttning är februari 2027. Projektet omfattar stomren rivning och totalt utbyte av tekniska installationer för de berörda våningsplanen.

Upphandling pågår och preliminär start för produktion är april 2026.

### **Februari**

Lokalerna tomställs och arbetet med demontering för återbruk påbörjas. Arbetena medför inga störande ljud.

### **Mars**

Arbetet med demontering för återbruk fortsätter. Arbetena medför inga störande ljud.

### **April**

Invändig rivning påbörjas. Håltagning i söderfasad för bygghiss utförs. Arbetena medför störande ljud.

### ***Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service***

Naska Abbassi, projektledare, 073-597 74 85, [naska.abbassi@vgregion.se](mailto:naska.abbassi@vgregion.se)

---

## Barnkliniken, lågdel C, plan 00-01, ÄTC ombyggnad

*Projektnummer 11912 – BK*

Västra Götalandsregionen planerar ett större ombyggnationsprojekt på Barnkliniken för Ätstörningscentrum. Lokalerna ska anpassas för dagvård, mottagning och slutenvård för Ätstörningscentrum.

Delprojektet ingår i samma genomförandebeslut som Barn- och ungdomspsykiatri, nytt BUP-hus.

Ombyggnationen omfattar BK:s lågdel (plan 00 och 01) i lågdel C. Utöver stomren rivning och byte av tekniska installationer för ÄTC:s nya lokaler kommer projektet även omfatta:

Byte av fasad,

Byte av fönster,

Takbyte för Hus C.

Arbetet med genomförandeplanering och detaljprojektering pågår under 2026.

Preliminär start för produktion är april 2027.

***Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service***

Naska Abbassi, projektledare, 073-597 74 85, [naska.abbassi@vgregion.se](mailto:naska.abbassi@vgregion.se)

---

## Centralkliniken, nytt ställverk

*Projektnummer 11427 – CK*

Entreprenad pågår och beräknas vara klar under Q3/Q4 2026.

Projektet arbetar med kanalisation och kabeldragning ovan undertak plan 99–09. Projekt kommer byta ställverk samt installera ny elkraftsinfrastruktur från ställverk plan 98 till plan 09 i form av kanalskenor och nya kraftmatningar ut till elcentraler i nord och syd på alla plan.

Detta projekt ingår i det gemensamma nyhetsbrevet för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Projektet genomförs för att säkerställa en hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen, redundans för att minimera avbrottstiden vid fel samt

underlätta planerade underhållsarbeten utan strömavbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

Arbete pågår på plan 98 samt kanalisation och kabeldragning på våningsplan enligt tidplan.

***Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service***

Johan Ekstrand, projektledare, 072-236 33 58, [johan.ekstrand@vgregion.se](mailto:johan.ekstrand@vgregion.se)

---

## Centralkliniken, intensivvård och tryckkammare

*Projektnummer 11407 – CK*

### Bilder

Bilden till höger är en prototyp på hur fasaden ska se ut.



Entreprenad pågår och projektet beräknas vara klart i sin helhet under Q2 2028. Projektet kommer ha en stor omgivningspåverkan på tomten.

*Projektet informerar även via det gemensamma nyhetsbrev för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter.*

Projektet är ett viktigt steg i att bygga ut och modernisera Sahlgrenska universitetssjukhuset.

De nya lokalerna kommer att inrymma en intensivvårdsavdelning och en tryckkammraravdelning anpassad till framtida behov. Med nybyggnationen kommer Östra sjukhuset öka kapaciteten för kombinerad intensivvård och tryckkammrarbehandling både på regional och på nationell nivå.

De nya lokalerna kommer att erbjuda en vårdmiljö som blir en attraktiv arbetsplats och ger möjlighet till avancerad forskning. Patienten sätts i fokus då transporter minimeras genom att lokalisera behandlingsresurser på samma plan och i närheten av varandra.

## **Omgivningspåverkan**

### ***Nybyggnation***

Utvändigt pågår schaktning, armering och betonggjutningar. Höga ljudnivåer kan förekomma från lastning av massor samt borring och spräckning av berg.

Södra infarten till P1 är avstängd för att säkerställa säker passage för gående.

### ***Ombyggnation***

Invändigt pågår arbeten med montering av installationer på plan 00. Stomljud kan förekomma i byggnaden från borrhningen för installationer.

## **Aktuellt kommande månader – Nybyggnation**

### ***Februari***

Utvändigt pågår arbeten med schaktning, armering och betonggjutningar. Spräckning och schakt av berg utförs.

### ***Mars***

Utvändigt pågår arbeten med schaktning, armering och betonggjutningar.

### ***April***

Utvändigt pågår arbeten med armering och betonggjutningar.

## **Aktuellt kommande månader – Ombyggnation**

### ***Februari***

Kabeldragning och montering av installationer pågår på plan 00. Målning och ytskiktarbeten har också startat. I februari startar fasadrivning av södra fasad inkl. fasad burspråk av CK för att förbereda för dockning mellan ny och befintlig byggnad. Respektive verksamhet kommer bli kontaktade för detaljplanering av dessa arbeten.

### ***Mars***

Kabeldragning och montering av installationer samt ytskiktarbeten på plan 00. Dockningsarbeten på södra delen av CK fasad. Dockningsarbeten på västra fasaden av CK högdelen samt södra delen av CK lågdelen startar slutet av mars. Respektive verksamhet kommer bli kontaktade för detaljplanering av dessa arbeten.

### ***April***

Kabeldragning och montering av installationer samt ytskikt och montering undertak på plan 00. Dockningsarbeten på södra och västra delen av CK högdelen samt vid södra delen av CK lågdelen pågår. Respektive verksamhet kommer bli kontaktade för detaljplanering av dessa arbeten.

**Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service**

Kristoffer Lind, projektledare nybyggnation, 072-208 85 58,

kristoffer.lind@vgregion.se

Emma Westerberg, projektledare ombyggnation, 072-201 05 72,

[emma.westerberg@vgregion.se](mailto:emma.westerberg@vgregion.se)

Jesper Hertzman, Byggledare, 070-238 58 21,

jesper.hertzman@karlanders.se

**Entreprenör: Skanska**

Mattias Svanberg, Platschef, 010-448 37 07, [mattias.svanberg@skanska.se](mailto:mattias.svanberg@skanska.se)

---

## Maskincentralen, takplan

*Projektnummer 11750 – MC*

Grundkonstruktionen med balkar samt TRP är klar.

För närvarande pågår det arbete med isolering samt papptäckning.

Ca 40 % av takytan är hanterad.

Vidare pågår montage av sarg på norra fasaden.

Tidsplanen som föreligger indikerar på ett färdigställande under v.7.

Projektet kommer förlänga livslängden på taket för MC genom nytt fall, komplettering av brunnar och nytt tätskikt. Byggnation av en ny terrass i anslutning till matsal för projektkontor/drift sker i samband med projektet.

**Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service**

Lars Carlsson, projektledare, 070-35 30 533, [lars.carlsson.2@wsp.com](mailto:lars.carlsson.2@wsp.com)

---

## Infektionskliniken, nytt ställverk

*Projektnummer 11425 – IK*

Under vecka 49 påbörjades arbete med håltagning. Håltagningen kan komma att medföra oljud för byggnadsdel D. Arbetet beräknas pågå till Q4 2026.

Projektet ska säkerställa en hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen, redundans för att minimera avbrottstiden vid fel samt underlätta planerade underhållsarbeten utan strömavbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

**Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service**

Johan Ekstrand, projektledare, 072-236 33 58, [johan.ekstrand@vgregion.se](mailto:johan.ekstrand@vgregion.se)

---

## **Sprinklersystem, etapp 7.4**

*Projektnummer 11278*

Entreprenaden som berör (MC, IK, KK, BK, CK) plan 98 och 99 påbörjades under november 2025.

Samordningsmöten med planeringsledare har hållits och kommer att fortsätta hållas kontinuerligt under projektet.

Nyhetsbrev skickas ut varje vecka av projektet till berörda intressenter gällande åtgärder med omgivningspåverkan inom framförallt plan 99.

Projektet omfattar utbyggnad av sprinklerinstallationer i plan 98 och 99, samt sprinklermatning upp i schakt och trapphus. I samband med sprinklerinstallationer rustas undertak och belysning upp i plan 99. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Arbetet pågår just nu på plan 98 MC, KK och BK och kommer fortsätta in i CK och därefter i ny sprinklercentral i MC i mars och schakter under april. Plan 99 berörs framåt sommaren.

Projektet ska bygga ut sprinklerinfrastrukturen för att förbättra brandsäkerheten samt underlätta för framtida påkopplingar på sprinklersystemet.

### ***Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service***

Kristoffer Sideby, projektledare, 076-764 13 16, [kristoffer.sideby@ramboll.se](mailto:kristoffer.sideby@ramboll.se)

## Borrhåslager

Projektnummer 11645

### Bilder



Entreprenaden påbörjades i juli 2025 med utvändiga arbeten med borrhning i parken samt schaktarbeten över parkeringen bakom SH. Borrhningen är tillfälligt slutförd och borrentreprenadens maskiner har avetablerats. Nu pågår dragningar av kollektorslangar som förbinder borrhålen och de 2 st samlingskammare som skall förläggas under mark. Markentreprenören har växlat upp i takt och schaktar på flera ställen inne i parken, där utmaningar finns att hantera alla massor som uppstår. Schaktarbetena innebär att det blir mycket materialupplag inne på arbetsområdet. Invändiga arbeten inne i MC startade under augusti och projektet i sin helhet kommer att pågå med olika intensitet fram till sommaren 2026. Arbetet men nytt epoxigolv pågår inne i kylcentralen som nu är reserverad för dessa arbeten. Efter att detta golv är klart så fortsätter rörinstallationer till nya kylvärmepumpar. Det kvarstår lyft av nya kylmaskiner som skall monteras på taket på byggnad MC.

Borrhåslagret ska kopplas till det befintliga tomtöverskridande värmeåtervinningssystemet och på så sätt möjliggöra värmeåtervinning mellan sommar- och vintersäsong för hela fastighetsobjektet, i syfte att minska mängden köpt energi. Sammankoppling mellan borrhåslagret och värmeåtervinningssystemet medför att samlingsledningar från borrhål förläggs i mark och dras igenom befintliga byggnader. Installation av en ny energicentral med kylvärmepumpar och kylmedelkylare ingår också i entreprenaden. Entreprenaden avser även återställande och upprustning av sjukhusparken efter driftsättning av det tekniska systemet.

### **Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service**

Mikael Johansson, 070-732 12 56, [mikael.s.johansson@vgregion.se](mailto:mikael.s.johansson@vgregion.se)

---

## Sop- och tvättsugsanläggning

### *Projektnummer 11113*

Installation av nytt sop- och tvättsystem görs för att effektivisera och förenkla hanteringen av sop- och tvätt för både verksamhet och intern service.

Entreprenaden är i stort sett klar med huvuddel 2 (CK, IK, KK, BK, Drottning Silvias barnsjukhus). Inkoppling av tvättsugssystemet till KK, BK och Drottning Silvias barnsjukhus kvarstår och kommer ske under vecka 6-12 2026. Under arbete kommer tvätt behöva hanteras manuellt i dessa byggnader. Avstämningsmöte med SU område 1 och intern service har ägt rum för att kunna planera detta på bästa sätt.

Dragning av sop- och tvättrör i ny kulvert för förlossning och neonatal pågår och kommer preliminärt vara klart under första delen av 2026. Montering av rör upp i förlossning och neonatal-husets schakter planeras vara klart under 2026. Montering av sop- och tvättnedkastluckor startar preliminärt under Q1 2027.

Tidpunkt för uppstart av arbetet i IVA/HBO är ej inplanerat. Preliminär uppstart slutet 2026/början 2027.

Entreprenaden beräknas vara klar i sin helhet 2027. Nyhetsbrev skickas ut vid behov inom projektet till berörda intressenter. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

### ***Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service***

Robert Thorn, projektledare, 072-245 06 36, [robert.thorn@vgregion.se](mailto:robert.thorn@vgregion.se)

---

## Framkomlighet på Östra sjukhuset

### *Bilar*

Det finns ingen genomfart på Östra sjukhuset för cykel och bil.

- Rondvägen är stängd för genomfart för cykel och bil från 2023 och framåt.
- Vuxenakuten nås enbart från Diagnosvägen
- Ambulans kör in till vuxenakuten via Remissvägen, men ut via Diagnosvägen.
- BUP-akuten nås via Smörslottsgatan 3.
- Övriga akutmottagningar (förlossning, psykiatri och infektion) nås via Vitaminvägen.
- Behandlingsvägen förbi Drottning Silvias barnsjukhus är enkelriktad och passage är enbart möjlig från väster.

- Utfart från Remissvägen, Journalvägen och Behandlingsvägen enbart via Remissvägen.
- Diagnosvägen nås enbart via norra infarten.

### *Framkomlighet gång och cykel*

På grund av arbetsområden, trånga passager samt bygg- och ambulansstrafik finns det ingen genomfart för cykel på Östra sjukhuset. Cyklister hänvisas runt sjukhusområdet.

Cykelparkering inom tomten för personal och besökare finns kvar.

### *Parkering*

Parkeringsituationen på området är mycket begränsad. Välj om möjligt alternativa färd sätt till Östra sjukhuset.

Mer information om framkomlighet finns på webbplatsen [fastighet.vgregion.se](http://fastighet.vgregion.se) eller via länken [Framkomlighet och byggområden - VGR fastigheter](#)