



2026-03-06

Projektnyheter Centralkliniken

Vecka 11-12 2026

Många olika bygg- och upprustningsprojekt genomförs just nu i Centralkliniken på Östra sjukhuset.

För att säkerställa att ni som arbetar i lokalerna har kännedom om vad som sker skickar vi ut information varje vecka till påverkade verksamheter.

För övergripande information om fastighetsutvecklingen på Östra sjukhuset hänvisar vi till [Projektnyheter Östra](#).

IVA/HBO

Nuläge: Full produktion ute och inne.

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Höga ljudnivåer inne och ute. Tillfällig omledning av trafik på Behandlingsvägen under förberedelser för kranuppställning mellan CK och BK.

Byggstart: 2025

Klart för inflyttning: 2028

För aktuell karta över området, se [länk](#)



Bild 1: TA-plan etapp 1, gäller från fredag v10 till fredagv.11

Utvändiga arbeten

- **Gjutning:** Pågår arbete med form, armering och gjutning av betongplattan för nybyggnationen. I södra delen pågår gjutning av betongväggar.
- **Schaktning på norra sidan mot CK lågbyggnad:** Pågår schaktning och urlastning av jordmassor.
- **Kranuppställning mellan CK och BK:** Framöver kommer en kran placeras ovanpå gräsyta mellan körbanorna vid Behandlingsvägen, se Bild 1. Markförberedelserna startar v. 11 och detaljplanering för arbetet pågår. Vissa arbetsmoment kommer kräva tillfällig omledning av trafik.

Invändiga arbeten

- **Uppbyggnad av våningsplanet plan 00:** Nya innerväggar och rördragning av installationer.
- **Ytskikt plan 00:** Spackling och målning har påbörjats.

Omgivningspåverkan

- Utomhus: Höga ljudnivåer från lastning av jord- och bergmassor samt borring i berg. Buller och vibration mäts kontinuerligt.
- Invändigt: Höga ljudnivåer på plan 00 p.g.a. borring för installationer (stomljud).

Kontakt

Rebecca Engvall, projektingenjör, 073-039 75 50,

rebecca.engvall@vgregion.se

Jesper Hertzman, byggledare, 0702-38 58 21,

jesper.hertzman@karlanders.se

Kristoffer Lind, projektledare, 0722-08 85 58,

kristoffer.lind@vgregion.se

Malin Dahlstedt, projektledare, 0793-44 00 50

malin.dahlstedt@vgregion.se

Mattias Svanberg, platschef, 010-448 18 41,

mattias.svanberg@skanska.se

MIV, verksamhetsanpassning

Nuläge: Lokala Anpassningar med skåp och hyllor. Transporter av material.

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Arbeten kommer ske på OP1 under vecka 11 och eventuellt vecka 12.

Fortsatt planering sker parallellt för OP1, pågår i flera etapper.

Klart: Q3 2026

Omgivningspåverkan

Arbetet innebär att man gör lokala Anpassningar med skåp och hyllor. Vissa transporter av material till och från arbetsområdet kan ta plats i korridorer men ska inte vara långvarigt utan försvinner samma dag. Berörd verksamhet informeras.

Kontakt

Jesper Hertzman, projektledare, 0702 38 58 21,

Jesper.Hertzman@karlanders.se

Mikael Sandblom, platschef, 0733 37 41 75, mikael.sandblom@peab.se

[Kundtjänst fastighet, stöd och service](#)

Nytt ställverk CK

Nuläge: Installation av nytt ställverk

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Inget

Projektets start:

Färdigställande: Q4 2026

För aktuell karta över området, se länk

Vi bygger om ställverk för att säkerställa en redundant och robust elförsörjning. Arbetet påverkar plan 98 och 99 i Centralkliniken.

Plan 98: Nya väggar och demontering.

Plan 99–09: Fortsatt arbete med att komplettera med kanalisation ovan undertak samt kabeldragning.

Omgivningspåverkan

Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

Kontakt

Johan Ekstrand, projektledare, 0722 36 33 58, johan.ekstrand@vgregion.se

Maria Nikolic, projektledare, 0722 00 98 67, maria.nikolic@vgregion.se

Lars Börjesson, projektledare, 0340-64 14 55, lars@elektro-emanuel.se

[Kundtjänst fastighet, stöd och service](#)