



2026-03-20

Projektnyheter Centralkliniken

Vecka 13-14 2026

Många olika bygg- och upprustningsprojekt genomförs just nu i Centralkliniken på Östra sjukhuset.

För att säkerställa att ni som arbetar i lokalerna har kännedom om vad som sker skickar vi ut information varje vecka till påverkade verksamheter.

För övergripande information om fastighetsutvecklingen på Östra sjukhuset hänvisar vi till [Projektnyheter Östra](#).

IVA/HBO

Nuläge: Full produktion ute och inne.

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Höga ljudnivåer inne och ute. Tillfällig omledning av trafik på Behandlingsvägen under förberedelser för kranuppställning mellan CK och BK.

Byggstart: 2025

Klart för inflyttning: 2028

För aktuell karta över området, se länk



Bild 1: TA-plan etapp 2, gäller fram till tisdag v.13. Onsdag v.13 öppnar norra vägen upp för passerande trafik från öster.

Utvändiga arbeten

- **Betongarbeten:** Pågår arbete med form, armering och gjutning av betongplattan för nybyggnationen. I södra delen pågår gjutning av betongväggar.
- **Markarbeten:** Pågår schaktning och urlastning av jordmassor på norra sidan mot CK lågbyggnad. Pågår även justering av markytor.
- **Kranuppställning mellan CK och BK:** En kran skall placeras ovanpå gräsyta mellan körbanorna vid Behandlingsvägen, se Bild 1. Markförberedelserna pågår. Vissa arbetsmoment kommer kräva tillfällig omledning av trafik.

Invändiga arbeten

- **Uppbyggnad av våningsplanet plan 00:** Nya innerväggar och rördragning av installationer.
- **Ytskikt plan 00:** Målning av väggar samt ytskikt på golven.

Omgivningspåverkan

- Utomhus: Höga ljudnivåer från lastning av jord- och bergmassor samt borring i berg. Buller och vibration mäts kontinuerligt.

- Invändigt: Höga ljudnivåer på plan 00 p.g.a. borring för installationer (stomljud).

Kontakt

Rebecca Engvall, projektingenjör, 073-039 75 50,

rebecca.engvall@vgregion.se

Jesper Hertzman, byggledare, 0702-38 58 21,

jesper.hertzman@karlanders.se

Kristoffer Lind, projektledare, 0722-08 85 58,

kristoffer.lind@vgregion.se

Malin Dahlstedt, projektledare, 0793-44 00 50

malin.dahlstedt@vgregion.se

Mattias Svanberg, platschef, 010-448 18 41,

mattias.svanberg@skanska.se

MIV, verksamhetsanpassning

Nuläge: Lokala anpassningar med skåp och hyllor. Transporter av material.

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Inredning kommer ske i OP1 under vecka 13 och 14. Fortsatt planering sker parallellt för OP1 med kommande etapper. Arbetet kommer även samordnas med dörrbyten

Klart: Q3 2026

Omgivningspåverkan

Arbetet innebär att man gör lokala anpassningar med skåp och hyllor. Vissa transporter av material till och från arbetsområdet kan ta plats i korridorer men ska inte vara långvarigt utan försvinner samma dag. Berörd verksamhet informeras.

Kontakt

Jesper Hertzman, projektledare, 0702 38 58 21,

Jesper.Hertzman@karlanders.se

Omid Khavary, platschef, 0763 46 14 59

omid.khavary@k21.se

[Kundtjänst fastighet, stöd och service](#)

Nytt ställverk CK

Nuläge: Installation av nytt ställverk

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Inget

Projektets start:

Färdigställande: Q4 2026

För aktuell karta över området, se länk

Vi bygger om ställverk för att säkerställa en redundant och robust elförsörjning. Arbetet påverkar plan 98 och 99 i Centralkliniken.

Plan 98: Nya väggar och demontering.

Plan 99–09: Fortsatt arbete med att komplettera med kanalisation ovan undertak samt kabeldragning.

Omgivningspåverkan

Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

Kontakt

Johan Ekstrand, projektledare, 0722 36 33 58, johan.ekstrand@vgregion.se

Maria Nikolic, projektledare, 0722 00 98 67, maria.nikolic@vgregion.se

Lars Börjesson, projektledare, 0340-64 14 55, lars@elektro-emanuel.se

[Kundtjänst fastighet, stöd och service](#)