



2026-03-27

# Projektnyheter Centralkliniken

Vecka 14-15 2026

**Många olika bygg- och upprustningsprojekt genomförs just nu i Centralkliniken på Östra sjukhuset.**

**För att säkerställa att ni som arbetar i lokalerna har kännedom om vad som sker skickar vi ut information varje vecka till påverkade verksamheter.**

**För övergripande information om fastighetsutvecklingen på Östra sjukhuset hänvisar vi till [Projektnyheter Östra](#).**

---

## IVA/HBO

**Nuläge:** Full produktion ute och inne.

**Påverkan för verksamheten kommande veckor:** Höga ljudnivåer inne och ute. Tillfällig omledning av trafik på Behandlingsvägen under förberedelser för kranuppställning mellan CK och BK.

**Byggstart:** 2025

**Klart för inflyttning:** 2028

För aktuell karta över området, se [länk](#)



Bild 1: TA-plan

### Utvändiga arbeten

- **Betongarbeten:** Pågår arbete med form, armering och gjutning av betongplattan för nybyggnationen. I södra delen pågår gjutning av betongväggar.
- **Markarbeten:** Pågår även justering av markytor på norra sidan mot CK lågbyggnad.
- **Kranuppställning mellan CK och BK:** v. 17 skall en kran placeras körbanorna vid Behandlingsvägen och markförberedelserna pågår. Vissa arbetsmoment kommer kräva tillfällig omledning av trafik.

### Invändiga arbeten

- **Uppbyggnad av våningsplanet plan 00:** Nya innerväggar och rördragning av installationer.
- **Ytskikt plan 00:** Målning av väggar samt golvläggning och undertaksmontering.

### Omgivningspåverkan

- Utomhus: Lägre ljudnivåer nu när större bullrande arbeten är avslutade.
- Invändigt: Höga ljudnivåer på plan 00 p.g.a. borring för installationer (stomljud).

## Kontakt

Rebecca Engvall, projektingenjör, 073-039 75 50,

[rebecca.engvall@vgregion.se](mailto:rebecca.engvall@vgregion.se)

Jesper Hertzman, byggledare, 0702-38 58 21,

[jesper.hertzman@karlanders.se](mailto:jesper.hertzman@karlanders.se)

Kristoffer Lind, projektledare, 0722-08 85 58,

[kristoffer.lind@vgregion.se](mailto:kristoffer.lind@vgregion.se)

Malin Dahlstedt, projektledare, 0793-44 00 50

[malin.dahlstedt@vgregion.se](mailto:malin.dahlstedt@vgregion.se)

Mattias Svanberg, platschef, 010-448 18 41,

[mattias.svanberg@skanska.se](mailto:mattias.svanberg@skanska.se)

---

## MIV, verksamhetsanpassning

**Nuläge:** Lokala anpassningar med skåp och hyllor. Transporter av material.

**Påverkan för verksamheten kommande veckor:** Inredning kommer ske i OP1 under vecka 14. Planering för etapp 2 pågår och startar vecka 15. Fortsatt planering sker parallellt för OP1 med kommande etapper. Arbetet kommer även samordnas med dörrbyten.

**Klart:** Q3 2026

### Omgivningspåverkan

Arbetet innebär att man gör lokala anpassningar med skåp och hyllor. Vissa transporter av material till och från arbetsområdet kan ta plats i korridorer men ska inte vara långvarigt utan försvinner samma dag. Berörd verksamhet informeras.

### Kontakt

Jesper Hertzman, projektledare, 0702 38 58 21,

[Jesper.Hertzman@karlanders.se](mailto:Jesper.Hertzman@karlanders.se)

Omid Khavary, platschef, 0763 46 14 59

[omid.khavary@k21.se](mailto:omid.khavary@k21.se)

[Kundtjänst fastighet, stöd och service](#)

---

## Nytt ställverk CK

**Nuläge:** Installation av nytt ställverk

**Påverkan för verksamheten kommande veckor:** Inget

**Projektets start:**

**Färdigställande:** Q4 2026

För aktuell karta över området, se länk

Vi bygger om ställverk för att säkerställa en redundant och robust elförsörjning. Arbetet påverkarplan 98 och 99 i Centralkliniken.

**Plan 98:** Nya väggar och demontering.

**Plan 99–09:** Fortsatt arbete med att komplettera med kanalisation ovan undertak samt kabeldragning.

### Omgivningspåverkan

Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

### Kontakt

Johan Ekstrand, projektledare, 0722 36 33 58, [johan.ekstrand@vgregion.se](mailto:johan.ekstrand@vgregion.se)

Maria Nikolic, projektledare, 0722 00 98 67, [maria.nikolic@vgregion.se](mailto:maria.nikolic@vgregion.se)

Lars Börjesson, projektledare, 0340-64 14 55, [lars@elektro-emanuel.se](mailto:lars@elektro-emanuel.se)

[Kundtjänst fastighet, stöd och service](#)