



2026-04-02

Projektnyheter Centralkliniken

Vecka 15-16 2026

Många olika bygg- och upprustningsprojekt genomförs just nu i Centralkliniken på Östra sjukhuset.

För att säkerställa att ni som arbetar i lokalerna har kännedom om vad som sker skickar vi ut information varje vecka till påverkade verksamheter.

För övergripande information om fastighetsutvecklingen på Östra sjukhuset hänvisar vi till [Projektnyheter Östra](#).

IVA/HBO

Nuläge: Full produktion ute och inne.

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Höga ljudnivåer inne och ute. Tillfällig omledning av trafik på Behandlingsvägen under förberedelser för kranuppställning mellan CK och BK.

Byggstart: 2025

Klart för inflyttning: 2028

För aktuell karta över området, se [länk](#)

Utvändiga arbeten

- **Betongarbeten:** Pågår arbete med form, armering och gjutning av betongplattan för nybyggnationen. I södra delen pågår gjutning av betongväggar.
- **Markarbeten:** Pågår även justering av markytor på norra sidan mot CK lågbyggnad.
- **Kranuppställning mellan CK och BK:** v. 17 skall en kran placeras körbanorna vid Behandlingsvägen och markförberedelserna pågår. Vissa arbetsmoment kommer kräva tillfällig omledning av trafik.

Invändiga arbeten

- **Uppbyggnad av våningsplanet plan 00:** Nya innerväggar och rördragning av installationer.
- **Ytskikt plan 00:** Målning av väggar samt golvläggning och undertaksmontering.
- **Dockningsarbeten CK flera plan:** Ytorna som skall ansluta till nybyggnationen förbereds för kommande förbindelse/dockning.

Omgivningspåverkan

- Utomhus: Lägre ljudnivåer nu när större bullrande arbeten är avslutade.
- Invändigt: Höga ljudnivåer på plan 00 p.g.a. borring för installationer (stomljud).

Kontakt

Rebecca Engvall, projektingenjör, 073-039 75 50,

rebecca.engvall@vgregion.se

Jesper Hertzman, byggledare, 0702-38 58 21,

jesper.hertzman@karlanders.se

Kristoffer Lind, projektledare, 0722-08 85 58,

kristoffer.lind@vgregion.se

Malin Dahlstedt, projektledare, 0793-44 00 50

malin.dahlstedt@vgregion.se

Mattias Svanberg, platschef, 010-448 18 41,

mattias.svanberg@skanska.se

MIV, verksamhetsanpassning

Nuläge: Lokala Anpassningar med skåp och hyllor. Transporter av material.

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Inredning kommer ske i OP1 under vecka 14. Planering för etapp 2 pågår och startar vecka 15. Fortsatt planering sker parallellt för OP1 med kommande etapper. Arbetet kommer även samordnas med dörrbyten.

Klart: Q3 2026

Omgivningspåverkan

Arbetet innebär att man gör lokala Anpassningar med skåp och hyllor. Vissa transporter av material till och från arbetsområdet kan ta plats i korridorer men ska inte vara långvarigt utan försvinner samma dag. Berörd verksamhet informeras.

Kontakt

Jesper Hertzman, projektledare, 0702 38 58 21,

Jesper.Hertzman@karlanders.se

Omid Khavary, platschef, 0763 46 14 59

omid.khavary@k21.se

[Kundtjänst fastighet, stöd och service](#)

Nytt ställverk CK

Nuläge: Installation av nytt ställverk

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Inget

Projektets start:

Färdigställande: Q4 2026

För aktuell karta över området, se länk

Vi bygger om ställverk för att säkerställa en redundant och robust elförsörjning. Arbetet påverkarplan 98 och 99 i Centralkliniken.

Plan 98: Nya väggar och demontering.

Plan 99–09: Fortsatt arbete med att komplettera med kanalisation ovan undertak samt kabeldragning.

Omgivningspåverkan

Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

Kontakt

Johan Ekstrand, projektledare, 0722 36 33 58, johan.ekstrand@vgregion.se

Maria Nikolic, projektledare, 0722 00 98 67, maria.nikolic@vgregion.se

Lars Börjesson, projektledare, 0340-64 14 55, lars@elektro-emanuel.se

[Kundtjänst fastighet, stöd och service](#)