



2026-05-08

Projektnyheter Centralkliniken

Vecka 20-21 2026

Många olika bygg- och upprustningsprojekt genomförs just nu i Centralkliniken på Östra sjukhuset.

För att säkerställa att ni som arbetar i lokalerna har kännedom om vad som sker skickar vi ut information varje vecka till påverkade verksamheter.

För övergripande information om fastighetsutvecklingen på Östra sjukhuset hänvisar vi till [Projektnyheter Östra](#).

IVA/HBO

Nuläge: Full produktion ute och inne.

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Höga ljudnivåer inne och ute.

Byggstart: 2025

Klart för inflyttning: 2028

För aktuell karta över området, se länk

Utvändiga arbeten

- **Betongarbeten:** Pågår arbete med form, armering och gjutning av betongplattan för nybyggnationen. I södra delen pågår gjutning av betongväggar.

Invändiga arbeten

- **Uppbyggnad av våningsplanet plan 00:** Rördragning av installationer. Montering av dörrar, fast inredning och hygienutrustning.
- **Ytskikt plan 00:** Målning av väggar samt golvläggning och undertaksmontering.
- **Dockningsarbeten CK flera plan:** Ytorna som skall ansluta till nybyggnationen förbereds för kommande förbindelse/dockning.

Omgivningspåverkan

- Utomhus: Lägre ljudnivåer nu när större bullrande arbeten är avslutade.
- Invändigt: Höga ljudnivåer på plan 00 p.g.a. borring för installationer (stomljud). Under dockningsarbeten kommer det förekomma borring och sågning vilket kan generera stomljud.

Kontakt

Rebecca Engvall, projektingenjör, 073-039 75 50,
rebecca.engvall@vgregion.se

Jesper Hertzman, byggledare, 0702-38 58 21,
jesper.hertzman@karlanders.se

Kristoffer Lind, projektledare, 0722-08 85 58,
kristoffer.lind@vgregion.se

Malin Dahlstedt, projektledare, 0793-44 00 50
malin.dahlstedt@vgregion.se

Mattias Svanberg, platschef, 010-448 18 41,
mattias.svanberg@skanska.se

MIV, verksamhetsanpassning

Nuläge: Lokala Anpassningar med skåp och hyllor. Transporter av material.

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Arbetet med ytskikt i etapp 3 OP1 etapp under vecka 20–21. Fortsatt planering sker parallellt för OP1 med kommande etapper. Arbetet kommer även samordnas med dörrbyten.

Omgivningspåverkan

Arbetet innebär att man gör lokala Anpassningar med skåp och hyllor. Vissa transporter av material till och från arbetsområdet kan ta plats i korridorer men ska inte vara långvarigt utan försvinner samma dag. Berörd verksamhet informeras.

Planerad sluttid för projektet är Q3 2026.

Kontakt

Jesper Hertzman, projektledare, 0702 38 58 21,

Jesper.Hertzman@karlanders.se

Omid Khavary, platschef, 0763 46 14 59

omid.khavary@k21.se

[Kundtjänst fastighet, stöd och service](#)

Nytt ställverk CK

Nuläge: Installation av nytt ställverk

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Inget

Projektets start:

Färdigställande: Q4 2026

För aktuell karta över området, se länk

Vi bygger om ställverk för att säkerställa en redundant och robust elförsörjning. Arbetet påverkarplan 98 och 99 i Centralkliniken.

Plan 98: Nya väggar och demontering.

Plan 99–09: Fortsatt arbete med att komplettera med kanalisation ovan undertak samt kabeldragning.

Omgivningspåverkan

Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

Kontakt

Johan Ekstrand, projektledare, 0722 36 33 58, johan.ekstrand@vgregion.se

Maria Nikolic, projektledare, 0722 00 98 67, maria.nikolic@vgregion.se

Lars Börjesson, projektledare, 0340-64 14 55, lars@elektro-emanuel.se

[Kundtjänst fastighet, stöd och service](#)

Sprinklersystem, etapp 7.4

Nuläge: Installation av sprinklersystem (flera etapper)

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Ingen

Projektets start: Entreprenaden som berör (MC, IK, KK, **BK**, CK) plan 98 och 99 påbörjades under november 2025.

Färdigställande: Q4 2027

För aktuell karta över området, se länk

Projektet syftar till att bygga ut sprinklerinfrastrukturen på Östra sjukhuset genom att installera sprinkler i kulvertplan och matning av sprinkler upp i schakt för att förbereda för framtida anslutningar på våningsplan.

Omgivningspåverkan

Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Aktuellt kommande veckor

Centralkliniken plan 99:

Arbeten pågår i etapp 1, 2, 3A, enligt tidplaner från Serncon. Montering av sprinkler pågår i etapp 1. I etapp 2 och 3A pågår rivning av installationer och undertak.

Sprinklercentralen: Arbeten i sprinklercentralen kommer att fortgå under vecka 18 och framåt

Kontakt

Ebba Ericson, Ombud, 0735-98 29 91,

ebba.ericson@vgregion.se

Kristoffer Sideby, Projektledare, 0767-64 13 16, kristoffer.sideby@ramboll.se

Keyvan Taghipour, Byggtledare, 0768-63 33 01,

keyvan.taghipour@ramboll.se

Roger Lennartsson, Platschef, 0704-45 50 32, roger.lennartsson@serncon.se