



2026-06-04

Projektnyheter Centralkliniken

Vecka 24-25 2026

Många olika bygg- och upprustningsprojekt genomförs just nu i Centralkliniken på Östra sjukhuset.

För att säkerställa att ni som arbetar i lokalerna har kännedom om vad som sker skickar vi ut information varje vecka till påverkade verksamheter.

För övergripande information om fastighetsutvecklingen på Östra sjukhuset hänvisar vi till [Projektnyheter Östra](#).

IVA/HBO

Nuläge: Full produktion ute och inne.

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Höga ljudnivåer inne, lägre ljudnivåer utomhus.

Byggstart: 2025

Klart för inflyttning: 2028

För aktuell karta över området, se länk

Utvändiga arbeten

- **Betongarbeten:** Pågår arbete med form, armering och gjutning av betongväggar samt betongbjälklag för nybyggnationen.
- **Stomuppbyggnad:** Vecka 25 startar arbetet med prefabricerade betong-element (väggar och bjälklag). Montaget påbörjas på plan 98.
- **Avstängning väg mellan CK och BK:** En kran är placerad mellan körbanorna längst behandlingsvägen och vissa arbetsmoment kan kräva tillfällig avstängning av vägen.

Invändiga arbeten

- **Uppbyggnad av våningsplanet plan 00:** Rördragning av installationer. Montering av dörrar, fast inredning och hygienutrustning.
- **Ytskikt plan 00:** Målning av väggar samt golvläggning och undertaksmontering.
- **Dockningsarbeten CK flera plan:** Ytorna som skall ansluta till nybyggnationen förbereds för kommande förbindelse/dockning. Utvändiga och invändigt arbete i söder av CK högdal pågår. V.24 påbörjas utvändigt arbete längst södra fasaden av CK lågdal.

Omgivningspåverkan

- Utomhus: Dockningsarbeten längst fasad medför sågning av betongskivor och demontering av glas kan ge upphov till ljud och vibrationer som kan upplevas störande. Arbete med stomuppbyggnad med för ljud och vibrationer. Under korta perioder kan höga ljud och vibrationer förekomma när infästningar görs i befintlig byggnad. Mätning sker kontinuerligt för att säkerställa att uppsatta gränsvärden hålls.
- Invändigt: Höga ljudnivåer på plan 00 p.g.a. borring för installationer (stomljud). På plan 99-03 i södra delarna av CK högdal förekommer borring och sågning vilket kan generera stomljud.

Kontakt

Rebecca Engvall, projektingenjör, 073-039 75 50,
rebecca.engvall@vgregion.se

Jesper Hertzman, byggledare, 0702-38 58 21,
jesper.hertzman@karlanders.se

Kristoffer Lind, projektledare, 0722-08 85 58,
kristoffer.lind@vgregion.se

Malin Dahlstedt, projektledare, 0793-44 00 50
malin.dahlstedt@vgregion.se

Mattias Svanberg, platschef, 010-448 18 41,
mattias.svanberg@skanska.se

MIV, verksamhetsanpassning

Nuläge: Lokala anpassningar med skåp och hyllor. Transporter av material.

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Arbetet med ytskikt i etapp 3 OP1 under vecka 22. Inredning av förråd startar vecka 23.

Fortsatt planering sker parallellt för OP1 med kommande etapper. Arbetet kommer även samordnas med dörrbyten.

Omgivningspåverkan

Arbetet innebär att man gör lokala anpassningar med skåp och hyllor. Vissa transporter av material till och från arbetsområdet kan ta plats i korridorer men ska inte vara långvarigt utan försvinner samma dag. Berörd verksamhet informeras.

Planerad sluttid för projektet är Q3 2026.

Kontakt

Jesper Hertzman, projektledare, 0702 38 58 21,
Jesper.Hertzman@karlanders.se

Omid Khavary, platschef, 0763 46 14 59
omid.khavary@k21.se

[Kundtjänst fastighet, stöd och service](#)

Nytt ställverk CK

Nuläge: Installation av nytt ställverk

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Inget

Projektets start:

Färdigställande: Q4 2026

För aktuell karta över området, se länk

Vi bygger om ställverk för att säkerställa en redundant och robust elförsörjning. Arbetet påverkar plan 98 och 99 i Centralkliniken.

Plan 98: Nya väggar och demontering.

Plan 99–09: Fortsatt arbete med att komplettera med kanalisation ovan undertak samt kabeldragning.

Omgivningspåverkan

Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

Kontakt

Johan Ekstrand, projektledare, 0722 36 33 58, johan.ekstrand@vgregion.se

Maria Nikolic, projektledare, 0722 00 98 67, maria.nikolic@vgregion.se

Lars Börjesson, projektledare, 0340-64 14 55, lars@elektro-emanuel.se

[Kundtjänst fastighet, stöd och service](#)

Sprinklersystem, etapp 7.4

Nuläge: Installation av sprinklersystem (flera etapper)

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Ingen

Projektets start: Entreprenaden som berör (MC, IK, KK, **BK**, CK) plan 98 och 99 påbörjades under november 2025.

Färdigställande: Q4 2027

För aktuell karta över området, se länk

Projektet syftar till att bygga ut sprinklerinfrastrukturen på Östra sjukhuset genom att installera sprinkler i kulvertplan och matning av sprinkler upp i schakt för att förbereda för framtida anslutningar på våningsplan.

Omgivningspåverkan

Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Aktuellt kommande veckor

Centralkliniken plan 98: Rördragning i utrymmen i närmast anslutning till Rör- och truckkulvert 4236.108.003.

Centralkliniken plan 99: Arbeten pågår i etapp 1, 2, 3A, enligt bifogade tidplaner. Något senare färdigställande än vad tidplanen visar. Montering av sprinkler är klart i etapp 1, pågår i etapp 2 och 3A. Provtryckning Etapp 1 planerat till vecka 21. Etapp 4 och 5 startar vecka 21 eller eventuellt vecka 22.

Sprinklercentralen: Arbeten i sprinklercentralen kommer att fortgå under vecka 19 och framåt

Kontakt

Ebba Ericson, Ombud, 0735-98 29 91,

ebba.ericson@vgregion.se

Kristoffer Sideby, Projektledare, 0767-64 13 16, kristoffer.sideby@ramboll.se

Benjamin Khatibi, Byggladare, 0721-61 06 22, benjamin.khatibi@ramboll.se

Roger Lennartsson, Platschef, 0704-45 50 32, roger.lennartsson@serncon.se