



2026-06-12

# Projektnyheter Centralkliniken

Vecka 25-26 2026

**Många olika bygg- och upprustningsprojekt genomförs just nu i Centralkliniken på Östra sjukhuset.**

**För att säkerställa att ni som arbetar i lokalerna har kännedom om vad som sker skickar vi ut information varje vecka till påverkade verksamheter.**

**För övergripande information om fastighetsutvecklingen på Östra sjukhuset hänvisar vi till [Projektnyheter Östra](#).**

---

## IVA/HBO

**Nuläge:** Full produktion ute och inne.

**Påverkan för verksamheten kommande veckor:** Höga ljudnivåer inne, lägre ljudnivåer utomhus.

**Byggstart:** 2025

**Klart för inflyttning:** 2028

För aktuell karta över området, se länk

## Utvändiga arbeten

- **Betongarbeten:** Pågår arbete med form, armering och gjutning av betongväggar samt betongbjälklag för nybyggnationen.
- **Stomuppbyggnad:** Arbetet med montering av prefabricerade betong-element (väggar och bjälklag) har startat. Montaget påbörjas på plan 98.
- **Avstängning väg mellan CK och BK:** En kran är placerad mellan körbanorna längst behandlingsvägen och vissa arbetsmoment kan kräva tillfällig avstängning av vägen.

## Invändiga arbeten

- **Uppbyggnad av våningsplanet plan 00:** Rördragning av installationer. Montering av dörrar, fast inredning och hygienutrustning.
- **Ytskikt plan 00:** Målning av väggar samt golvläggning och undertaksmontering.
- **Dockningsarbeten CK flera plan:** Ytorna som skall ansluta till nybyggnationen förbereds för kommande förbindelse/dockning. Utvändiga och invändigt arbete i söder av CK högdal pågår. Utvändigt arbete längst södra fasaden av CK lågdal pågår.

## Omgivningspåverkan

- Utomhus: Dockningsarbeten längst fasad medför sågning av betongskivor och demontering av glas kan ge upphov till ljud och vibrationer som kan upplevas störande. Arbete med stomuppbyggnad med för ljud och vibrationer. Under korta perioder kan höga ljud och vibrationer förekomma när infästningar görs i befintlig byggnad. Mätning sker kontinuerligt för att säkerställa att uppsatta gränsvärden hålls.
- Invändigt: Höga ljudnivåer på plan 00 p.g.a. borring för installationer (stomljud). På plan 99-03 i södra delarna av CK högdal förekommer borring och sågning vilket kan generera stomljud.

## Kontakt

Rebecca Engvall, projektingenjör, 073-039 75 50,  
[rebecca.engvall@vqregion.se](mailto:rebecca.engvall@vqregion.se)

Jesper Hertzman, byggledare, 0702-38 58 21,  
[jesper.hertzman@karlanders.se](mailto:jesper.hertzman@karlanders.se)

Kristoffer Lind, projektledare, 0722-08 85 58,  
[kristoffer.lind@vgregion.se](mailto:kristoffer.lind@vgregion.se)

Malin Dahlstedt, projektledare, 0793-44 00 50  
[malin.dahlstedt@vgregion.se](mailto:malin.dahlstedt@vgregion.se)

Mattias Svanberg, platschef, 010-448 18 41,  
[mattias.svanberg@skanska.se](mailto:mattias.svanberg@skanska.se)

---

## MIV, verksamhetsanpassning

**Nuläge:** Lokala Anpassningar med skåp och hyllor. Transporter av material.

**Påverkan för verksamheten kommande veckor:** Inredning av förråd startade vecka 23.

Fortsatt planering sker parallellt för OP1 med kommande etapper. Arbetet kommer även samordnas med dörrbyten.

### Omgivningspåverkan

Arbetet innebär att man gör lokala Anpassningar med skåp och hyllor. Vissa transporter av material till och från arbetsområdet kan ta plats i korridorer men ska inte vara långvarigt utan försvinner samma dag. Berörd verksamhet informeras.

Planerad sluttid för projektet är Q3 2026.

### Kontakt

Jesper Hertzman, projektledare, 0702 38 58 21,  
[Jesper.Hertzman@karlanders.se](mailto:Jesper.Hertzman@karlanders.se)

Omid Khavary, platschef, 0763 46 14 59  
[omid.khavary@k21.se](mailto:omid.khavary@k21.se)

---

## Nytt ställverk CK

**Nuläge:** Installation av nytt ställverk

**Påverkan för verksamheten kommande veckor:** Inget

**Projektets start:**

**Färdigställande:** Q4 2026

För aktuell karta över området, se länk

Vi bygger om ställverk för att säkerställa en redundant och robust elförsörjning. Arbetet påverkar plan 98 och 99 i Centralkliniken.

**Plan 98:** Nya väggar och demontering.

**Plan 99–09:** Fortsatt arbete med att komplettera med kanalisation ovan undertak samt kabeldragning.

### Omgivningspåverkan

Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

### Kontakt

Johan Ekstrand, projektledare, 0722 36 33 58, [johan.ekstrand@vgregion.se](mailto:johan.ekstrand@vgregion.se)

Maria Nikolic, projektledare, 0722 00 98 67, [maria.nikolic@vgregion.se](mailto:maria.nikolic@vgregion.se)

Lars Börjesson, projektledare, 0340-64 14 55, [lars@elektro-emanuel.se](mailto:lars@elektro-emanuel.se)

---

## Sprinklersystem, etapp 7.4

**Nuläge:** Installation av sprinklersystem (flera etapper)

**Påverkan för verksamheten kommande veckor:** Ingen

**Projektets start:** Entreprenaden som berör (MC, IK, KK, **BK**, CK) plan 98 och 99 påbörjades under november 2025.

**Färdigställande:** Q4 2027

För aktuell karta över området, se länk

Projektet syftar till att bygga ut sprinklerinfrastrukturen på Östra sjukhuset genom att installera sprinkler i kulvertplan och matning av sprinkler upp i schakt för att förbereda för framtida anslutningar på våningsplan.

### Omgivningspåverkan

Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

### Aktuellt kommande veckor

**Centralkliniken plan 98:** Provtryckningar utförs i mån av tid under vecka 24–25.

#### Centralkliniken plan 99:

- Etapp 1 – Montera sprinkler i undertak i tvätter/vagnshall V.24. Undertak i tvätter/vagnhall pågår. Swingluckor leverans V.27 Projektnyheter Sprinkler 7.4 Sida 2
- Etapp 2 – Montera sprinkler i undertak v.24. Undertak är igång och återställer.
- Etapp 3A – Montera sprinkler i undertak. V.24. Undertak monteras.
- Etapp 3C – (Montering rör in till skyddsrummen. V.24)
- Etapp 3D - Rivning av undertak är igång
- Etapp 6B – Montering sprinklermatning i korridor (forts. etapp 3D) V.24. Montering grenrör och sprinkler v.25. Rivning gipsundertak kommer ske V.24
- Etapp 4 – Montering sprinklermatning i område med träulit. v.24. Montering grenrör och sprinkler v.25.
- Etapp 5 – Montering sprinklerrör. V.25

**Sprinklercentralen:** Arbete kommer pågå invändigt och utvändigt.

**Kontakt**

Ebba Ericson, Ombud, 0735-98 29 91,

[ebba.ericson@vgregion.se](mailto:ebba.ericson@vgregion.se)

Kristoffer Sideby, Projektledare, 0767-64 13 16, [kristoffer.sideby@ramboll.se](mailto:kristoffer.sideby@ramboll.se)

Benjamin Khatibi, Byggledare, 0721-61 06 22, [benjamin.khatibi@ramboll.se](mailto:benjamin.khatibi@ramboll.se)

**Entreprenör:**

Anders Jarlgård, Projektchef, 0726-60 13 14, [anders.jarlgard@serncon.se](mailto:anders.jarlgard@serncon.se)

Jesper Rosén, Platschef, 0700 – 81 93 16, [jesper.rosen@serncon.se](mailto:jesper.rosen@serncon.se)

Fredrik Unosson, Tillträdande platschef, 0704-45 50 27,

[fredrik.unosson@serncon.se](mailto:fredrik.unosson@serncon.se)

---

## CK Ny fasad - efterarbeten

**Nuläge:** Efterarbeten med infästning av fasadplåt på sydöstra fasaden

**Påverkan för verksamheten kommande veckor:** Begränsad framkomlighet

**Projektets start:** 26-06-18

**Färdigställande:** Vecka 26

För aktuell karta över området, se länk

### Omgivningspåverkan

26-06-18 kommer det att ställas en mobil arbetsplattform i gropan och troligtvis utanför bårhusentrén under eftermiddagen från ca klockan 15.00. Det innebär begränsad framkomst för fordonstrafik.

Vecka 26: Innergården vid kyrkan stängs av under arbetet med körplåten. Detta beräknas ta en dag.

### Kontakt

Mariana Karlsson, byggledare, 0708-32 65 78, [mariana.karlsson@sweco.se](mailto:mariana.karlsson@sweco.se)

Anton Fredriksson, Projektledare, 0762-91 83 36,

[anton.fredriksson@vgregion.se](mailto:anton.fredriksson@vgregion.se)

### Kontakt Entreprenörer

Dennis Reinhamre, RA Bygg, 0707 23 73 04, [dennis.reinhamre@rabygg.com](mailto:dennis.reinhamre@rabygg.com)