



2026-06-18

Projektnyheter Centralkliniken

Vecka 26-27 2026

Många olika bygg- och upprustningsprojekt genomförs just nu i Centralkliniken på Östra sjukhuset.

För att säkerställa att ni som arbetar i lokalerna har kännedom om vad som sker skickar vi ut information varje vecka till påverkade verksamheter.

För övergripande information om fastighetsutvecklingen på Östra sjukhuset hänvisar vi till [Projektnyheter Östra](#).

IVA/HBO

Nuläge: Full produktion ute och inne.

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Höga ljudnivåer inne, lägre ljudnivåer utomhus.

Byggstart: 2025

Klart för inflyttning: 2028

För aktuell karta över området, se länk

Utvändiga arbeten

- **Betongarbeten:** Pågår arbete med form, armering och gjutning av betongväggar samt betongbjälklag för nybyggnationen.
- **Stomuppbyggnad:** Arbetet med montering av prefabricerade betong-element (väggar och bjälklag) har startat. Montaget startar på plan 98 och montage på plan 99-00 sker under semestern.
- **Avstängning väg mellan CK och BK:** En kran är placerad mellan körbanorna längst behandlingsvägen och vissa arbetsmoment kan kräva tillfällig avstängning av vägen.

Invändiga arbeten

- **Uppbyggnad av våningsplanet plan 00:** Rördragning av installationer. Diverse kompletteringsarbeten av inredning och utrustning.
- **Ytskikt plan 00:** Slutkompletteringar av målning av väggar samt golvläggning och undertaksmontering.
- **Dockningsarbeten CK flera plan:** Ytorna som skall ansluta till nybyggnationen förbereds för kommande förbindelse/dockning. Utvändiga arbete i söder av CK högdal samt södra fasaden av CK lågdal pågår.

Omgivningspåverkan

- Utomhus: Dockningsarbeten längst fasad medför sågning av betongskivor och demontering av glas kan ge upphov till ljud och vibrationer som kan upplevas störande. Arbetet med stomuppbyggnad medför ljud och vibrationer. Under korta perioder kan höga ljud och vibrationer förekomma när infästningar görs i befintlig byggnad. Mätning sker kontinuerligt för att säkerställa att uppsatta gränsvärden hålls.
- Invändigt: Höga ljudnivåer på plan 00 p.g.a. borrar för installationer (stomljud). På plan 99-03 i södra delarna av CK högdal förekommer borrar och sågning vilket kan generera stomljud.

Kontakt

Rebecca Engvall, projektingenjör, 073-039 75 50,

rebecca.engvall@vgregion.se

Jesper Hertzman, byggledare, 0702-38 58 21,

jesper.hertzman@karlanders.se

Kristoffer Lind, projektledare, 0722-08 85 58,

kristoffer.lind@vgregion.se

Malin Dahlstedt, projektledare, 0793-44 00 50

malin.dahlstedt@vgregion.se

Mattias Svanberg, platschef, 010-448 18 41,

MIV, verksamhetsanpassning

Nuläge: Lokala Anpassningar med skåp och hyllor. Transporter av material.

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Inredning av förråd startade vecka 23.

Fortsatt planering sker parallellt för OP1 med kommande etapper. Arbetet kommer även samordnas med dörrbyten.

Omgivningspåverkan

Arbetet innebär att man gör lokala Anpassningar med skåp och hyllor. Vissa transporter av material till och från arbetsområdet kan ta plats i korridorer men ska inte vara långvarigt utan försvinner samma dag. Berörd verksamhet informeras.

Planerad sluttid för projektet är Q3 2026.

Kontakt

Jesper Hertzman, projektledare, 0702 38 58 21,

Jesper.Hertzman@karlanders.se

Omid Khavary, platschef, 0763 46 14 59

omid.khavary@k21.se

Nytt ställverk CK

Nuläge: Installation av nytt ställverk

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Inget

Projektets start:**Färdigställande:** Q4 2026

För aktuell karta över området, se länk

Vi bygger om ställverk för att säkerställa en redundant och robust elförsörjning. Arbetet påverkarplan 98 och 99 i Centralkliniken.

Plan 98: Nya väggar och demontering.**Plan 99–09:** Fortsatt arbete med att komplettera med kanalisation ovan undertak samt kabeldragning.**Omgivningspåverkan**

Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

KontaktJohan Ekstrand, projektledare, 0722 36 33 58, johan.ekstrand@vgregion.seMaria Nikolic, projektledare, 0722 00 98 67, maria.nikolic@vgregion.seLars Börjesson, projektledare, 0340-64 14 55, lars@elektro-emanuel.se

Sprinklersystem, etapp 7.4

Nuläge: Installation av sprinklersystem (flera etapper)**Påverkan för verksamheten kommande veckor:** Ingen**Projektets start:** Entreprenaden som berör (MC, IK, KK, **BK**, CK) plan 98 och 99 påbörjades under november 2025.

Färdigställande: Q4 2027

För aktuell karta över området, se länk

Projektet syftar till att bygga ut sprinklerinfrastrukturen på Östra sjukhuset genom att installera sprinkler i kulvertplan och matning av sprinkler upp i schakt för att förbereda för framtida anslutningar på våningsplan.

Omgivningspåverkan

Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomt.

Aktuellt kommande veckor

Centralkliniken plan 98: Provtryckningar utförs i mån av tid under vecka 24–25.

Centralkliniken plan 99:

- Etapp 1 – Montera sprinkler i undertak i tvätter/vagnshall. V.25.

Återställning av undertak.

- Etapp 2 – Inkopplingar mot befintlig sprinkler. V.26
- Etapp 3A - återställning av undertak
- Etapp 3B- Montage av undertak i korridor mellan etapp 3B och 3C.

Rivning av undertak i toaletter kommer starta V.25.

Projektnyheter Sprinkler 7.4 Sida 2

- Etapp 3C – Montering sprinklermatning V.25. Montering grenrör & sprinkler V.26. Rivning av undertak i toaletter kommer starta V.25

- Etapp 3D - Rivning pågå

- Etapp 4 – Montering grenrör och sprinkler i korridorer. V.25.

Återställning av gipstrumma V.26

- Etapp 5 – Montering sprinklerrör. V.25
- Etapp 6 – Montering sprinklermatning i korridor (forts. etapp 3D) V.25.

Montering grenrör och sprinkler V.26

Sprinklercentralen: Arbete kommer pågå invändigt och utvändigt.

Kontakt

Ebba Ericson, Ombud, 0735-98 29 91,

ebba.ericson@vgregion.se

Kristoffer Sideby, Projektledare, 0767-64 13 16, kristoffer.sideby@ramboll.se
Benjamin Khatibi, Bygglidare, 0721-61 06 22, benjamin.khatibi@ramboll.se

Entreprenör:

Anders Jarlgård, Projektchef, 0726-60 13 14, anders.jarlgard@serncon.se

Jesper Rosén, Platschef, 0700 – 81 93 16, jesper.rosen@serncon.se

Fredrik Unosson, Tillträdande platschef, 0704-45 50 27,

fredrik.unosson@serncon.se

CK Ny fasad - efterarbeten

Nuläge: Efterarbeten med infästning av fasadplåt på sydöstra fasaden

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Begränsad framkomlighet

Projektets start: 26-06-18

Färdigställande: Vecka 26

För aktuell karta över området, se länk

Omgivningspåverkan

26-06-18 kommer det att ställas en mobil arbetsplattform i gropen och troligtvis utanför bårhusentrén under eftermiddagen från ca klockan 15.00. Det innebär begränsad framkomst för fordonstrafik.

Vecka 26: Innergården vid kyrkan stängs av under arbetet med körplåten. Detta beräknas ta en dag.

Kontakt

Mariana Karlsson, byggledare, 0708-32 65 78, mariana.karlsson@sweco.se

Anton Fredriksson, Projektledare, 0762-91 83 36,

anton.fredriksson@vgregion.se

Kontakt Entreprenörer

Dennis Reinhamre, RA Bygg, 0707 23 73 04, dennis.reinhamre@rabygg.com