



Projektnyheter och omgivningspåverkan Östra sjukhuset

Projektnyheter Östra sjukhuset – april-juni 2025

För närvarande genomförs flera byggprojekt på Östra sjukhuset som påverkar tillgänglighet och framkomlighet. Nedan följer en uppdatering.

Läs även SU:s [nyhetsbrev om bygg- och lokalfrågor](#)

Information om projekten på CK skickas separat i samlat nyhetsbrev varje vecka, dessa återfinns på webbplatsen [VGR fastigheter](#).

Allmänt läge på tomten

De pågående projekten påverkar såväl verksamhet som framkomlighet på området. Information om projekten skickas ut månadsvis vid behov tillsammans med en karta med markerade byggområden. Nedan följer en övergripande lista med kort info över de större projekten som är under produktion. Alla projekt i listan har inte någon större omgivningspåverkan. Ta kontakt med berörd projektledare om du önskar ytterligare information.

11713 – KK, Kvinnokliniken, förlossning och neonatal, etapp 1 - markentreprenad

Etapp 1 (markentreprenad) pågår och beräknas vara klar Q2 2025. Etapp 2 (byggentreprenad) startar preliminärt Q3 2025. Projektet beräknas vara klart i sin helhet Q2 2028. Veckobrev skickas ut inom projektet till berörda intressenter. Månadsbrev för [Kvinnokliniken, förlossning och neonatal etapp 1](#) återfinns längre ner i detta projektnyhetsbrev.

Syfte och mål med projektet: Ny vårdbyggnad för att säkra framtidens förlossnings- och neonatalvård.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Walid Schallala, projektledare, 070-724 57 74, walid.schallala@vgregion.se

11541 – KK, Kvinnokliniken, plan 4–6 – Pendelbyte OP2

Entreprenad pågår och beräknas vara klar Q2 2025. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten. Veckobrev skickas ut inom projektet till berörda intressenter.

Syfte och mål med projektet: För att säkra drift av kvinnoklinikens operationssalar kommer en renovering och uppdateringen av teknisk utrustning att utföras. Projektet avser pendelbyte och upprustning av 6 operationssalar.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Conny Olsson, Projektledare, 0707606818, conny.olsson@sweco.se

11851 – BK, Barnkliniken, höjning av sänghiss

I maj beräknas produktionen starta för höjning av en sänghiss som ska betjäna plan 7. Arbetet innefattar att tillskapa en hisshall på plan 7, ny hisstopp på taket samt ändringar i hissmaskinsrummet. Projektet beräknas vara klart till hösten 2025. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syftet med projektet: är att få en hiss som betjänar plan 7, då endast hiss går till plan 6, detta är för att skapa god arbetsmiljö för transporter av gods.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Lisa Jerrhagen, 0765-314438, lisa.jerrhagen@vgregion.se

11547 – BK, Barnkliniken- SPECT/CT etapp 2

Projekt färdigställt.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Lisa Jerrhagen, 0765314438, lisa.jerrhagen@vgregion.se

11305 – BK, Barnkliniken – Takrenovering lågdal

Slutbesiktning pågår och arbetena är i stort sätt klara med reservation för sedum som eventuellt planeras att läggas sent Q3 på de svarta ytorna, beslut ej taget än. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Att förstärka taket på lågdelen av BK, samt göra en energiuppgradering. Taket tilläggs-isoleras samt förstärks med trp-plåt samt nytt tätskikt och sedumtak på Hus B (se bild ovan). Byte av fasadmaterial ner till överkantfönster ingår också i renoveringen.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Pär Witzell, 0733619555, par.witzell@karlanders.se

11427 – CK, Centralkliniken - Nytt ställverk CK

Entreprenad pågår och beräknas vara klar under Q3/Q4 2026. Projekt avser att byta ställverk samt installera ny elkraftsinfrastruktur från ställverk plan 98 till plan 09 i form av kanalskenor och nya kraftmatningar ut till elcentraler i nord och syd på alla plan. Projektet har inte någon omgivningspåverkan på tomten. Detta projekt kommer ingå i det gemensamma nyhetsbrevet för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Johan Ekstrand, projektledare, 0722363358, johan.ekstrand@vgregion.se

10969 – CK, Centralkliniken – Ny fasad

Entreprenad pågår och beräknas vara klar Q4 2025. [Månadsbrev för projektet återfinns längre bak i detta projektnyhetsbrev](#). Detta projekt ingår i ett gemensamt nyhetsbrev för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter.

Syfte och mål med projektet: Att förbättra inneklimatet för verksamheten, samt minska energiförbrukningen och förbättra utseendet på huset. Fasaden kommer tilläggsisoleras, fönster kommer bytas och ny fasad kommer byggas på CK högdal. Även taket kommer bytas. Projektet är en del av regionens mål om att halvera energiförbrukningen till 2030.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Anton Fredriksson, projektledare, 0762918386, anton.fredriksson@vgregion.se

11407 – CK, Centralkliniken, IVA/HBO

Projektet beräknas vara klart i sin helhet under Q2 2028. Projektet kommer ha en stor omgivningspåverkan på tomten. [Månadsbrev för projektet återfinns längre bak i detta projektnyhetsbrev](#). Detta projekt ingår i ett gemensamt nyhetsbrev för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter.

Syfte och mål med projektet: Projektet kommer att vara ett viktigt steg i att bygga ut och modernisera Östra Sjukhuset. Det kommer att vara en del i att bygga ett robustare sjukhus som klarar framtida utmaningar. De nya lokalerna kommer att inrymma en intensivvårdsavdelning och en tryckkamaravdelning anpassat till framtida behov. Östra Sjukhuset kommer att öka kapaciteten för kombinerad intensivvård och tryckkamarbehandling både för regionen och på riksnivå. De nya lokalerna kommer att erbjuda en vårdmiljö som blir en attraktiv arbetsplats och ger möjlighet till avancerad forskning. Patienten sätts i fokus då transporter minimeras genom att lokalisera behandlingsresurser på samma plan och i närheten av varandra.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Kristoffer Lind, projektledare nybyggnad, 0722088558,
kristoffer.lind@vgregion.se

Emma Westerberg, projektledare ombyggnad, 0722010572,
emma.westerberg@vgregion.se

11278 – Övergripande sprinkler etapp 7.4 (MC, IK, KK, BK, CK) plan 98 och 99

Entreprenaden planeras att startas upp under Q3 2025. Entreprenör handlas upp under Q2 2025. Detta projekt kommer behöva ha tät dialog med verksamheten. Nyhetsbrev kommer att skickas ut inom projektet till berörda intressenter gällande åtgärder med omgivningspåverkan inom framförallt plan 99. Projektet omfattar utbyggnad av sprinklerinstallationer i plan 98 och 99, samt sprinklermatning upp i schakt och trapphus. I samband med sprinklerinstallationer rustas undertak och belysning upp i plan 99. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Bygga ut sprinklerinfrastruktur för att förbättra brandsäkerhet samt underlätta för framtida påkopplingar på sprinklersystemet.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Sofia Järpehult, projektledare, 0706848992, sofia.jarpehult@ramboll.se

Mediakulvert etapp 2 (BK, IK, SH, MC, KK, PK)

Entreprenad pågår och beräknas vara klar i maj 2025. Nyhetsbrev skickas ut vid behov inom projektet till berörda intressenter. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Förnya den övergripande tekniska infrastrukturen i kulvertplan 98 för värmeåtervinning, sprinkler, medicinsk gas, elkraft, fiber, rörpost, sop- och tvätt. Resultatet blir nya moderna installationer med fullgod redundans som säkerställer och förbättrar brandsäkerheten, driftsäkerheten och energieffektiviteten.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Maria Engver Jensen, 0762671591, maria.engver-jensen@ramboll.se

67510 – IK, Infektionskliniken, samtliga plan, Ommärkning el kategorifärger

Ommärkning av kategorifärger utförs från mars månad och framåt, ca 6 månader. Arbete sker uppifrån och ned i huset, kontakt tas med resp. verksamhet innan arbetet påbörjas för resp. avdelning. Alla eluttag åtkomliga för verksamheten märks om enligt ny märkningsprincip för de olika kraftslagen (Övrig last, Viktig last, Mycket viktig last). IK är det sista huset som märks om, sedan är samtliga vårdbyggnader på Östra sjukhuset märkta enligt ny märkningsprincip. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Ommärkning av kategorifärger el för att erhålla en regiongemensam struktur enligt ny märkningsprincip.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Ebba Ericson, projektledare, 073-598 29 91, ebba.ericson@vgregion.se

11277 – MC, Maskincentralen, nytt ställverk och UPS

Besiktning av ventilation, rör och styr kvarstår. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömavbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Johan Ekstrand, projektledare, 0722363358, johan.ekstrand@vgregion.se

11750 – MC, Maskincentralen, takplan

Takreovering av Maskincentralen påbörjas i slutet av maj och pågår till och med september. Det innebär att det kommer vara en del transporter till och från MC med kranuppställning under en tidpunkt (detaljerad info kommer ut till berörda närmre entreprenadstart). Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Förlänga livslängden på taket för MC genom nytt fall, komplettering av brunnar och nytt tätskikt. Byggnation av en ny terrass i anslutning till matsal för projektkontor/drift sker i samband med projektet.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Anton Fredriksson, projektledare, 076-291 83 36,
anton.fredriksson@vgregion.se

11276 – SH, Servicehuset, nytt ställverk

Entreprenaden har startat och beräknas vara klar under Q2 2025. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömavbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Johan Ekstrand, projektledare, 0722363358, johan.ekstrand@vgregion.se

11645 – Borrhålslager

Anbudsfrågan ligger ute. Entreprenaden startar preliminärt upp i juni 2025. Entreprenaden avser nybyggnation av ett borrhålslager placerat i sjukhusparken i den norra delen av Östra sjukhuset i Göteborg.

Syfte och mål med projektet: Borrhålslagret ska kopplas till det befintliga tomtöverskridande värmeåtervinningssystemet och på så sätt möjliggöra värmeåtervinning mellan sommar- och vintersäsong för hela fastighetsobjektet, i syfte att minska mängden köpt energi. Sammankoppling mellan borrhålslagret och värmeåtervinningssystemet medför att samlingsledningar från borrhål förläggs i mark och dras igenom befintliga byggnader. Installation av en ny energicentral med kylvärmepumpar och kylmedelkylare ingår också i entreprenaden. Entreprenaden avser även återställande och upprustning av sjukhusparken efter driftsättning av det tekniska systemet.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Matilda Kryh, projektledare, 0765-13 36 03, matilda.kryh@vgregion.se

11113 – Sop- och tvätt

Entreprenad pågår och entreprenad beräknas vara klar i sin helhet 2027. Sista etappen/huvuddelen för sop- och tvätt är FoN och IVA/HBO. Nyhetsbrev skickas ut vid behov inom projektet till berörda intressenter. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

CK: Slutbesiktning godkänd. Systemet är taget i drift av verksamheten. Systemet har haft en del inkörningsproblematik men de flesta felen är nu åtgärdade av entreprenör. Handhavandefel hos verksamheten att säckar ej försluts ordentligt är ett problem.

IK: Slutbesiktning godkänd. Driftsättning sker preliminärt v15 då vi inväntar godkänd besiktning på övergripande styrsystem v 14.

KK: Arbetena är klara och slutbesiktning pågår. Allt beräknas vara klart v 14 med driftsättning av sopsystemet v 15. Tvättsystemet driftsätts preliminärt Q4 2025 då vi behöver invänta färdigställande av kulvert i FoN projektet för att kunna koppla ihop och färdigställa systemet.

BK: Arbetena är klara och slutbesiktning pågår. Allt beräknas vara klart v 14 med driftsättning av sopsystemet v 15. Tvättsystemet driftsätts preliminärt Q4 2025 då vi behöver invänta färdigställande av kulvert i FoN projektet för att kunna koppla ihop och färdigställa systemet.

TBS: Arbetena är klara och slutbesiktning pågår. Allt beräknas vara klart v 14 med driftsättning av sopsystemet v 15. Tvättsystemet driftsätts preliminärt Q4 2025 då vi behöver invänta färdigställande av kulvert i FoN projektet för att kunna koppla ihop och färdigställa systemet.

FoN: Projektering och samordningsdialog pågår. Rörmontage startar preliminärt under Q3 2025.

IVA/HBO: Samordningsdialog pågår. Uppstart av rörmontage är ej planerat in än.

Syfte och mål med projektet: Installation av nytt sop- och tvättsystem för att effektivisera och förenkla hanteringen av sop- och tvätt för både verksamhet och internservice.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Anders Nord-, projektledare, 0730411314, anders.nord@byeek.se

11301 – Anpassning av besöksparkering P1

Entreprenaden pågår och beräknas vara klara i maj 2025. Detta projekt ingår i ett gemensamt nyhetsbrev för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter. [Månadsbrev för projektet besöksparkering P1](#) återfinns längre bak i detta projektnyhetsbrev.

Syfte och mål med projektet: Skapa en hållbar parkeringsplats, med tydliga stråk, ökad trygghet, flera gröna ytor, cykelparkering, säkerställa dagvattenhantering och ny belysning.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Peter Hansson-, projektledare, 0733255470, peter.Hansson@karlanders.se

91412 – Skyfallsanläggning Stabbeparken

Entreprenad pågår och beräknas vara klar i mitten av juni 2025. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: är att minska risken för översvämningar på Östra sjukhuset och skydda sjukhusets viktiga verksamhet. Detta ska göras genom att bygga en vall av stenfyllda nätväggar i Stabbeparken, som ligger uppströms sjukhuset. Vallen ska bromsa och fördröja vattnet vid kraftiga regn. Vallen ska kunna fördröja cirka 3000 m³ vatten vid ett regn som sker en gång var 100:e år, enligt klimatanpassade beräkningar.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Naska Abbassi-, projektledare, 0735977485, naska.abbassi@vgregion.se

Kontaktuppgifter finns i anslutning till respektive projekt. För allmänna frågor kontakta [kundtjänst på VGR Fastigheter](#).



Projektnyheter IVA/HBO

Entreprenaden har påbörjats och beräknas vara klar Q2 2028.

Omgivningspåverkan

Behandlingsvägen är fortsatt öppen för biltrafik till barnsjukhuset under perioden men en omledning kommer göras med start vecka 15 där det leds ut österut förbi KK istället för västerut som det varit ett tag tillbaka. Gångvägen är nu avstängd och gångtrafiken hänvisas under perioden till att välja annan väg. Gångvägen längs med behandlingsvägen kommer vara avstängd ca 2 veckor. Till alla som rör sig i området ber vi om att respektera skyltar och anvisningar som finns på plats.



Status just nu

Vi har nu fått tillträde till ytan där det nya huset för IVA/HBO ska byggas. Under första veckan handlar mycket av arbetet om att spärra av ytorna och skapa ett säkert arbetsområde, dels för oss på byggarbetsplatsen men likväl för alla er som passerar området. På utsidan sker även olika typer av mätningar och provtagningar, det är några av de sista pusselbitarna i planeringen för att starta schakten. Invändigt pågår just nu förberedelser för olika temporära bulleråtgärder både i 4234 och 4236, vi ska bland annat montera upp bullerglas och tillfälliga väggar i rum som ligger nära arbetsplatsen.

Aktuellt kommande månader

April

Utvändigt förbereder vi för att starta spontarbeten i mitten av april. I förberedelserna ingår bland annat att riva asfalt och schakt i spontlinjen. Söder om CK kommer vi riva en förbindelsegång, ett arbete som utförs med grävmaskin och orsakar en del buller och stomljud när vi knacker sönder betongplattan.

Invändigt sker fortsatt en del inventering av installationer och urkoppling av dessa. Vi går igång med rivning och sanering på plan 00 som är det första planet av två som ska byggas om inom IVA/HBO projektet. Under april månad

kommer även temporära bulleråtgärder såsom glasmontage och byggnation av ett antal väggar att färdigställas i fasaddelar som vetter mot arbetsplatsen. På plan 01 görs åtgärder på avloppet såsom att installera pumpar och dra om avloppet. Vi kommer gå fram i etapper i nära samråd med verksamheten för att minimera störning för personal och patienter.

Maj

Spontarbetena fortsätter och det innebär en del höga ljud och en del vibrationer från arbetsplatsen. Nu i maj utförs även pålning söder om CK. I det här fallet är det pålar som borrar ner i marken och in i berget.

Invändigt fortsätter vi att riva installationer och väggar på plan 00. Det kommer förekomma stomljud som märks av på närliggande våningar. Det sker inte hela tiden men ändå inslag av ljud dagligen när vi sågar eller borrar i betong. Utlastningen av avfall sker österut genom fasaden för att minimera spring i trapphus och hissar från byggets sida.

Juni

Schakt och pålningsarbeten fortsätter utvändigt med fortsatt höga ljud och vibrationer från arbetsplatsen som följd. Söder om CK kan man nu se de första betongarbetena påbörjas där det gjuts fundament. I ytan väster om CK blir schakten djupare och vi når färdigt djup på delar av schakten innan månaden är slut. När schakten går för fullt har vi mycket transporter till och från arbetsplatsen. Till alla som rör sig runt arbetsområdet ber vi om att respektera skyltar och avspärningar.

Invändigt på plan 00 river vi nu under juni de sista delarna och till slut är det bara en tom betongstomme kvar. Efter semestern påbörjas uppbyggnaden av den nya planlösningen och dess installationer.

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Kristoffer Lind, Projektledare, 0722-08 85 58, kristoffer.lind@vgregion.se

Emma Westerberg, Projektledare, 0722-01 05 72,
emma.westerberg@vgregion.se

Jesper Hertzman, Byggledare, 0702-38 58 21,
jesper.hertzman@karlanders.se

Entreprenör: Skanska

Henrik Lindström, Platschef, 010-448 18 41, henrik.lindstrom@skanska.se



Projektnyheter Förlossning och neonatal etapp 1

Arbetet med etapp 1 av byggnationen av ny vårdbyggnad för förlossning och neonatal pågår. I arbetet ingår allt arbete som sker under marknivå. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2025.

Omgivningspåverkan

Arbetet påverkar framkomligheten på Östratomten. Se information på webbsidan för [VGR fastigheter](#)

- Genomfart för biltrafik via Rondvägen är avstängd.
- Enbart passage för gångtrafikanter mellan arbetsområdet och Centralkliniken. Cykel ska ledas.
- Cykelväg genom sjukhusområdet är avstängd.

Status just nu

Våra betongarbeten pågår med arbeten kring gjutning av rökluckor. Parallellt med detta görs markarbeten, vi återfyller ytan mellan FoN och kvinnokliniken i sydost samt arbeten med spontdragning.



Bild 1 Läggnig av tätskikt på kulvert

Aktuellt kommande månader

April

Grundläggning: I början av månaden kommer vi borra ner i berg i anslutning till kvinnokliniken för att förankra betongplintar som tillhör grundläggningen för den nya bottenplattan. Arbetet kommer till viss del uppfattas som störande i ca 2-3 dagar.

Mark: Återfyllning fortsätter i nordost och i väster samt markavjämning i norr. Det kommer även påbörjas arbeten med VA i väster och den sista sponddragningen sker i slutet av månaden. Fortsatt stor mängd transporter med fyllnadsmassor till arbetsplatsen.

Betong: Vi kommer arbeta med armering och gjutning av två kranfundament mellan kvinnokliniken & FoN. På dessa ska tornkranarna stå när vi reser resten av huset.

Arbeten med bottenplattan till förbindelsegången som kopplar ihop nya FoN och Kvinnokliniken startar i slutet på månaden.

Övrigt: Glaspartier monteras i kvinnoklinikens fasad och omkringliggande fasad- och plåtarbeten kommer utföras. Dessa arbeten kommer till viss del uppfattas som störande. Vi börjar arbetena vid Diagnosvägen (norr) och därefter rör vi oss längs fasaden, söderut. Vi kommer även montera ställning runt dessa arbeten.

Maj

Betong: De platsgjutna betongarbetena når sitt slutskede. Bottenplattan som kopplar ihop FoN med kvinnokliniken samt kranfundament ska bli färdigställda.

Mark: Vår markentreprenör arbetar med nerläggning av ledningar och VA i västra delen av arbetsplatsen samt avjämningslager på övriga ytor.

Övrigt: Glaspartier fortsätter att monteras i kvinnoklinikens fasad och omkringliggande fasad- och plåtarbeten kommer utföras. Dessa arbeten kommer till viss del uppfattas som störande.

Juni

Under juni kommer kvarvarande markarbeten på räddningsvägen att ske i och med en ny filterbrunn. I samband med detta gjuter vi också två pålfundament.

För övrigt kommer vi utföra besiktningsanmärkningar samt resa två tornkranar mellan FoN och kvinnokliniken. Vår etablering kommer utökas med fler bodar.

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Walid Schallala, projektledare, 070-724 57 74, walid.schallala@vgregion.se

Jonas Riedel, byggledare, 076-880 39 52, jonas.riedel@karlanders.se

Liza Hermansson, projektingenjör, 070-271 96 74,
liza.hermansson@vgregion.se

Entreprenör: K21 Entreprenad

Arbetschef: Magnus Fhager

Platschef: Fredrik Södergren

Entreprenadingenjör: Maria Olander

Arbetsledare: Simon Lundgren



Projektnyheter Ny fasad CK

För att förbättra inneklimatet, energiförbrukningen och utseendet på huset så kommer vi tilläggsisolera fasaden, byta fönster och bygga ny fasad på CK högd. Även taket kommer bytas. Södra högdelen kommer färdigställas först, därefter utförs norra högdelen. Entreprenaden beräknas vara klar i sin helhet i Q4 2025.

Omgivningspåverkan

Det kommer borrar i ytterväggarna i omgångar och det kommer låta inne på avdelningarna.

Fönstren kommer bytas och nya fönsterbänkar ska monteras. Det görs inifrån, och hantverkare kommer arbeta i de rummen med fönster. I samband med fönsterbytet kommer även radiatorerna bytas. Arbetet beräknas ta 6 dagar per rum, och under den tiden kan rummet inte nyttjas.

Takbytet ska inte påverka verksamheten.

Status just nu och för aktuell månad

April

Fasadarbeten och fönsterbyte pågår löpande på både östra och västra sidan av Centralkliniken, etapp 3 och 4. Innergårdarna vid etapp 3 och 4 kommer vara avstängda fram till maj.

Ettapp 4 kommer genomföras från syd till norr, alltså med start från etapp 1 och vidare norrut.


Aktuellt kommande månader

Maj

Fasadarbeten kommer pågå på etapp 3 och 4

Juni

Fasadarbeten pågår på etapp 3 och 4.



Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service


Anton Fredriksson, Projektledare, 0762-918336, anton.fredriksson@vgregion.se

Mariana Karlsson, Byggledare, 0708-326578, mariana.karlsson@sweco.se

Entreprenör:

RA Bygg AB

Platschef: Thomas Litsegård, thomas.litsegard@rabygg.com



Projektnyheter Anpassning av besöksparkering P1

Besöksparkeringen P1, vid Apoteket är i behov av en upprustning, entreprenaden startade i oktober 2024. Utöver en renovering av hela parkeringsytan kommer även ett cykeltorg anläggas och belysningen på hela området ses över. Arbetena planeras vara klara i maj 2025.

Omgivningspåverkan

Den gamla helikopterplattan blev under hösten 2024 omgjord till tillfällig parkering för personal för att delvis avlasta P1:an när den nu byggs om. Besöksparkeringen är flyttad till parkering P3 vid Pressbyrån. För att kompensera för de personalplatser som tagits i anspråk kommer det att finnas ett begränsat antal parkeringsplatser vid den gamla helikopterplattan, samt att övre plan i besöksgaraget öppnas för personalparkering. Personal hänvisas i övrigt till övriga parkeringsytor på området. Det kan vara fördelaktigt att överväga kollektivtrafik under denna period.

Mer information om vart personal och besökare hänvisas finns att läsa här:

[Östra sjukhuset: Ombyggnation av parkering P1 - VGR fastigheter \(vregion.se\)](https://vregion.se/ostra-sjukhuset-ombyggnation-av-parkering-p1-vgr-fastigheter)

Status just nu och för aktuell månad

April

Sättning av smågatsten och plattytor.

Fortsatt asfalteringsarbetet för parkeringsytan.

Plantering av träd och planteringsytor som ingår i arbetsområdet.

Aktuellt kommande månader

Maj

Slutförande av asfalteringsarbetet.

Montering av cykelparkeringen.

Montering vägmärken och platsspecifika informationstavlor.

Slutbesiktning/öppnande av parkeringsplatsen P1.

Kontakt:

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Peter Hansson, Projektledare, tel: 0733-255 470, e-post:
peter.hansson@karlanders.se

Magnus Johansson, Byggledare, tel: 070-3281698, e-post:
magnus.johansson@karlanders.se

Entreprenör:

Robert Plomgren, Platschef, Carlbergs i Göteborg AB, tel: 0706-58 11 54,
e-post: robert.p@carlbergs.se

Västfastigheters Kundtjänst

www.vastfastigheter.se