



Projektnyheter och omgivningspåverkan Östra sjukhuset

Projektnyheter Östra sjukhuset – maj-juli 2025

För närvarande genomförs flera byggprojekt på Östra sjukhuset som påverkar tillgänglighet och framkomlighet. Nedan följer en uppdatering.

Läs även SU:s [nyhetsbrev om bygg- och lokalfrågor](#)

Information om projekten på CK skickas separat i samlat nyhetsbrev varje vecka, dessa återfinns på webbplatsen [VGR fastigheter](#).

Allmänt läge på tomten

De pågående projekten påverkar såväl verksamhet som framkomlighet på området. Information om projekten skickas ut månadsvis vid behov tillsammans med en karta med markerade byggområden. Nedan följer en övergripande lista med kort info över de större projekten som är under produktion. Alla projekt i listan har inte någon större omgivningspåverkan med är medtagna för er kännedom. Ta kontakt med berörd projektledare om du önskar ytterligare information.

Parkeringssituationen

Just nu pågår två stora byggprojekt vid Östra sjukhuset, FoN och IVA/HBO, vilket påverkar parkeringssituationen avsevärt.

I tillägg renoveras P1:an som beräknas vara klar i slutet av maj/början av juni 2025. Den tillfälliga personalparkeringen vid helikopterplattan försvinner när P1:an är färdig och personalparkering kommer därefter att återetableras på P3:an igen.

Entreprenad för Borrhållslager startar upp under sommaren, vilket innebär att vissa parkeringsplatser kommer att försvinna i samband med schaktarbeten mellan SH och MC.

Vi vill därför uppmana alla som jobbar på Östra sjukhuset att se över sitt resande. Om möjligt undvik att köra egen bil, då parkeringsmöjligheterna är mycket begränsade. VGR strävar efter ett hållbart resande och uppmanar alla att använda kollektivtrafik, samåka eller välja andra hållbara transportlösningar.

Rökfritt sjukhusområde

Många upplever att rökning är ett problem på Östra sjukhuset. Vi får alla hjälpas åt att informera om vad som gäller.

Sedan 2014 är Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett rökfritt sjukhusområde. Sjukhuset är därmed det första universitetssjukhuset i Sverige att erbjuda en helt rökfri miljö för alla som vistas inom området.

Beslutet innebär att rökning inte är tillåten inom områdena för Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus och Högsbo sjukhus.

Rökfritt sjukhusområde handlar om rätten till bästa möjliga hälsa för alla och en säker vårdmiljö. Sjukhusets ledning ser beslutet som en hälsofrämjande insats, främst för patienter men också för medarbetarna och alla som vistas på våra sjukhusområden.

[Rökfritt sjukhusområde - Sahlgrenska Universitetssjukhuset](#)

11713 – KK, Kvinnokliniken, förlossning och neonatal, etapp 1 - markentreprenad

Etapp 1 (markentreprenad) pågår och beräknas vara klar Q2 2025. Etapp 2 (byggentreprenad) startar preliminärt Q3 2025. Projektet beräknas vara klart i sin helhet Q2 2028. Veckobrev skickas ut inom projektet till berörda intressenter. Månadsbrev för [Kvinnokliniken, förlossning och neonatal etapp 1](#) återfinns längre ner i detta projektnyhetsbrev.

Syfte och mål med projektet: Ny vårdbyggnad för att säkra framtidens förlossnings- och neonatalvård.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Walid Schallala, projektledare, 070-724 57 74, walid.schallala@vgregion.se

11541 – KK, Kvinnokliniken, plan 4–6 – Pendelbyte OP2

Entreprenad pågår och beräknas vara klar Q2 2025. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten. Veckobrev skickas ut inom projektet till berörda intressenter.

Syfte och mål med projektet: För att säkra drift av kvinnoklinikens operationssalar kommer en renovering och uppdateringen av teknisk utrustning att utföras. Projektet avser pendelbyte och upprustning av 6 operationssalar.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Conny Olsson, Projektledare, 0707606818, conny.olsson@sweco.se

11851 – BK, Barnkliniken, höjning av sänghiss

I maj beräknas produktionen starta för höjning av en sänghiss som ska betjäna plan 7. Arbetet innefattar att tillskapa en hisshall på plan 7, ny hisstopp på taket samt ändringar i hissmaskinsrummet. Projektet beräknas vara klart till hösten 2025. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syftet med projektet: är att få en hiss som betjänar plan 7, då endast hiss går till plan 6, detta är för att skapa god arbetsmiljö för transporter av gods.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Lisa Jerrhagen, 0765-314438, lisa.jerrhagen@vgregion.se

11305 – BK, Barnkliniken – Takrenovering lågdal

Slutbesiktning pågår och arbetena är i stort sätt klara med reservation för sedum som eventuellt planeras att läggas sent Q3 på de svarta ytorna, beslut ej taget än. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Att förstärka taket på lågdelen av BK, samt göra en energiuppgradering. Taket tilläggs-isoleras samt förstärks med trp-plåt samt nytt tätskikt och sedumtak på Hus B (se bild ovan). Byte av fasadmateriäl ner till överkantfönster ingår också i renoveringen.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Pär Witzell, 0733619555, par.witzell@karlanders.se

11427 – CK, Centralkliniken - Nytt ställverk CK

Entreprenad pågår och beräknas vara klar under Q3/Q4 2026. Projektet kommer att arbeta med kanalisation och kabeldragning ovan undertak plan 99-09. Projekt avser att byta ställverk samt installera ny elkraftsinfrastruktur från ställverk plan 98 till plan 09 i form av kanalskenor och nya kraftmatningar ut till elcentraler i nord och syd på alla plan. Projektet har inte någon omgivningspåverkan på tomten. Detta projekt kommer ingå i det gemensamma nyhetsbrevet för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Johan Ekstrand, projektledare, 0722363358, johan.ekstrand@vgregion.se

10969 – CK, Centralkliniken – Ny fasad

Entreprenad pågår och beräknas vara klar Q4 2025. [Månadsbrev för projektet återfinns längre bak i detta projektnyhetsbrev](#). Detta projekt ingår i ett gemensamt nyhetsbrev för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter.

Syfte och mål med projektet: Att förbättra inneklimatet för verksamheten, samt minska energiförbrukningen och förbättra utseendet på huset. Fasaden kommer tilläggsisoleras, fönster kommer bytas och ny fasad kommer byggas på CK högdal. Även taket kommer bytas. Projektet är en del av regionens mål om att halvera energiförbrukningen till 2030.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Anton Fredriksson, projektledare, 0762918386, anton.fredriksson@vgregion.se

11407 – CK, Centralkliniken, IVA/HBO

Entreprenad pågår och projektet beräknas vara klart i sin helhet under Q2 2028. Projektet kommer ha en stor omgivningspåverkan på tomten.

[Månadsbrev för projektet återfinns längre bak i detta projektnyhetsbrev.](#)

Detta projekt ingår i ett gemensamt nyhetsbrev för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter.

Syfte och mål med projektet: Projektet kommer att vara ett viktigt steg i att bygga ut och modernisera Östra Sjukhuset. Det kommer att vara en del i att bygga ett robustare sjukhus som klarar framtida utmaningar. De nya lokalerna kommer att inrymma en intensivvårdsavdelning och en tryckkamaravdelning anpassat till framtida behov. Östra Sjukhuset kommer att öka kapaciteten för kombinerad intensivvård och tryckkamarbehandling både för regionen och på riksnivå. De nya lokalerna kommer att erbjuda en vårdmiljö som blir en attraktiv arbetsplats och ger möjlighet till avancerad forskning. Patienten sätts i fokus då transporter minimeras genom att lokalisera behandlingsresurser på samma plan och i närheten av varandra.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Kristoffer Lind, projektledare nybyggnad, 0722088558,
kristoffer.lind@vgregion.se

Emma Westerberg, projektledare ombyggnad, 0722010572,
emma.westerberg@vgregion.se

11278 – Övergripande sprinkler etapp 7.4 (MC, IK, KK, BK, CK) plan 98 och 99

Entreprenaden planeras att startas upp under Q3 2025. Entreprenör handlas upp under Q2 2025. Detta projekt kommer behöva ha tät dialog med verksamheten. Nyhetsbrev kommer att skickas ut inom projektet till berörda intressenter gällande åtgärder med omgivningspåverkan inom framförallt plan 99. Projektet omfattar utbyggnad av sprinklerinstallationer i plan 98 och 99, samt sprinklermatning upp i schakt och trapphus. I samband med sprinklerinstallationer rustas undertak och belysning upp i plan 99. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Bygga ut sprinklerinfrastruktur för att förbättra brandsäkerhet samt underlätta för framtida påkopplingar på sprinklersystemet.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Sofia Järpehult, projektledare, 0706848992, sofia.jarpehult@ramboll.se

Mediakulvert etapp 2 (BK, IK, SH, MC, KK, PK)

Entreprenad pågår och beräknas vara klar i maj 2025. Nyhetsbrev skickas ut vid behov inom projektet till berörda intressenter. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Förnya den övergripande tekniska infrastrukturen i kulvertplan 98 för värmeåtervinning, sprinkler, medicinsk gas, elkraft, fiber, rörpost, sop- och tvätt. Resultatet blir nya moderna installationer med fullgod redundans som säkerställer och förbättrar brandsäkerheten, driftsäkerheten och energieffektiviteten.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Maria Engver Jensen, 0762671591, maria.engver-jensen@ramboll.se

67510 – IK, Infektionskliniken, samtliga plan, Ommärkning el kategorifärger

Ommärkning av kategorifärger utförs från mars månad och framåt, ca 6 månader. Arbete sker uppifrån och ned i huset, kontakt tas med resp. verksamhet innan arbetet påbörjas för resp. avdelning. Alla eluttag åtkomliga för verksamheten märks om enligt ny märkningsprincip för de olika kraftslagen (Övrig last, Viktig last, Mycket viktig last). IK är det sista huset som märks om, sedan är samtliga vårdbyggnader på Östra sjukhuset märkta enligt ny märkningsprincip. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Ommärkning av kategorifärger el för att erhålla en regiongemensam struktur enligt ny märkningsprincip.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Ebba Ericson, projektledare, 073-598 29 91, ebba.ericson@vgregion.se

11277 – MC, Maskincentralen, nytt ställverk och UPS

Slutbesiktning av vent, kyl och styr v19. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömavbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Johan Ekstrand, projektledare, 0722363358, johan.ekstrand@vgregion.se

11750 – MC, Maskincentralen, takplan

Takreovering av Maskincentralen påbörjas i slutet av maj och pågår till och med september. Det innebär att det kommer vara en del transporter till och från MC med kranuppställning under en tidpunkt (detaljerad info kommer ut till berörda närmre entreprenadstart). Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Förlänga livslängden på taket för MC genom nytt fall, komplettering av brunnar och nytt tätskikt. Byggnation av en ny terrass i anslutning till matsal för projektkontor/drift sker i samband med projektet.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Anton Fredriksson, projektledare, 076-291 83 36, anton.fredriksson@vgregion.se

11276 – SH, Servicehuset, nytt ställverk

Entreprenadarbeten pågår. Preliminär slutbesiktning v36. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömavbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Johan Ekstrand, projektledare, 0722363358, johan.ekstrand@vgregion.se

11645 – Borrhålslager

Anbudsfrågan ligger ute. Entreprenaden startar preliminärt upp i juni 2025. Entreprenaden avser nybyggnation av ett borrhålslager placerat i sjukhusparken i den norra delen av Östra sjukhuset i Göteborg. Schaktarbeten inom entreprenaden mellan SH och MC kommer att påverka ett antal parkeringsplatser. Mer info skickas ut inom projektet.

Syfte och mål med projektet: Borrhålslagret ska kopplas till det befintliga tomtöverskridande värmeåtervinningssystemet och på så sätt möjliggöra värmeåtervinning mellan sommar- och vintersäsong för hela fastighetsobjektet, i syfte att minska mängden köpt energi. Sammankoppling mellan borrhålslagret och värmeåtervinningssystemet medför att samlingsledningar från borrhål förläggs i mark och dras igenom befintliga byggnader. Installation av en ny energicentral med kylvärmepumpar och kylmedelkylare ingår också i entreprenaden. Entreprenaden avser även återställande och upprustning av sjukhusparken efter driftsättning av det tekniska systemet.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Matilda Kryh, projektledare, 0765-13 36 03, matilda.kryh@vgregion.se

11113 – Sop- och tvätt

Entreprenad pågår och entreprenad beräknas vara klar i sin helhet 2027. Sista etappen/huvuddelen för sop- och tvätt är FoN och IVA/HBO. Nyhetsbrev skickas ut vid behov inom projektet till berörda intressenter. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

CK: Slutbesiktning godkänd. Systemet är taget i drift av verksamheten. Systemet har haft en del inkörningsproblematik men de flesta felen är nu åtgärdade av entreprenör. Handhavandefel hos verksamheten att säckar ej försluts ordentligt har varit ett problem.

IK: Slutbesiktning godkänd. Systemet är taget i drift av verksamheten.

KK: Slutbesiktning godkänd. Sopsystemet är taget i drift av verksamheten. Tvättsystemet driftsätts preliminärt Q4 2025 då vi behöver invänta färdigställande av kulvert i FoN projektet för att kunna koppla ihop och färdigställa systemet.

BK: Slutbesiktning godkänd. Sopsystemet är taget i drift av verksamheten. Tvättsystemet driftsätts preliminärt Q4 2025 då vi behöver invänta färdigställande av kulvert i FoN projektet för att kunna koppla ihop och färdigställa systemet.

TBS: Slutbesiktning godkänd. Sopsystemet är taget i drift av verksamheten. Tvättsystemet driftsätts preliminärt Q4 2025 då vi behöver invänta färdigställande av kulvert i FoN projektet för att kunna koppla ihop och färdigställa systemet.

FoN: Projektering och samordningsdialog pågår. Rörmontage startar preliminärt under Q3 2025.

IVA/HBO: Samordningsdialog pågår. Uppstart av rörmontage är ej planerat in än.

Syfte och mål med projektet: Installation av nytt sop- och tvättsystem för att effektivisera och förenkla hanteringen av sop- och tvätt för både verksamhet och internservice.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Anders Nord-, projektledare, 0730411314, anders.nord@byeek.se

11301 – Anpassning av besöksparkering P1

Entreprenaden pågår och beräknas vara klara i maj 2025. Detta projekt ingår i ett gemensamt nyhetsbrev för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter. [Månadsbrev för projektet besöksparkering P1](#) återfinns längre bak i detta projektnyhetsbrev.

Syfte och mål med projektet: Skapa en hållbar parkeringsplats, med tydliga stråk, ökad trygghet, flera gröna ytor, cykelparkering, säkerställa dagvattenhantering och ny belysning.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Peter Hansson-, projektledare, 0733255470, peter.Hansson@karlanders.se

91412 – Skyfallsanläggning Stabbeparken

Entreprenad pågår och beräknas vara klar i mitten av juni 2025. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: är att minska risken för översvämningar på Östra sjukhuset och skydda sjukhusets viktiga verksamhet. Detta ska göras genom att bygga en vall av stenfyllda nätväggar i Stabbeparken, som ligger uppströms sjukhuset. Vallen ska bromsa och fördröja vattnet vid kraftiga regn. Vallen ska kunna fördröja cirka 3000 m³ vatten vid ett regn som sker en gång var 100:e år, enligt klimatanpassade beräkningar.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Naska Abbassi-, projektledare, 0735977485, naska.abbassi@vgregion.se

Kontaktuppgifter finns i anslutning till respektive projekt. För allmänna frågor kontakta [kundtjänst på VGR Fastigheter](#).



Projektnyheter IVA/HBO

Entreprenaden pågår och beräknas vara klar Q2 2028.

Omgivningspåverkan

Status just nu

Arbetsplatsen har nu varit igång ett par veckor och börjat ta form. De temporära bulleråtgärderna som gjorts i angränsande byggnader börjar bli klara och förberedelserna inför start av spont- och pålningsarbeten pågår för fullt. Projektmedlemmarna har nu flyttat in i de blåa bodarna som står på arbetsplatsen. Projektkontoret rymmer plats för beställare såväl som projektets entreprenörer och kommer även att byggas ut längre fram under projektets gång i takt med att antalet projektmedlemmar ökar.

Aktuellt kommande månader

Maj

I uppstarten har man hittat en del betongkonstruktioner i schakten, detta har nu tagits om hand och rivits undan, allt för att minimera vibrationer i samband med att sponten trycks ner.

Spontarbeten startas upp i början av maj och det innebär höga ljud och en del vibrationer från arbetsplatsen. I andra halvan av maj startar även pålning söder om CK. I det här fallet är det pålar som borrar ner i marken och in i berget.

Invändigt fortsätter vi att riva installationer och väggar på plan 00. Det kommer förekomma en del stomljud som märks av på närliggande våningar. Det sker inte hela tiden men det kommer ändå vara inslag av ljud dagligen när vi sågar eller borrar i betong. Utlastningen av avfall sker österut genom fasaden, för att minimera spring i trapphus och hissar från byggets sida. I slutet av maj kommer även ett arbete med att bygga om avloppen utföras på plan 01 i CK. Det är ett arbete som frigör avloppet nere på planet under och gör att det kan rivas bort. Arbetet pågår även en bit in i juni.

Juni

Schakt och pålningsarbeten fortsätter utvändigt med fortsatt höga ljud och vibrationer från arbetsplatsen som följd. Söder om CK kan man nu se de första betongarbetena påbörjas där fundament gjuts. I ytan väster om CK blir schakten djupare och vi når färdigt djup på delar av schakten innan semesterperioden startar i juli. När schakten går för fullt har vi mycket transporter till och från arbetsplatsen. Till alla som rör sig runt arbetsområdet ber vi om att respektera skyltar och avspärrningar.

Invändigt på plan 00 river vi nu under juni de sista delarna och till slut är det bara en tom betongstomme kvar. Efter semestern påbörjas uppbyggnaden av den nya planlösningen och dess installationer.

Juli

Arbetena utvändigt med schakt och pålning pågår fortsatt i juli för att sedan göra ett kortare uppehåll för semester. Det är fortsatt höga ljudnivåer pga. de arbeten som pågår utvändigt. Invändigt görs de sista arbetena inför att den nya planlösningen ska byggas upp under hösten.

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Kristoffer Lind, Projektledare nybyggnad, 0722-08 85 58,
kristoffer.lind@vgregion.se

Emma Westerberg, Projektledare ombyggnad, 0722-01 05 72,
emma.westerberg@vgregion.se

Jesper Hertzman, Byggledare, 0702-38 58 21,
jesper.hertzman@karlanders.se

Entreprenör: Skanska

Henrik Lindström, Platschef, 010-448 18 41, henrik.lindstrom@skanska.se



Projektnyheter Förlossning och neonatal etapp 1

Arbetet med etapp 1 av byggnationen av ny vårdbyggnad för förlossning och neonatal pågår. I arbetet ingår allt arbete som sker under marknivå. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2025.

Omgivningspåverkan

Arbetet påverkar framkomligheten på Östratomten. Se information på webbsidan för [VGR fastigheter](#)

- Genomfart för biltrafik via Rondvägen är avstängd.
- Enbart passage för gångtrafikanter mellan arbetsområdet och Centralkliniken. Cykel ska ledas.
- Cykelväg genom sjukhusområdet är avstängd.

Status just nu

Våra betongarbeten pågår med arbeten kring gjutning av rökluckor. Parallellt med detta görs markarbeten där vi återfyller ytan mellan FoN och Kvinnokliniken i sydost samt utför arbeten med sponddragning. Vi genomför även arbeten med Kvinnoklinikens fasad.

Aktuellt kommande månader

Maj

Betong: Det arbetas med bottenplattan som kopplar ihop FoN med Kvinnokliniken samt formning och gjutning av kranfundament för tornkranar som ska stå inne på bygget.

Mark: Vår markentreprenör arbetar med nerläggning av ledningar och VA i västra delen av arbetsplatsen samt avjämningslager på övriga ytor. De arbetar även med nerläggning av en filterbrunn i södra delen av området.

Övrigt: Glaspartier fortsätter att monteras i Kvinnoklinikens fasad och omkringliggande fasad- och plåtarbeten kommer utföras. Dessa arbeten kommer till viss del uppfattas som störande.



Bild 1 Spontdragning

Juni

Betong: Arbeten med kranfundamenten fortsätter. Formning, armering, gjutning av pålfundament sker även under denna månad.

Mark: Färdigställande av kvarvarande arbeten på räddningsvägen i och med en ny filterbrunn.

Övrigt: Vi kommer utföra besiktningsanmärkningar samt resa två tornkranar mellan FoN och Kvinnokliniken. Vår etablering kommer att utökas med fler bodar.

Juli

Bygget planeras vara stängt under veckorna 28-31.

Augusti

Prefab: Vi kommer börja montaget av stomresning. Elementen kommer transporteras till arbetsplatsen med lastbilar så ökade leveranser kommer ske till bygget. Nio våningar kommer monteras vilket sker under flera månaders tid.

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Walid Schallala, projektledare, 070-724 57 74, walid.schallala@vgregion.se

Jonas Riedel, byggledare, 076-880 39 52, jonas.riedel@karlanders.se

Liza Hermansson, projektingenjör, 070-271 96 74,
liza.hermansson@vgregion.se

Entreprenör: K21 Entreprenad

Arbetschef: Magnus Fhager

Platschef: Fredrik Södergren

Entreprenadingenjör: Maria Olander

Arbetsledare: Simon Lundgren



Projektnyheter Ny fasad CK

För att förbättra inneklimatet, energiförbrukningen och utseendet på huset så kommer vi tilläggsisolera fasaden, byta fönster och bygga ny fasad på CK högd. Även taket kommer bytas. Södra högdelen kommer färdigställas först, därefter utförs norra högdelen. Entreprenaden beräknas vara klar i sin helhet i Q4 2025.

Omgivningspåverkan

Det kommer borras i ytterväggarna i omgångar och det kommer låta inne på avdelningarna.

Fönstren kommer bytas och nya fönsterbänkar ska monteras. Det görs inifrån, och hantverkare kommer arbeta i de rummen med fönster. I samband med fönsterbytet kommer även radiatorerna bytas. Arbetet beräknas ta 6 dagar per rum, och under den tiden kan rummet inte nyttjas.

Takbytet ska inte påverka verksamheten.

Status just nu och för aktuell månad

Maj

Fasadarbeten och fönsterbyte pågår löpande på både östra och västra sidan av Centralkliniken, etapp 3 och 4. Innergårdarna vid etapp 3 och 4 kommer vara avstängda under våren.

Taket på norra högdelen tilläggsisolerar under våren och sommaren.

Skärmtaket till den nya bårhusentrén färdigställs i maj.


Aktuellt kommande månader

Juni

Fasadarbeten kommer pågå på etapp 3 och 4

Juli

Projektet har semesterstängt i juli. Mindre arbeten kan dock pågå.



Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service


Anton Fredriksson, Projektledare, 0762-918336, anton.fredriksson@vgregion.se

Mariana Karlsson, Byggledare, 0708-326578, mariana.karlsson@sweco.se

Entreprenör:

RA Bygg AB

Platschef: Dennis Reinhamre, dennis.reinhamre@rabygg.com



Projektnyheter Anpassning av besöksparkering P1

Besöksparkeringen P1, vid Apoteket är i behov av en upprustning, entreprenaden startade i oktober 2024. Utöver en renovering av hela parkeringsytan kommer även ett cykeltorg anläggas och belysningen på hela området ses över. Arbetena planeras vara klara i maj 2025.

Omgivningspåverkan

Den gamla helikopterplattan blev under hösten 2024 omgjord till tillfällig parkering för personal för att delvis avlasta P1:an när den nu byggs om. Besöksparkeringen är flyttad till parkering P3 vid Pressbyrån. För att kompensera för de personalplatser som tagits i anspråk kommer det att finnas ett begränsat antal parkeringsplatser vid den gamla helikopterplattan, samt att övre plan i besöksgaraget öppnas för personalparkering. Personal hänvisas i övrigt till övriga parkeringsytor på området. Det kan vara fördelaktigt att överväga kollektivtrafik under denna period.

Mer information om vart personal och besökare hänvisas finns att läsa här:

[Östra sjukhuset: Ombyggnation av parkering P1 - VGR fastigheter \(vregion.se\)](https://vregion.se/ostra-sjukhuset-ombyggnation-av-parkering-p1-vgr-fastigheter)

Status just nu och för aktuell månad

Maj

Slutförande av asfalteringsarbetet.

Montering av cykelparkeringen.

Montering vägmärken och platsspecifika informationstavlor.

Slutbesiktning/öppnande av parkeringsplatsen P1.

Kontakt:

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Peter Hansson, Projektledare, tel: 0733-255 470, e-post:
peter.hansson@karlanders.se

Magnus Johansson, Byggledare, tel: 070-3281698, e-post:
magnus.johansson@karlanders.se

Entreprenör:

Robert Plomgren, Platschef, Carlbergs i Göteborg AB, tel: 0706-58 11 54,

e-post: robert.p@carlbergs.se

Västfastigheters Kundtjänst

www.vastfastigheter.se