

Projektnyheter CK  
2025-05-23



## Projektnyheter Centralkliniken vecka 22-23

I detta informationsbrev samlar vi information om kommande aktiviteter i följande projekt:

- **CK Ny fasad**
- **Anpassning av besöksparkering P1**
- **MiV, Verksamhetsanpassning**
- **IVA/HBO**
- **Nytt ställverk CK**

## CK Ny fasad

Aktuellt vecka 22-23

### Etapp 1:1

- Fasadarbeten vid mötet mot etapp 4:3

### Etapp 2:2

- Arbeten med nytt skärmtak för bårhusentrén.

### Etapp 3:1

- Fasadarbeten.
- Takarbeten lågdelstak.
- Ställning demonteras

### Etapp 3:2

- Fasadarbeten
- Ställning demonteras

### Etapp 3:3

- Fasadarbeten
- Ställning demonteras.

### Etapp 4:1 (Gavel vid huvudentré)

- Utvändig sanering
- Infästning av konsoler
- Fönstermontage
- Fasadarbeten

### Etapp 4:2

- Utvändig sanering av fasad
- Infästning konsoler färdigställs
- Fönsterbyte startar

### Etapp 4:3

- Utvändig sanering av fasad
- Fönsterbyten

Planerat slutdatum för fasadprojektet är december 2025.

## Omgivningspåverkan

Ljudliga arbeten sker kl. 13-16 enligt nedan.

### Generellt:

- Innergård (berör etapp 3:1, 3:2 och del av 3:3) är avstängd t.o.m. juni 2025
- Kort avstängning av el kan ske i samband med fönsterbyten. Berörda informeras.

### Etapp 3:2

- Vecka 23 ställs en kran i gropen för att lyfta ut ställningsmaterial från innergården. Lastbilar kommer för att hämta materialet. Det medför ökad trafik i Gropen. Använd gärna annan väg om möjligt.

### Etapp 4:1 (Huvudentré)

- Sanering av fasad sker löpande. Fönster ska hållas stängda.
- Infästning av konsoler för ny fasad innebär borrhållning hela dagarna

### Etapp 4:2

- Innergården vid kafét stängs t.o.m november 2025.
- Utvändig sanering av fasad innebär att fönster måste hållas stängda.
- Infästning av konsoler innebär borrhållning hela dagarna.

### Etapp 4:3

- Innergården utanför kyrkans lokaler stängs t.o.m. september 2025
- Sanering av fasad sker löpande. Fönster ska hållas stängda.

### Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Mariana Karlsson, byggledare, 0708-32 65 78, [mariana.karlsson@sweco.se](mailto:mariana.karlsson@sweco.se)

Anton Fredriksson, Projektledare, 0762-91 83 36,

[anton.fredriksson@vgregion.se](mailto:anton.fredriksson@vgregion.se)

### Kontakt Entreprenörer

Dennis Reinhamre, RA Bygg, 0707 23 73 04, [dennis.reinhamre@rabygg.com](mailto:dennis.reinhamre@rabygg.com)

För akuta händelser vardagar kl.07-16: **0704-147027**

## Anpassning av besöksparkering P1

### Aktuellt vecka 22

Besöksparkering P1 är öppen för bil- samt cykelparkering.

Den tillfälliga personalparkeringen vid helikopterplattan kommer att stängas 26/5 och ytan övergår som etableringsyta till projekt IVA/HBO.

Parkering P3 kommer skyltas åter till personalparkering med ett fåtal kvarvarande besöksplatser under veckan.

#### **Kontakt**

Peter Hansson, Projektledare, tel: 0733-255 470, e-post:

[peter.hansson@karlanders.se](mailto:peter.hansson@karlanders.se)

Magnus Johansson, Byggledare, tel: 070-3281698, e-post:

[magnus.johansson@karlanders.se](mailto:magnus.johansson@karlanders.se)

#### **Kontakt Entreprenör**

Robert Plomgren, Platschef, Carlbergs tel: 070-658 11 54, e-post:

[robert.p@carlbergs.se](mailto:robert.p@carlbergs.se)

## MIV, verksamhetsanpassning

### Aktuellt vecka 22-23

Inga arbeten sker i v22.

Nu pågår planering för Slutenvård under v.23.

Planerad sluttid för projektet är sista kvartalet 2025.

### Omgivningspåverkan

Arbetet innebär att man gör lokala anpassningar med skåp och hyllor. Vissa transporter av material till och från arbetsområdet kan ta plats i korridorer men skall inte vara långvarigt utan försvinner samma dag. Berörd verksamhet informeras.

#### **Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Jesper Hertzman, Projektledare, 0702 38 58 21,

[Jesper.Hertzman@karlanders.se](mailto:Jesper.Hertzman@karlanders.se)

#### **Kontakt Entreprenörer**

Mikael Sandblom, platschef, 0733 37 41 75, [mikael.sandblom@peab.se](mailto:mikael.sandblom@peab.se)

Västfastigheters Kundtjänst [www.vastfastigheter.se](http://www.vastfastigheter.se)

## IVA/HBO

### Aktuellt vecka 22–23

- **Väster om CK:** Spontarbeten pågår – inkluderar nedtryckning av spontplankor, schaktning, svetsning och borring för förankringar i berget.
- **Söder om CK:** Pålningsarbeten med stålplålar som borrar ner och förankras i berget.
- **Plan 00:** Installationslosskoppling avslutas, selektiv rivning påbörjas i juni. Material sorteras för återvinning och transporteras ut via en brygga öster om CK.
- **Plan 01:** Installation av pumpar i fyra etapper – el, rör och undertaksarbeten. Vecka 22 går arbetet in på etapp 2. Varje sektion tar drygt en vecka.

### Omgivningspåverkan

- **Utomhus:** Höga ljudnivåer från spont- och pålningsarbeten. Buller och vibrationer mäts kontinuerligt.
- **Inomhus (plan 00):** Ökad ljudnivå p.g.a. rivning. Stomljud kan märkas på angränsande plan.

#### **Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Kristoffer Lind, Projektledare, 0722-08 85 58, [kristoffer.lind@vgregion.se](mailto:kristoffer.lind@vgregion.se)

Emma Westerberg, Projektledare, 0722-01 05 72,  
[emma.westerberg@vgregion.se](mailto:emma.westerberg@vgregion.se)

Jesper Hertzman, Byggledare, 0702-38 58 21, [jesper.hertzman@karlanders.se](mailto:jesper.hertzman@karlanders.se)

#### **Kontakt Entreprenörer**

Henrik Lindström, Platschef, 010-448 18 41, [henrik.lindstrom@skanska.se](mailto:henrik.lindstrom@skanska.se)

## Nytt ställverk CK

Med ombyggnationen av ställverket avser man att uppnå en redundant och robust elförsörjningen. Projektet planeras färdigställas Q4 2026.

### Aktuellt vecka 22-23

Plan 98 - Arbete med nya väggar samt demontering.

Plan 99-09 – Fortsatt arbete med att komplettera med kanalisation ovan undertak samt kabeldragning.

### Omgivningspåverkan

Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

#### **Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Johan Ekstrand, Projektledare, 0722 36 33 58, [johan.ekstrand@vgregion.se](mailto:johan.ekstrand@vgregion.se)

Maria Nikolic, Projektledare, 0722 00 98 67, [maria.nikolic@vgregion.se](mailto:maria.nikolic@vgregion.se)

#### **Kontakt Entreprenörer**

Lars Börjesson, Projektledare, 0340-64 14 55, [lars@elektro-emanuel.se](mailto:lars@elektro-emanuel.se)