



Projektnyheter och omgivningspåverkan Östra sjukhuset

## Projektnyheter Östra sjukhuset – juni-augusti 2025

**För närvarande genomförs flera byggprojekt på Östra sjukhuset som påverkar tillgänglighet och framkomlighet. Nedan följer en uppdatering.**

Läs även SU:s [nyhetsbrev om bygg- och lokalfrågor](#)

Information om projekten på CK skickas separat i samlat nyhetsbrev varje vecka, dessa återfinns på webbplatsen [VGR fastigheter](#).

### Allmänt läge på tomten

De pågående projekten påverkar såväl verksamhet som framkomlighet på området. Information om projekten skickas ut månadsvis vid behov tillsammans med en karta med markerade byggområden. Nedan följer en övergripande lista med kort info över de större projekten som är under produktion. Alla projekt i listan har inte någon större omgivningspåverkan med är medtagna för er kännedom. Ta kontakt med berörd projektledare om du önskar ytterligare information.

### Parkeringssituationen

Just nu pågår två stora byggprojekt på Östra sjukhuset, FoN och IVA/HBO, vilket påverkar parkeringssituationen avsevärt.

P1:an är klar och har åter blivit besöksparkering och P3:an har återgått till personalparkering. Den tillfälliga personalparkeringen vid helikopterplattan är nu avstängd och har blivit en del av IVA/HBO:s byggetablering.

Entreprenad för Borrhållslager startar upp under sommaren, vilket innebär att vissa parkeringsplatser kommer att försvinna i samband med schaktarbeten mellan SH och MC.

Vi vill därför uppmana alla som jobbar på Östra sjukhuset att se över sitt resande. Om möjligt undvik att köra egen bil, då parkeringsmöjligheterna är mycket begränsade. VGR strävar efter ett hållbart resande och uppmanar alla att använda kollektivtrafik, samåka eller välja andra hållbara transportlösningar.

## Rökfritt sjukhusområde

Många upplever att rökning är ett problem på Östra sjukhuset. Vi får alla hjälpas åt att informera om vad som gäller.

Sedan 2014 är Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett rökfritt sjukhusområde. Sjukhuset är därmed det första universitetssjukhuset i Sverige att erbjuda en helt rökfri miljö för alla som vistas inom området.

Beslutet innebär att rökning inte är tillåten inom områdena för Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus och Högsbo sjukhus.

Rökfritt sjukhusområde handlar om rätten till bästa möjliga hälsa för alla och en säker vårdmiljö. Sjukhusets ledning ser beslutet som en hälsofrämjande insats, främst för patienter men också för medarbetarna och alla som vistas på våra sjukhusområden.

[Rökfritt sjukhusområde - Sahlgrenska Universitetssjukhuset](#)

## 11713 – KK, Kvinnokliniken, förlossning och neonatal, etapp 1 - markentreprenad

Etapp 1 (markentreprenad) är slutbesiktigad och godkänd. En del förberedande arbeten inför etapp 2 pågår. Etapp 2 startar upp 4 augusti.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Walid Schallala, projektledare, 070-724 57 74, [walid.schallala@vgregion.se](mailto:walid.schallala@vgregion.se)

## 11714 – KK, Kvinnokliniken, förlossning och neonatal, etapp 2

Projektet är uppdelat i två etapper. Etapp 1 (markentreprenad) fick godkänd slutbesiktning 27 maj 2025. Etapp 2 (byggentreprenad) startar 4 augusti 2025. Projektet beräknas vara klart i sin helhet Q2 2028. Veckobrev skickas ut inom projektet till berörda intressenter. [Månadsbrev för projektet återfinns längre bak i detta projektnyhetsbrev.](#)

Syfte och mål med projektet: Ny vårdbyggnad för att säkra framtidens förlossnings- och neonatalvård.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Stefan Carlsson, projektledare, 0722021598, [stefan.carlsson@vgregion.se](mailto:stefan.carlsson@vgregion.se)  
Jenny Bratberg, projektledare, 0761453811, [jenny.bratberg@vgregion.se](mailto:jenny.bratberg@vgregion.se)

## 11541 – KK, Kvinnokliniken, plan 4–6 – Pendelbyte OP2

Slutbesiktning och åtgärder av besiktningsanmärkningar pågår.

Syfte och mål med projektet: För att säkra drift av kvinnoklinikens operationssalar kommer en renovering och uppdateringen av teknisk utrustning att utföras. Projektet avser pendelbyte och upprustning av 6 operationssalar.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Conny Olsson, Projektledare, 0707606818, [conny.olsson@sweco.se](mailto:conny.olsson@sweco.se)

## 67468 – BK akutentré, Markupprustning

Ytan framför BK akutentré där parkeringsplatser för korttid samt där tidigare paviljong 4 stått kommer rustas upp inom ramen för planerat underhåll.

Arbetet startar i juni v.25 och bedöms pågå till ca v.30. Första delen av arbetet avser asfaltering av markytan där tidigare paviljonger stått samt linjemåla nya parkeringsplatser. Arbetet innefattar även plattsättning för att utöka gångbanan fram till entrén, samt få till en sittyta med växter i anslutning till gräsytan vid gångväg mellan BK akutentré och P-huset.

Syfte och mål med projektet: Rusta upp markyta för att öka livslängden och samtidigt få till en bättre vändyta för ambulansen med långsgående parkeringsplatser.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Ebba Ericson, projektledare, 073-598 29 91, [ebba.ericson@vgregion.se](mailto:ebba.ericson@vgregion.se)

## 11851 – BK, Barnkliniken, höjning av sänghiss

Entreprenad pågår för höjning av en sänghiss som ska betjäna plan 7. Arbetet innefattar att tillskapa en hisshall på plan 7, ny hisstopp på taket samt ändringar i hissmaskinsrummet. Projektet beräknas vara klart till hösten 2025. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten, men kommer under en period stänga av ena sänghissen.

Syftet med projektet: är att få en hiss som betjänar plan 7, då endast hiss går till plan 6, detta är för att skapa god arbetsmiljö för transporter av gods.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Lisa Jerrhagen, 0765-314438, [lisa.jerrhagen@vgregion.se](mailto:lisa.jerrhagen@vgregion.se)

## 11305 – BK, Barnkliniken – Takrenovering lågdal

Slutbesiktning pågår och arbetena är i stort sett klara med reservation för sedum som eventuellt planeras att läggas sent Q3 på de svarta ytorna, beslut ej taget än. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Att förstärka taket på lågdelen av BK, samt göra en energiuppgradering. Taket tilläggs-isoleras samt förstärks med trp-plåt samt nytt tätskikt och sedumtak på Hus B (se bild ovan). Byte av fasadmateriäl ner till överkantfönster ingår också i renoveringen.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Pär Witzell, projektledare, 0733619555, [par.witzell@karlanders.se](mailto:par.witzell@karlanders.se)

## 12001 – CK, Centrakliniken - Trapphus E, dörrbyte

Inom ramen för planerat underhåll kommer ett antal dörrar i anslutning till trapphus E i CK att bytas ut.

Arbetet är planerat att inledas vecka 34 och kommer att pågå under hösten 2025. Projektet omfattar utbyte av flera befintliga dörrar i och omkring trapphus E.

Tider för respektive dörr kommer sättas upp på respektive plats och veckobrev kommer skickas ut till berörda i projektet.

Syfte och mål med projektet: Att höja säkerhetsnivån, funktionen, förbättra tillgängligheten, brandsäkerheten och modernisera dörrmiljön i trapphusområdet genom ett samlat utbyte av äldre dörrar.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Joel Lindström, Projektledare, 0764003531, [joel.lindstrom@vgregion.se](mailto:joel.lindstrom@vgregion.se)

## 11427 – CK, Centralkliniken - Nytt ställverk CK

Entreprenad pågår och beräknas vara klar under Q3/Q4 2026. Projektet kommer att arbeta med kanalisation och kabeldragning ovan undertak plan 99-09. Projekt avser att byta ställverk samt installera ny elkraftsinfrastruktur från ställverk plan 98 till plan 09 i form av kanalskenor och nya kraftmatningar ut till elcentraler i nord och syd på alla plan. Projektet har inte någon omgivningspåverkan på tomten. Detta projekt kommer ingå i det gemensamma nyhetsbrevet för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Johan Ekstrand, projektledare, 0722363358, [johan.ekstrand@vgregion.se](mailto:johan.ekstrand@vgregion.se)

## 10969 – CK, Centralkliniken – Ny fasad

Entreprenad pågår och beräknas vara klar Q4 2025. [Månadsbrev för projektet återfinns längre bak i detta projektnyhetsbrev](#). Detta projekt ingår i ett gemensamt nyhetsbrev för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter.

Syfte och mål med projektet: Att förbättra inneklimatet för verksamheten, samt minska energiförbrukningen och förbättra utseendet på huset. Fasaden kommer tilläggsisoleras, fönster kommer bytas och ny fasad kommer byggas på CK högdal. Även taket kommer bytas. Projektet är en del av regionens mål om att halvera energiförbrukningen till 2030.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Kalle Jarnebrink, projektledare, 0705934965, [kalle.jarnebrink@sweco.se](mailto:kalle.jarnebrink@sweco.se)

## 11407 – CK, Centralkliniken, IVA/HBO

Entreprenad pågår och projektet beräknas vara klart i sin helhet under Q2 2028. Projektet kommer ha en stor omgivningspåverkan på tomten.

[Månadsbrev för projektet återfinns längre bak i detta projektnyhetsbrev.](#)

Detta projekt ingår i ett gemensamt nyhetsbrev för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter.

Syfte och mål med projektet: Projektet kommer att vara ett viktigt steg i att bygga ut och modernisera Östra Sjukhuset. Det kommer att vara en del i att bygga ett robustare sjukhus som klarar framtida utmaningar. De nya lokalerna kommer att inrymma en intensivvårdsavdelning och en tryckkamaravdelning anpassat till framtida behov. Östra Sjukhuset kommer att öka kapaciteten för kombinerad intensivvård och tryckkamarbehandling både för regionen och på riksnivå. De nya lokalerna kommer att erbjuda en vårdmiljö som blir en attraktiv arbetsplats och ger möjlighet till avancerad forskning. Patienten sätts i fokus då transporter minimeras genom att lokalisera behandlingsresurser på samma plan och i närheten av varandra.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Kristoffer Lind, projektledare nybyggnad, 0722088558,  
[kristoffer.lind@vgregion.se](mailto:kristoffer.lind@vgregion.se)

Emma Westerberg, projektledare ombyggnad, 0722010572,  
[emma.westerberg@vgregion.se](mailto:emma.westerberg@vgregion.se)

## 11278 – Övergripande sprinkler etapp 7.4 (MC, IK, KK, BK, CK) plan 98 och 99

Entreprenaden planeras att startas upp under Q3 2025. Upphandling pågår. Detta projekt kommer behöva ha tät dialog med verksamheten. Nyhetsbrev kommer att skickas ut inom projektet till berörda intressenter gällande åtgärder med omgivningspåverkan inom framförallt plan 99. Projektet omfattar utbyggnad av sprinklerinstallationer i plan 98 och 99, samt sprinklermatning upp i schakt och trapphus. I samband med sprinklerinstallationer rustas undertak och belysning upp i plan 99. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Bygga ut sprinklerinfrastruktur för att förbättra brandsäkerhet samt underlätta för framtida påkopplingar på sprinklersystemet.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Sofia Järpehult, projektledare, 0706848992, [sofia.jarpehult@ramboll.se](mailto:sofia.jarpehult@ramboll.se)

## Mediakulvert etapp 2 (BK, IK, SH, MC, KK, PK)

Entreprenad slutbesiktiga och godkänd.

Syfte och mål med projektet: Förnya den övergripande tekniska infrastrukturen i kulvertplan 98 för värmeåtervinning, sprinkler, medicinsk gas, elkraft, fiber, rörpost, sop- och tvätt. Resultatet blir nya moderna installationer med fullgod redundans som säkerställer och förbättrar brandsäkerheten, driftsäkerheten och energieffektiviteten.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Maria Engver Jensen, 0762671591, [maria.engver-jensen@ramboll.se](mailto:maria.engver-jensen@ramboll.se)

## 67510 – IK, Infektionskliniken, samtliga plan, Ommärkning el kategorifärger

Ommärkning av kategorifärger utförs från mars månad och framåt, ca 6 månader. Arbete sker uppifrån och ned i huset, kontakt tas med resp. verksamhet innan arbetet påbörjas för resp. avdelning. Alla eluttag åtkomliga för verksamheten märks om enligt ny märkningsprincip för de olika kraftslagen (Övrig last, Viktig last, Mycket viktig last). IK är det sista huset som märks om, sedan är samtliga vårdbyggnader på Östra sjukhuset märkta enligt ny märkningsprincip. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomt.

Syfte och mål med projektet: Ommärkning av kategorifärger el för att erhålla en regiongemensam struktur enligt ny märkningsprincip.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Ebba Ericson, projektledare, 073-598 29 91, [ebba.ericson@vgregion.se](mailto:ebba.ericson@vgregion.se)

## 11277 – MC, Maskincentralen, nytt ställverk och UPS

Entreprenad är slutbesiktigad och godkänd.

Syfte och mål med projektet: Att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömavbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Johan Ekstrand, projektledare, 0722363358, [johan.ekstrand@vgregion.se](mailto:johan.ekstrand@vgregion.se)

## 11750 – MC, Maskincentralen, takplan

Takreovering av Maskincentralen är påbörjad och pågår till och med september. Det innebär att det kommer vara en del transporter till och från MC med kranuppställning under en tidpunkt (detaljerad info kommer ut till berörda närmre entreprenadstart). Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Förlänga livslängden på taket för MC genom nytt fall, komplettering av brunnar och nytt tätskikt. Byggnation av en ny terrass i anslutning till matsal för projektkontor/drift sker i samband med projektet.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Lars Carlsson, projektledare, 070-35 30 533, [lars.carlsson.2@wsp.com](mailto:lars.carlsson.2@wsp.com)

## 11276 – SH, Servicehuset, nytt ställverk

Entreprenadarbeten pågår. Preliminär slutbesiktning v36. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömavbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Johan Ekstrand, projektledare, 0722363358, [johan.ekstrand@vgregion.se](mailto:johan.ekstrand@vgregion.se)

## 11645 – Borrhålslager

Upphandling pågår. Entreprenaden startar preliminärt upp i juni 2025. Entreprenaden avser nybyggnation av ett borrhålslager placerat i sjukhusparken i den norra delen av Östra sjukhuset i Göteborg. Schaktarbeten inom entreprenaden mellan SH och MC kommer att påverka ett antal parkeringsplatser. Mer info skickas ut inom projektet.

Syfte och mål med projektet: Borrhålslagret ska kopplas till det befintliga tomtöverskridande värmeåtervinningssystemet och på så sätt möjliggöra värmeåtervinning mellan sommar- och vintersäsong för hela fastighetsobjektet, i syfte att minska mängden köpt energi. Sammankoppling mellan borrhålslagret och värmeåtervinningssystemet medför att samlingsledningar från borrhål förläggs i mark och dras igenom befintliga byggnader. Installation av en ny energicentral med kylvärmepumpar och kylmedelkylare ingår också i entreprenaden. Entreprenaden avser även återställande och upprustning av sjukhusparken efter driftsättning av det tekniska systemet.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Matilda Kryh, projektledare, 0765-13 36 03, [matilda.kryh@vgregion.se](mailto:matilda.kryh@vgregion.se)

## 11113 – Sop- och tvätt

Entreprenad är klar med huvuddel 2 (CK, IK, KK, BK, TBS) och inväntar nu att få komma i gång med sista etappen som är FoN som preliminärt startar upp under Q4 2025. Tidpunkt för uppstart av arbetet i IVA/HBO är ej inplanerat än. Entreprenad beräknas vara klar i sin helhet 2027. Nyhetsbrev skickas ut vid behov inom projektet till berörda intressenter. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Installation av nytt sop- och tvättsystem för att effektivisera och förenkla hanteringen av sop- och tvätt för både verksamhet och internservice.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Anders Nord-, projektledare, 0730411314, [anders.nord@byeek.se](mailto:anders.nord@byeek.se)

## 11301 – Anpassning av besöksparkering P1

Entreprenad är slutbesiktigad och godkänd. Parkeringsplats är åter öppen för besökare.

Syfte och mål med projektet: Skapa en hållbar parkeringsplats, med tydliga stråk, ökad trygghet, flera gröna ytor, cykelparkering, säkerställa dagvattenhantering och ny belysning.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Peter Hansson-, projektledare, 0733255470, [peter.Hansson@karlanders.se](mailto:peter.Hansson@karlanders.se)

## 91412 – Skyfallsanläggning Stabbeparken

Entreprenad är slutbesiktigad och godkänd.

Syfte och mål med projektet: är att minska risken för översvämningar på Östra sjukhuset och skydda sjukhusets viktiga verksamhet. Detta ska göras genom att bygga en vall av stenfyllda nätväggar i Stabbeparken, som ligger uppströms sjukhuset. Vallen ska bromsa och fördröja vattnet vid kraftiga regn. Vallen ska kunna fördröja cirka 3000 m<sup>3</sup> vatten vid ett regn som sker en gång var 100:e år, enligt klimatanpassade beräkningar.

### **Kontakt**

#### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Naska Abbassi-, projektledare, 0735977485, [naska.abbassi@vgregion.se](mailto:naska.abbassi@vgregion.se)

Kontaktuppgifter finns i anslutning till respektive projekt. För allmänna frågor kontakta [kundtjänst på VGR Fastigheter](#).



## Projektnyheter IVA/HBO

Entreprenaden pågår och beräknas vara klar Q2 2028.

### Omgivningspåverkan

#### Status just nu och juni ut

- **Byggområdet växer** till sin fulla storlek och omfattar nu tidigare helikopterplatta och parkering.
- **Mark- och grundarbeten** fortskrider enligt plan med bland annat sponstning och installation av dagvattenmagasin.
- **På plan 00** pågår rivningsarbeten. Framåt semestern är tanken att endast stommen av betong står kvar.
- **Installationerna på plan 01** slutförs under månaden.

Utomhus är det fortsatt höga ljud från spontning och pålning. Buller och vibrationer mäts kontinuerligt.

Inomhus är det förhöjda ljudnivåer från rivningsarbeten.

### **Aktuellt kommande månader**

#### Juli

T.o.m. vecka 28 arbetas det för fullt med rivning plan 00, schakt, spont och även sådant som dras med t ex bullermattor. Resterande del av juli är arbetsområdet semesterstängt.

#### Augusti

Efter semestern är arbete planerat med stomkompletteringar i befintlig byggnad.

Mark och grundarbeten för den nya byggnaden fortsätter och i slutet av månaden påbörjas även stomarbeten.

### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Kristoffer Lind, Projektledare nybyggnad, 0722-08 85 58,  
kristoffer.lind@vgregion.se

Emma Westerberg, Projektledare ombyggnad, 0722-01 05 72,  
emma.westerberg@vgregion.se

Jesper Hertzman, Byggledare, 0702-38 58 21,  
jesper.hertzman@karlanders.se

### **Entreprenör: Skanska**

Henrik Lindström, Platschef, 010-448 18 41, henrik.lindstrom@skanska.se



## Projektnyheter-östra sjukhuset juni-augusti 2025

Arbetet med byggnation av ny vårdbyggnad för förlossning och neonatal pågår. Arbetet beräknas vara klart till sommaren 2028.

### Omgivningspåverkan

Arbetet påverkar framkomligheten på Östratomten. Se information på webbsidan för [VGR fastigheter](#)

- Genomfart för biltrafik via Rondvägen är avstängd.
- Enbart passage för gångtrafikanter mellan arbetsområdet och Centralkliniken. Cykel ska ledas.
- Cykelväg genom sjukhusområdet är avstängd.

### Status just nu

Betongarbeten pågår med arbeten kring gjutning av kranfundament samt arbeten kring bottenplattan som kopplar ihop FoN med kvinnokliniken. Markarbeten fortsätter med återfyllning och markarbeten i väster.



Bild 1 Nygjuten bottenplatta

## **Aktuellt kommande månader**

### Juni

**Betong:** Arbeten med kranfundamenten fortsätter. Formning, armering, gjutning av pålfundament sker även under denna månad. Större delen av de platsgjutna betongarbetena kommer avslutas under juni.

**Mark:** Färdigställande av kvarvarande arbeten på räddningsvägen i och med en ny filterbrunn samt fortsättning med återfyllningsarbeten.

**Övrigt:** Vi kommer utföra besiktninganmärkningar samt resa två tornkranar mellan FoN och kvinnokliniken. Etableringen kommer att utökas med fler bodar.

## Juli

Bygget är planerat att vara stängt under veckorna 28-31.



Bild 2 Kranfundament

## Augusti

**Prefab:** Vi kommer börja montage av stomresning. Elementen kommer transporteras till arbetsplatsen med lastbilar så ökade leveranser kommer ske till bygget. Nio våningar ska monteras vilket sker under flera månaders tid.

**Byggnadsarbeten:** Under vecka 32 kommer det påbörjas arbeten med rivning av en betongvägg på plan 98 i kulverten mot Diagnosvägen. Provisorisk vägg och sluss kommer monteras som skydd för buller och damm. Under v. 33 rivs väggen och därefter byggs en ny provisorisk vägg och intransportväg in till arbetsplatsområdet.

**Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Stefan Carlsson, projektledare, 0722-02 15 98, stefan.carlsson@vgregion.se

Jenny Bratberg, projektledare, 0761-45 38 11, jenny.bratberg@vgregion.se

Jonas Riedel, byggledare, 076-880 39 52, jonas.riedel@karlanders.se

Liza Hermansson, projektingenjör, 070-271 96 74,

[liza.hermansson@vgregion.se](mailto:liza.hermansson@vgregion.se)

**Entreprenör:** K21 Entreprenad

Arbetschef: Magnus Fhager

Platschef: Fredrik Södergren

Entreprenadingenjör: Maria Olander

Arbetsledare: Simon Lundgren



## Projektnyheter Ny fasad CK

För att förbättra inneklimatet, energiförbrukningen och utseendet på huset så kommer vi tilläggsisolera fasaden, byta fönster och bygga ny fasad på CK högd. Även taket kommer bytas. Södra högdelen kommer färdigställas först, därefter utförs norra högdelen. Entreprenaden beräknas vara klar i sin helhet i Q4 2025.

### Omgivningspåverkan

Det kommer borras i ytterväggarna i omgångar och det kommer låta inne på avdelningarna.

Fönstren kommer bytas och nya fönsterbänkar ska monteras. Det görs inifrån, och hantverkare kommer arbeta i de rummen med fönster. I samband med fönsterbytet kommer även radiatorerna bytas. Arbetet beräknas ta 6 dagar per rum, och under den tiden kan rummet inte nyttjas.

Takbytet ska inte påverka verksamheten.

## Status just nu

### Juni

Fasadarbeten och fönsterbyte pågår löpande på både östra och västra sidan av Centralkliniken, etapp 3 och 4. Innergårdarna vid etapp 3 och 4 kommer vara avstängda under våren.

Taket på norra högdelen tilläggsisolerar under våren och sommaren.

Skärmtaket till den nya bårhusentrén färdigställs i juni.


### Aktuellt kommande månader

### Juli

Projektet har semesterstängt i juli. Mindre arbeten kan dock pågå.

### Augusti

Fasadarbeten kommer pågå på etapp 3 och 4



## **Kontakt**

### **Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Anton Fredriksson, Projektledare, 0762-918336,  
[anton.fredriksson@vgregion.se](mailto:anton.fredriksson@vgregion.se)

Kalle Jarnebrink, projektledare, 0705934965, [kalle.jarnebrink@sweco.se](mailto:kalle.jarnebrink@sweco.se)

Mariana Karlsson, Byggledare, 0708-326578, [mariana.karlsson@sweco.se](mailto:mariana.karlsson@sweco.se)

### **Entreprenör:**

RA Bygg AB

Platschef: Dennis Reinhamre, [dennis.reinhamre@rabygg.com](mailto:dennis.reinhamre@rabygg.com)