

Projektnyheter CK  
2025-08-08



## Projektnyheter Centralkliniken vecka 33-34

I detta informationsbrev samlar vi information om kommande aktiviteter i följande projekt:

- **CK Ny fasad**
- **MiV, Verksamhetsanpassning**
- **IVA/HBO**
- **Nytt ställverk CK**
- **CK trapphus E, dörrbyte**

# CK Ny fasad

## Aktuellt vecka 33-34

### Etapp 1:1

- Fasadarbeten vid mötet mot etapp 4:3

### Etapp 2:2

- Arbeten med nytt skärmtak för bårhusentrén.

### Etapp 3:1, 3:2, 3:3 (innergård fysioterapin)

- Kompletterande fasadarbeten
- Takarbeten lågdelstak.
- Kompletterande markarbeten

### Etapp 4:1 (Gavel vid huvudentré)

- Fönstermontage
- Fasadarbeten

### Etapp 4:2

- Fönsterbyten påbörjas torsdag vecka 33.
- Sanering

### Etapp 4:3

- Fasadarbeten

Planerat slutdatum för fasadprojektet är december 2025.

## Omgivningspåverkan

Ljudliga arbeten sker kl. 13-16 enligt nedan.

### Generellt:

- Kort avstängning av el kan ske i samband med fönsterbyten. Berörda informeras.

### Etapp 4:1 (Huvudentré)

-

### Etapp 4:2

- Innergården vid kafét stängs t.o.m november 2025.
- Saneringsarbeten påbörjas. Fönster ska hållas stängda.

### Etapp 4:3

- Innergården utanför kyrkans lokaler stängs t.o.m. september 2025

### Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Mariana Karlsson, byggledare, 0708-32 65 78, [mariana.karlsson@sweco.se](mailto:mariana.karlsson@sweco.se)

Kalle Antoine Jarnebrink, Projektledare, 070-593 49 65,

[kalle.jarnebrink@sweco.se](mailto:kalle.jarnebrink@sweco.se)

### Kontakt Entreprenörer

Dennis Reinhamre, RA Bygg, 0707 23 73 04, [dennis.reinhamre@rabygg.com](mailto:dennis.reinhamre@rabygg.com)

För akuta händelser vardagar kl.07-16: **0704-147027**

## **MIV, verksamhetsanpassning**

### Aktuellt vecka 33-34

Inga arbeten sker under v33-35.

Nu pågår planering för Arbetsterapin och Fysioterapin v.36.  
Planerad sluttid för projektet är första kvartalet 2026.

### Omgivningspåverkan

Arbetet innebär att man gör lokala anpassningar med skåp och hyllor. Vissa transporter av material till och från arbetsområdet kan ta plats i korridorer men skall inte vara långvarigt utan försvinner samma dag. Berörd verksamhet informeras.

#### **Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Jesper Hertzman, Projektledare, 0702 38 58 21,

[Jesper.Hertzman@karlanders.se](mailto:Jesper.Hertzman@karlanders.se)

#### **Kontakt Entreprenörer**

Mikael Sandblom, platschef, 0733 37 41 75, [mikael.sandblom@peab.se](mailto:mikael.sandblom@peab.se)

Västfastigheters Kundtjänst [www.vastfastigheter.se](http://www.vastfastigheter.se)

## IVA/HBO

### Aktuellt vecka 33-34

Grundläggningsarbetet är åter i gång efter några veckors uppehåll under sommaren. Utvändigt kommer man närmsta veckorna se hur schaktarbetet intensifieras och gropen för det nya huset blir djupare allt eftersom. Lite längre fram kommer spont maskinen tillbaka för att sponta bla ett hisschakt som ligger djupt ner i schakten. Parallellt pågår schaktarbeten och montage av stora balkar på insidan av sponten, det ger ytterligare förstärkning som håller emot massorna på utsidan av gropen när man jobbar sig djupare och djupare ner. I montaget av balkar ingår det mycket svetsarbeten och hel del lyft av material.

På ytan söder om CK´s kortsida startar nu formning och armering för att kunna utföra de första betonggjutningarna i projektet. Första gjutningen av betongfundament kommer att göras under v 33.

På plan 00 pågår rivningsarbetena fortsatt, väggar och installationer rivs och går ut via den nya öppningen i östra fasaden på CK. I aktuell period kommer arbetet med att bygga upp nya väggar påbörjas

### Omgivningspåverkan

Utomhus märks höga ljudnivåer från borring av stag och samt att lastning av schaktbilar. Mätning sker kontinuerligt på både buller och vibration och stäms av i projektledningen för att säkerställa att uppsatta gränsvärden hålls.

Invändigt på plan 00 kommer ljudnivån ligga på en relativt hög nivå under denna period. Mattstrippning och golvslipning pågår på plan 00 under v 33 & 34. Väggar och installationer rivs ner och för närmast angränsande plan kommer stomljud att märkas av.

#### **Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Kristoffer Lind, Projektledare, 0722-08 85 58, [kristoffer.lind@vgregion.se](mailto:kristoffer.lind@vgregion.se)

Emma Westerberg, Projektledare, 0722-01 05 72,

[emma.westerberg@vgregion.se](mailto:emma.westerberg@vgregion.se)

Jesper Hertzman, Byggledare, 0702-38 58 21, [jesper.hertzman@karlanders.se](mailto:jesper.hertzman@karlanders.se)

#### **Kontakt Entreprenörer**

Henrik Lindström, Platschef, 010-448 18 41, [henrik.lindstrom@skanska.se](mailto:henrik.lindstrom@skanska.se)

## Nytt ställverk CK

Med ombyggnationen av ställverket avser man att uppnå en redundant och robust elförsörjningen. Projektet planeras färdigställas Q4 2026.

### Aktuellt vecka 33-34

Plan 98 - Arbete med nya väggar samt demontering.

Plan 99-09 – Fortsatt arbete med att komplettera med kanalisation ovan undertak samt kabeldragning.

### Omgivningspåverkan

Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

#### **Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Johan Ekstrand, Projektledare, 0722 36 33 58, [johan.ekstrand@vgregion.se](mailto:johan.ekstrand@vgregion.se)

Maria Nikolic, Projektledare, 0722 00 98 67, [maria.nikolic@vgregion.se](mailto:maria.nikolic@vgregion.se)

#### **Kontakt Entreprenörer**

Lars Börjesson, Projektledare, 0340-64 14 55, [lars@elektro-emanuel.se](mailto:lars@elektro-emanuel.se)

## CK trapphus E, dörrbyte

Inom ramen för planerat underhåll kommer ett antal dörrar i anslutning till trapphus E i CK att bytas ut. Projektet genomförs i syfte att förbättra funktion, tillgänglighet och brandsäkerhet i området.

Arbetet är planerat att inledas vecka 34 och kommer att pågå under hösten 2025. Projektet omfattar utbyte av flera befintliga dörrar i och omkring trapphus E.

Tider för respektive dörr kommer sättas upp på respektive plats och veckobrev kommer skickas ut till berörda i projektet.

### Syfte och mål med projektet

Att höja säkerhetsnivån, förbättra tillgängligheten och modernisera dörrmiljön i trapphusområdet genom ett samlat utbyte av äldre dörrar.

#### **Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service**

Joel Lindström, Projektledare, Västfastigheter – Bygg och förvaltning  
076-400 35 31, [joel.lindstrom@vgregion.se](mailto:joel.lindstrom@vgregion.se)

#### **Kontakt Entreprenörer**

Mikael Johansson, Platschef, 072-559 31 81, [Mikael.johansson@k21.se](mailto:Mikael.johansson@k21.se)