

Projektnyheter CK
2025-08-15



Projektnyheter Centralkliniken vecka 34-35

I detta informationsbrev samlar vi information om kommande aktiviteter i följande projekt:

- **CK Ny fasad**
- **MiV, Verksamhetsanpassning**
- **IVA/HBO**
- **Nytt ställverk CK**
- **CK trapphus E, dörrbyte**

CK Ny fasad

Aktuellt vecka 34-35

Etapp 1:1

- Fasadarbeten vid mötet mot etapp 4:3

Etapp 2:2

- Arbeten med nytt skärmtak för bårhusentrén.

Etapp 3:1, 3:2, 3:3 (innergård fysioterapin)

- Kompletterande fasadarbeten
- Takarbeten lågdelstak.

Etapp 4:1 (Gavel vid huvudentré)

- Fönstermontage
- Fasadarbeten

Etapp 4:2

- Fönsterbyten pågår.
- Sanering

Etapp 4:3

- Fasadarbeten

Planerat slutdatum för fasadprojektet är december 2025.

Omgivningspåverkan

Ljudliga arbeten sker kl. 13-16 enligt nedan.

Generellt:

- Kort avstängning av el kan ske i samband med fönsterbyten. Berörda informeras.

Etapp 4:1 (Huvudentré)

-

Etapp 4:2

- Inngården vid kafét stängs t.o.m november 2025.
- Saneringsarbeten påbörjas. Fönster ska hållas stängda.

Etapp 4:3

- Inngården utanför kyrkans lokaler stängs t.o.m. september 2025

Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Mariana Karlsson, byggledare, 0708-32 65 78, mariana.karlsson@sweco.se

Kalle Antoine Jarnebrink, Projektledare, 070-593 49 65,

kalle.jarnebrink@sweco.se

Kontakt Entreprenörer

Dennis Reinhamre, RA Bygg, 0707 23 73 04, dennis.reinhamre@rabygg.com

För akuta händelser vardagar kl.07-16: **0704-147027**

MIV, verksamhetsanpassning

Aktuellt vecka 34-35

Inga arbeten sker under v33-35.

Nu pågår planering för Arbetsterapin och Fysioterapin v.36.
Planerad sluttid för projektet är första kvartalet 2026.

Omgivningspåverkan

Arbetet innebär att man gör lokala anpassningar med skåp och hyllor. Vissa transporter av material till och från arbetsområdet kan ta plats i korridorer men skall inte vara långvarigt utan försvinner samma dag. Berörd verksamhet informeras.

Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Jesper Hertzman, Projektledare, 0702 38 58 21,

Jesper.Hertzman@karlanders.se

Kontakt Entreprenörer

Mikael Sandblom, platschef, 0733 37 41 75, mikael.sandblom@peab.se

Västfastigheters Kundtjänst www.vastfastigheter.se

IVA/HBO

Aktuellt vecka 34-35

- **Schaktarbeten** för ny huskropp pågår, just nu med mjuka massor. Bergschakt kommer senare.
- **Spontmaskin** återkommer lite längre fram för att sponta, bl.a. ett djupt hisschakt.
- **Montage av balkar**, som ytterligare förstärkning mot massor, pågår parallellt med schaktning och inkluderar svetsning samt materiallyft.
- **Formning och armering** söder om CK:s kortsida för första betonggjutningar.
- **Rivningsarbeten på plan 00** går mot avslut – mattor tas bort och golv slipas.
- **Väggmontage och håltagning** på västra sidan mot våning 99 för nya avlopp. Detta arbete är detaljplanerat med berörd verksamhet.

Omgivningspåverkan

- **Utomhus:** Höga ljud från borring och lastning. Buller och vibrationer mäts kontinuerligt för att säkerställa att uppsatta gränsvärden hålls.
- **Inomhus (plan 00):** Hög ljudnivå från mattstrippning och golvslipning, påverkar angränsande verksamheter.

Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Kristoffer Lind, Projektledare, 0722-08 85 58, kristoffer.lind@vgregion.se

Emma Westerberg, Projektledare, 0722-01 05 72,

emma.westerberg@vgregion.se

Jesper Hertzman, Byggledare, 0702-38 58 21, jesper.hertzman@karlanders.se

Kontakt Entreprenörer

Henrik Lindström, Platschef, 010-448 18 41, henrik.lindstrom@skanska.se

Nytt ställverk CK

Med ombyggnationen av ställverket avser man att uppnå en redundant och robust elförsörjningen. Projektet planeras färdigställas Q4 2026.

Aktuellt vecka 34-35

Plan 98 - Arbete med nya väggar samt demontering.

Plan 99-09 – Fortsatt arbete med att komplettera med kanalisation ovan undertak samt kabeldragning.

Omgivningspåverkan

Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Johan Ekstrand, Projektledare, 0722 36 33 58, johan.ekstrand@vgregion.se

Maria Nikolic, Projektledare, 0722 00 98 67, maria.nikolic@vgregion.se

Kontakt Entreprenörer

Lars Börjesson, Projektledare, 0340-64 14 55, lars@elektro-emanuel.se

CK trapphus E, dörrbyte

Inom ramen för planerat underhåll kommer ett antal dörrar i anslutning till trapphus E i CK att bytas ut. Projektet genomförs i syfte att förbättra funktion, tillgänglighet och brandsäkerhet i området.

Arbetet är planerat att inledas vecka 34 och kommer att pågå under hösten 2025. Projektet omfattar utbyte av flera befintliga dörrar i och omkring trapphus E.

Tider för respektive dörr kommer sättas upp på respektive plats och veckobrev kommer skickas ut till berörda i projektet.

Syfte och mål med projektet

Att höja säkerhetsnivån, förbättra tillgängligheten och modernisera dörrmiljön i trapphusområdet genom ett samlat utbyte av äldre dörrar.

Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Joel Lindström, Projektledare, Västfastigheter – Bygg och förvaltning
076-400 35 31, joel.lindstrom@vgregion.se

Kontakt Entreprenörer

Mikael Johansson, Platschef, 072-559 31 81, Mikael.johansson@k21.se