



Projektnyheter och omgivningspåverkan Östra sjukhuset

Projektnyheter Östra sjukhuset – september-november 2025

För närvarande genomförs flera byggprojekt på Östra sjukhuset som påverkar tillgänglighet och framkomlighet. Nedan följer en uppdatering.

Läs även SU:s [nyhetsbrev om bygg- och lokalfrågor](#)

Information om projekten på CK skickas separat i samlat nyhetsbrev varje vecka, dessa återfinns på webbplatsen [VGR fastigheter](#).

Allmänt läge på tomten

De pågående projekten påverkar såväl verksamhet som framkomlighet på området. Information om projekten skickas ut månadsvis vid behov tillsammans med en karta med markerade byggområden. Nedan följer en övergripande lista med kort info över de större projekten som är under produktion. Alla projekt i listan har inte någon större omgivningspåverkan med är medtagna för er kännedom. Ta kontakt med berörd projektledare om du önskar ytterligare information.

11714 – KK, Kvinnokliniken, förlossning och neonatal, etapp 2

Etapp 2 (byggentreprenad) startade 4 augusti 2025. Projektet beräknas vara klart i sin helhet Q2 2028. Veckobrev skickas ut inom projektet till berörda intressenter. [Månadsbrev för projektet återfinns längre bak i detta projektnyhetsbrev.](#)

Syfte och mål med projektet: Ny vårdbyggnad för att säkra framtidens förlossnings- och neonatalvård.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Stefan Carlsson, projektledare, 0722021598, stefan.carlsson@vgregion.se
Jenny Bratberg, projektledare, 0761453811, jenny.bratberg@vgregion.se

11541 – KK, Kvinnokliniken, plan 4–6 – Pendelbyte OP2

Projekt klart.

Syfte och mål med projektet: För att säkra drift av kvinnoklinikens operationssalar kommer en renovering och uppdateringen av teknisk utrustning att utföras. Projektet avser pendelbyte och upprustning av 6 operationssalar.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Conny Olsson, Projektledare, 0707606818, conny.olsson@sweco.se

67468 – BK akutentré, Markupprustning

Ytan framför BK akutentré där parkeringsplatser för korttid samt där tidigare paviljong 4 stått rustas upp inom ramen för planerat underhåll.

Markupprustning pågår från v 30 tom v 37. Första delen av arbetet avser asfaltering av markytan där tidigare paviljonger stått samt linjemåla nya parkeringsplatser. Arbetet innefattar även plattsättning för att utöka gångbanan fram till entrén, samt få till en sittyta med växter i anslutning till gräsytan vid gångväg mellan BK akutentré och P-huset.

Syfte och mål med projektet: Rusta upp markyta för att öka livslängden och samtidigt få till en bättre vändyta för ambulansen med långsgående parkeringsplatser.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Ebba Ericson, projektledare, 073-598 29 91, ebba.ericson@vgregion.se

11851 – BK, Barnkliniken, höjning av sänghiss

Entreprenad pågår för höjning av en sänghiss som ska betjäna plan 7. Arbetet innefattar att tillskapa en hisshall på plan 7, ny hisstopp på taket samt ändringar i hissmaskinsrummet. Projektet beräknas vara klart till hösten 2025. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten, men kommer under en period stänga av ena sänghissen.

Syftet med projektet: är att få en hiss som betjänar plan 7, då endast hiss går till plan 6, detta är för att skapa god arbetsmiljö för transporter av gods.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Lisa Jerrhagen, 0765-314438, lisa.jerrhagen@vgregion.se

11305 – BK, Barnkliniken – Takrenovering lågdal

Projekt är klart med reservation för sedum som eventuellt planeras att läggas sent Q3 på de svarta ytorna, beslut ej taget än.

Syfte och mål med projektet: Att förstärka taket på lågdelen av BK, samt göra en energiuppgradering. Taket tilläggs-isoleras samt förstärks med trp-plåt samt nytt tätskikt och sedumtak på Hus B (se bild ovan). Byte av fasadmateriel ner till överkantfönster ingår också i renoveringen.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Pär Witzell, projektledare, 0733619555, par.witzell@karlanders.se

12001 – CK, Centralkliniken - Trapphus E, dörrbyte

Inom ramen för planerat underhåll kommer ett antal dörrar i anslutning till trapphus E i CK att bytas ut.

Arbetet är planerat att inledas vecka 37 och kommer att pågå under hösten 2025.

Projektet omfattar utbyte av flera befintliga dörrar i och omkring trapphus E.

Tider för respektive dörr kommer sättas upp på respektive plats och veckobrev kommer skickas ut till berörda i projektet.

Syfte och mål med projektet: Att höja säkerhetsnivån, funktionen, förbättra tillgängligheten, brandsäkerheten och modernisera dörrmiljön i trapphusområdet genom ett samlat utbyte av äldre dörrar.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Joel Lindström, Projektledare, 0764003531, joel.lindstrom@vgregion.se

11427 – CK, Centralkliniken - Nytt ställverk CK

Entreprenad pågår och beräknas vara klar under Q3/Q4 2026. Projektet arbetar med kanalisation och kabeldragning ovan undertak plan 99-09. Projekt kommer byta ställverk samt installera ny elkraftsinfrastruktur från ställverk plan 98 till plan 09 i form av kanalskenor och nya kraftmatningar ut till elcentraler i nord och syd på alla plan. Detta projekt kommer ingå i det gemensamma nyhetsbrevet för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömavbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Johan Ekstrand, projektledare, 0722363358, johan.ekstrand@vgregion.se

10969 – CK, Centralkliniken – Ny fasad

Entreprenad pågår och beräknas vara klar Q4 2025. Detta projekt ingår i ett gemensamt nyhetsbrev för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter.

Syfte och mål med projektet: Att förbättra inneklimatet för verksamheten, samt minska energiförbrukningen och förbättra utseendet på huset. Fasaden kommer tilläggsisoleras, fönster kommer bytas och ny fasad kommer byggas på CK högdal. Även taket kommer bytas. Projektet är en del av regionens mål om att halvera energiförbrukningen till 2030.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Kalle Jarnebrink, projektledare, 0705934965, kalle.jarnebrink@sweco.se

11407 – CK, Centralkliniken, IVA/HBO

Entreprenad pågår och projektet beräknas vara klart i sin helhet under Q2 2028. Projektet kommer ha en stor omgivningspåverkan på tomten.

[Månadsbrev för projektet återfinns längre bak i detta projektnyhetsbrev.](#)

Detta projekt ingår också i det gemensama nyhetsbrev för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter.

Syfte och mål med projektet: Projektet kommer att vara ett viktigt steg i att bygga ut och modernisera Östra Sjukhuset. Det kommer att vara en del i att bygga ett robustare sjukhus som klarar framtida utmaningar. De nya lokalerna kommer att inrymma en intensivvårdsavdelning och en tryckkamaravdelning anpassat till framtida behov. Östra Sjukhuset kommer att öka kapaciteten för kombinerad intensivvård och tryckkamarbehandling både för regionen och på riksnivå. De nya lokalerna kommer att erbjuda en vårdmiljö som blir en attraktiv arbetsplats och ger möjlighet till avancerad forskning. Patienten sätts i fokus då transporter minimeras genom att lokalisera behandlingsresurser på samma plan och i närheten av varandra.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Kristoffer Lind, projektledare nybyggnad, 0722088558,
kristoffer.lind@vgregion.se

Emma Westerberg, projektledare ombyggnad, 0722010572,
emma.westerberg@vgregion.se

11278 – Övergripande sprinkler etapp 7.4 (MC, IK, KK, BK, CK) plan 98 och 99

Entreprenaden planeras att startas upp under Q3 2025. Upphandling pågår. Detta projekt kommer behöva ha tät dialog med verksamheten. Nyhetsbrev kommer att skickas ut inom projektet till berörda intressenter gällande åtgärder med omgivningspåverkan inom framförallt plan 99. Projektet omfattar utbyggnad av sprinklerinstallationer i plan 98 och 99, samt sprinklermatning upp i schakt och trapphus. I samband med sprinklerinstallationer rustas undertak och belysning upp i plan 99. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Bygga ut sprinklerinfrastruktur för att förbättra brandsäkerhet samt underlätta för framtida påkopplingar på sprinklersystemet.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Kristoffer Sideby, projektledare, 0767641316, kristoffer.sideby@ramboll.se

67510 – IK, Infektionskliniken, samtliga plan, Ommärkning el kategorifärger

Projekt klart.

Syfte och mål med projektet: Ommärkning av kategorifärger el för att erhålla en regiongemensam struktur enligt ny märkningsprincip.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Ebba Ericson, projektledare, 073-598 29 91, ebba.ericson@vgregion.se

11750 – MC, Maskincentralen, takplan

Takreovering av Maskincentralen är pausad pga konkurs hos entreprenör.

Syfte och mål med projektet: Förlänga livslängden på taket för MC genom nytt fall, komplettering av brunnar och nytt tätskikt. Byggnation av en ny terrass i anslutning till matsal för projektkontor/drift sker i samband med projektet.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Lars Carlsson, projektledare, 070-35 30 533, lars.carlsson.2@wsp.com

11276 – SH, Servicehuset, nytt ställverk

Projekt klart.

Syfte och mål med projektet: Att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Johan Ekstrand, projektledare, 0722363358, johan.ekstrand@vgregion.se

11645 – Borrhålslager

Entreprenaden påbörjades i juli med utvändiga arbeten med borring i parken samt schaktarbeten över parkeringen bakom SH. Parkeringsplatserna förväntas återställas i mitten av oktober. Borring av borrhål i parken förväntas pågå fram till december. Invändiga arbeten inne i MC startade under augusti och projektet i sin helhet kommer att pågå med olika intensitet fram till och med juni 2026.

Syfte och mål med projektet: Borrhålslagret ska kopplas till det befintliga tomtöverskridande värmeåtervinningssystemet och på så sätt möjliggöra värmeåtervinning mellan sommar- och vintersäsong för hela fastighetsobjektet, i syfte att minska mängden köpt energi. Sammankoppling mellan borrhålslagret och värmeåtervinningssystemet medför att samlingsledningar från borrhål förläggs i mark och dras igenom befintliga byggnader. Installation av en ny energicentral med kylvärmepumpar och kylmedelkylare ingår också i entreprenaden. Entreprenaden avser även återställande och upprustning av sjukhusparken efter driftsättning av det tekniska systemet.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Mikael Johansson, 0707321256, mikael.s.johansson@vgregion.se

11113 – Sop- och tvätt

Entreprenad är klar med huvuddel 2 (CK, IK, KK, BK, TBS) och inväntar nu att få komma i gång med sista etappen som är FoN som preliminärt startar upp under Q4 2025. Tidpunkt för uppstart av arbetet i IVA/HBO är ej inplanerat än. Entreprenad beräknas vara klar i sin helhet 2027. Nyhetsbrev skickas ut vid behov inom projektet till berörda intressenter. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Installation av nytt sop- och tvättsystem för att effektivisera och förenkla hanteringen av sop- och tvätt för både verksamhet och internservice.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Robert Thorn, projektledare, 0722450636, robert.thorn@vgregion.se

11425 – ÖS 4230 Nytt ställverk IK

Syfte och mål med projektet: Att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömavbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

Arbetet beräknas pågå till Q4 2026.

Kontakt

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Johan Ekstrand, projektledare, 0722363358, johan.ekstrand@vgregion.se

Kontaktuppgifter finns i anslutning till respektive projekt. För allmänna frågor kontakta [kundtjänst på VGR Fastigheter](#).



Projektnyheter IVA/HBO

Entreprenaden pågår och beräknas vara klar Q2 2028.

Omgivningspåverkan

Status just nu

Invändigt pågår arbeten med rivning och uppbyggnad av ny planlösning för plan 00.

Utvändigt pågår schaktarbeten och förberedande arbeten inför start av betonggjutningar. Utbyggnad av bodetablering pågår just nu.

Aktuellt kommande månader

September

Invändigt kommer arbeten med uppbyggnad av ny planlösning att fortgå under hösten på plan 00. Arbeten som sker är rivning, slipning, håltagning och uppbyggnad med nya väggar och installationer. Det förekommer också arbeten som påverkar andra våningsplan. Dessa arbeten görs i samråd och planering med berörda verksamheter.

Utvändigt pågår arbeten med schaktning, spont- och pålningsarbeten, armering och start av betonggjutningar. Man kommer starta med gjutningar i den södra delen av byggområdet, tillbyggnationen av befintliga centralkliniken.

Oktober

Invändigt kommer arbeten med uppbyggnad av ny planlösning att fortgå under hösten på plan 00. Arbeten som sker är håltagning och uppbyggnad med nya väggar och installationer. Det förekommer också arbeten som påverkar andra våningsplan. Dessa arbeten görs i samråd och planering med berörda verksamheter. Preliminärt från oktober kommer demontering av burspråk i söder av centralkliniken att påbörjas för att förbereda anslutning av tillbyggnaden.

Utvändigt pågår arbeten med schaktning, spont- och pålningsarbeten, armering och betonggjutningar. Det förekommer mycket transporter via lastbil till och från arbetsplatsen.

November

Invändigt kommer arbeten med uppbyggnad av ny planlösning att fortgå under hösten på plan 00. Arbeten som sker är håltagning och uppbyggnad med nya väggar och installationer. Det förekommer också arbeten som påverkar andra våningsplan. Dessa arbeten görs i samråd och planering med berörda verksamheter. Preliminärt kommer demontering av burspråk i söder av centralkliniken att pågå, detta för att förbereda anslutning av tillbyggnaden.

Utvändigt pågår arbeten med schaktning, armering och betonggjutningar. Det förekommer mycket transporter via lastbil till och från arbetsplatsen.

Projektledning, Fastighet, stöd och service

Kristoffer Lind, Projektledare, 0722-08 85 58,
kristoffer.lind@vgregion.se

Emma Westerberg, Projektledare, 0722-01 05 72,
emma.westerberg@vgregion.se

Jesper Hertzman, Byggledare, 0702-38 58 21,
jesper.hertzman@karlanders.se

Entreprenör: Skanska

Henrik Lindström, Platschef, 010-448 18 41, henrik.lindstrom@skanska.se



Projektnyheter-östra sjukhuset september-november 2025

Arbetet med byggnation av ny vårdbyggnad för förlossning och neonatal pågår. Arbetet beräknas vara klart till sommaren 2028.

Omgivningspåverkan

Arbetet påverkar framkomligheten på Östratomten. Se information på webbsidan för [VGR fastigheter](#)

- Genomfart för biltrafik via Rondvägen är avstängd.
- Enbart passage för gångtrafikanter mellan arbetsområdet och Centralkliniken. Cykel ska ledas.
- Cykelväg genom sjukhusområdet är avstängd.

Status just nu

Stomme monteras på hela huset. Plan 00 börjar ta form. Ytterskalets väggar har kommit upp runt huset där man ser fasadens färdiga yta i form av terrazzo.

Även icke bärande väggar i mitten på huset samt pelare och smide monteras. En våning i taget görs och tar ca 3–4 veckor. Huset består av totalt 9 våningar ovan mark.

Det kommer dagliga transporter med stomelement till byggarbetsplatsen.

Två tornkranar lyfter dessa element på plats.

Betonghålltagningar utförs på källarvåningarna.



Bild 1 - Plan 00

Aktuellt kommande månader

September

Stomresningen av prefab-element kommer att fortsätta. Plan 01 & 02 monteras under denna månad. Transporterna kommer ske dagligen i samma takt som tidigare.

Betonghålltagningar för kommande installationer kommer att utföras på plan 98 och 99.

Oktober

Fortsättningsvis utför vi stomresning. Plan 03 & 04 monteras under denna månad. Transporterna kommer ske dagligen i samma takt som tidigare.

Fasadställning kommer monteras på husets gavlar allt eftersom huset byggs på höjden.

Montage av glaspartier på östra sidan mot Kvinnokliniken startar samt fönstermontage sker under denna period.

Installationer av fjärrkyla & fjärrvärme sker liksom installation av sprinkler.

November

Stomresning fortsätter. Plan 05 monteras under denna månad. Transporterna kommer ske dagligen i samma takt som tidigare.

Fasadställning fortsätter att monteras. Montage av glaspartier på östra sidan mot Kvinnokliniken kommer vara i gång. Fönstermontage kommer också utföras och sker ett plan i taget från fasadställningen. I samband med detta görs arbeten med plåtomfattningar.

Installationer av fjärrkyla & fjärrvärme sker liksom installation av sprinkler. Även installation av medicinska gaser och ventilation kommer att pågå.

Projektleddning, Fastighet, stöd och service

Stefan Carlsson, projektledare, stefan.carlsson@vgregion.se

Jenny Bratberg, projektledare, jenny.bratberg@vgregion.se

Jonas Riedel, byggledare, jonas.riedel@karlanders.se

Magnus Johansson, byggledare, magnus.johansson@karlanders.se

Entreprenör: K21 Entreprenad

Arbetschef: Magnus Fhager

Platschef: Fredrik Södergren

Entreprenadingenjör: Maria Olander

Arbetsledare: Simon Lundgren