

Projektnyheter och omgivningspåverkan nya växthus och besökscentrum Botaniska trädgården i Göteborg



Byggprojekt, Botaniska trädgården 2026

Nya växthus och ett besökscentrum ska ge trädgårdens besökare en attraktiv upplevelse när som helst under året. De nya växthusen är viktiga för att ytterligare stärka trädgårdens starka nationella och internationella roll inom forskning och folkbildning. Projektet genomförs i flera etapper under åren 2021–2028. Nya växthus- och besökscentrum beräknas öppna för allmänheten 2030.

För aktuell karta över området, [Se länk](#)

Omgivningspåverkan april och maj

- Montering av vägräcke utmed gabionmuren kommande veckor kan komma att medföra störande ljud.

Generell omgivningspåverkan:

- Större transporter sker kontinuerligt till arbetsplatsen under tiden som verksamhetens flytt pågår, maj-augusti.
- Fanny Grens väg avstängd för besökare vardagar kl. 06:45-16:15.

Nya växthus och besökscentrum etapp 2–3



Figur 1. Vy mot söder

Aktuell status för byggproduktion

Växthuset etapp 2 har nu fått en godkänd slutbesiktning och är överlämnat till förvaltningen VGR. Det kvarstår utvändiga markarbeten som färdigställs under resterande delen av april månad. Kommande veckor skall man bland annat montera vägräcke längs gabionmuren vid den nya försörjningsvägen vilket kan medföra störande, bullrande ljud. Parallellt med utvändiga markarbeten pågår fortsatt arbete inne i växthuset med att åtgärda kvarstående besiktninganmärkningar. Verksamhetens växtflytt startar i början av maj och pågår under hela sommaren. Under flyttperioden sker kontinuerligt större transporter till och från växthuset. I september påbörjas den tredje och sista etappen av byggprojektet där det första momentet är rivning av de kvarvarande befintliga växthusen.



Figur 2. Grindar på plats och ny transportväg asfalterad



Figur 3. Återbrukad kalkstenstrappa

Fanny Gréns väg avstängd för allmänhet vardagar kl. 06.45-16.15

Körgrindar längs Fanny Gréns väg är monterade för att skilja på flödet av besökare och byggtrafik. Allmänheten hänvisas till spång eller alternativa stigar för att ta sig från entréområdet upp till resten av trädgården. Fanny Gréns väg kommer att vara öppen under helger och kvällar.

Kontakt

För allmänna frågor om projektet: Nyavaxthus@vgregion.se

För arbete inom projektet Nya växthus och besökscentrum et 2-3:

Byggherre: VGR, Västfastigheter Bygg och förvaltning

Verksamhet: Göteborgs Botaniska Trädgård

Entreprenör: Peab Sverige AB

Övriga projekt i Botaniska trädgården

Återställning efter vattenläcka i Roten.

Tider: Arbetet beräknas pågå till och med vecka 39.

Entreprenör: Peab

Omfattning: Rivning, sanering, torkning och återställning efter vattenskada i Roten. Arbetet omfattar demontering av installationer, rivning av skadade byggnadsdelar, torkinsatser samt fullständig återuppbyggnad inklusive återmontering av installationer, mattläggning, målning och övriga ytskiktsåtgärder.

Kontaktperson: Gabriel Augustin, Projektledare för Västfastigheter
gabriel.augustin@wsp.com

Utvändig renovering restaurang Paviljongen

Tider: Arbetet beräknas pågå från och med vecka 22 till och med september.

Entreprenör: K21

Omfattning: Renovering klimatskal på restaurang paviljongen inkl målning av fasadpaneler, fönster, dörrar samt plåttak, tillsammans med murningsarbeten. Byggdelen inkluderar borttagning av befintlig rinnande fog i dörrfönster samt installation av tre nya dörrar. Vidare monteras ett nytt glasparti på sydsidan.

Utöver detta ingår byte av bottenstycke på tre fönster, byte av glaslistor, överstycke till ett fönster, samt omfattande fasadarbeten med byte panel och bärläkt. Arbetet inkluderar även plåtbeklädnad dörrar och fönsterpartier, fogning av sockel och dörrfönster samt material och montage av fem dörrstängare och en dörrautomatik

Kontaktperson: Gabriel Augustin, Projektledare för Västfastigheter
gabriel.augustin@wsp.com

Visningsväxthus

Tider: Markarbete beräknas pågå från och med vecka 19 till och med vecka 27. Växthusmontage startar i mitten av augusti. Arbetet beräknas pågå och vara klara under senast vecka 36.

Entreprenör: HTE

Omfattning: Ett nytt visningsväxthus skall uppföras i kulturträdgårdarna i höjd med Stallet.

Kontaktperson: Charlotta Karlsson, Projektledare Västfastigheter
charlotta.bogya.karlsson@vgregion.se



Figur 4. Rödmarkering visar "footprint" på det nya visningsväxthuset

Renovering Stolpboden

Tider: Arbetet startar 22 april och beräknas pågå till och med vecka 23.

Entreprenör: Sjövalla byggservice

Omfattning: Rötskadade delar på fasaden kommer att bytas och fasadmålning görs runtom. Invändigt byts trappan som leder upp till ovanvåningen. Behov av ett arbetsfordon vid arbetsområdet, denna parkeras på baksidan av Stolpboden.

Kontaktperson: Charlotta Karlsson, Projektledare Västfastigheter
charlotta.bogya.karlsson@vgregion.se



Figur 5. Bilden visar trafikflöde och P-plats för arbetsfordon

Fasadrenovering Alpstugan

Tider: Arbetet påbörjas i slutet av april och pågår till och med vecka 27

Entreprenör: Sjövalla Byggservice

Omfattning: Rötskadade delar på fasaden kommer att bytas och fasadmålning görs runtom. Ett fönster byts.

Kontaktperson: Charlotta Karlsson, Projektledare Västfastigheter
charlotta.bogya.karlsson@vgregion.se



Figur 6. Alpstugan som ska renoveras