

Projektnyheter CK
2025-02-07



Projektnyheter Centralkliniken vecka 07-08

I detta informationsbrev samlar vi information om kommande aktiviteter i följande projekt:

- **CK Ny fasad**
- **Arbeten i korridor/kulvert plan 99**
- **Anpassning av besöksparkering P1**
- **MiV, Verksamhetsanpassning**

CK Ny fasad

Aktuellt vecka 07-08

Ettapp 1:1

- Ställningsbyggnation vid mötet mot ställning för ettapp 4:3

Ettapp 3:1

- Fasadarbeten.

Ettapp 3:2

- Fasadarbeten

Ettapp 3:3

- Utvändig sanering sker löpande
- Fönsterbyten
- Fasadarbeten

Ettapp 4:1 (Gavel vid huvudentré)

- Ställningsbyggnation

Ettapp 4:3

- Ställningsbyggnation, montage av bygghiss
- Utvändig sanering av fasad

Nytt planerat slutdatum för förbindelsegången är februari 2025.

Planerat slutdatum för fasadprojektet är december 2025.

Omgivningspåverkan

Ljudliga arbeten sker kl. 13-16 enligt nedan.

Generellt:

- Innergård (berör etapp 3:1, 3:2 och del av 3:3) är avstängd t.o.m. maj 2025
- Innergårdar på västra sidan, mot f.d helikopterplattan stängs.
- Kort avstängning av el kan ske i samband med fönsterbyten. Berörda informeras.

Etapp 3:3

- Sanering av fasad sker löpande. Fönster ska hållas stängda.

Etapp 4:1 (Huvudentré)

- Infästning för fasadställning medför borrhåll kl. 08-17

Etapp 4:2

- Innergården vid kafét stängs t.o.m november 2025.

Etapp 4:3

- Innergården utanför kyrkans lokaler stängs t.o.m. september 2025

Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Mariana Karlsson, byggledare, 0708-32 65 78, mariana.karlsson@sweco.se

Anton Fredriksson, Projektledare, 0762-91 83 36,

anton.fredriksson@vgregion.se

Kontakt Entreprenörer

Dennis Reinhamre, RA Bygg, 0707 23 73 04, dennis.reinhamre@rabygg.com

För akuta händelser vardagar kl.07-16: **0704-147027**

Arbeten i korridor/kulvert plan 99

Nedan sammanfattas information från fasadprojektet, bårhusombyggnationen, samt arbetet med den nya förbindelsegången.

Aktuellt vecka 07-08

- Mindre byggarbeten inom bårhuset.
- Slutbesiktning för ny förbindelsegång den 13 februari.
- Förbindelsegången öppnas den 19 februari.

Omgivningspåverkan

Arbeten i korridor:

- Mindre arbeten i korridoren och BTS-kulvert återstår.
- Det är alltid minst 150 cm fri passage.
- Inget material förvaras i korridoren.

Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Mariana Karlsson, byggledare, 0708-32 65 78, mariana.karlsson@sweco.se

Anton Fredriksson, Projektledare, 0762-91 83 36,

anton.fredriksson@vgregion.se

Kontakt Entreprenörer

Dennis Reinhamre, RA Bygg, entreprenadingsjör, 0707 23 73 04,

dennis.reinhamre@rabygg.com

För akuta händelser vardagar kl.07-16: **0704-147027**

Anpassning av besöksparkering P1

Aktuellt vecka 07-08

Under kommande tvåveckorsperiod kommer följande arbetsmoment pågå:

- Sättning av kantsten.
- Anläggande av gångpassager i biofiltreringsdikena.
- Sättning av smågatsten.
- Kanalisationsschakt söder om arbetsområdet startar under v 7.

Omgivningspåverkan

Ramper upp mot Parkeringsytan och Apoteket är fortsatt avstängda.

Tillfart till Apotek finns vid ramp och trappa i norr. Avstängning finns kvar tills parkeringen är färdigställd.

Cykelställ mellan CK och P1:an (se bilder nedan) kommer stängas måndagen den 11 februari. Cykelparkering hänvisas till huvudentrén fram till parkeringsplats P1 öppnas igen.



Tillfartsvägen ned till byggetablering vid CK-projektet kommer stängas av med start 2025-02-11. Bilar som skall ned till byggetableringen kommer att ledas om genom den provisoriska parkeringsplatsen (gamla helikopterytan).

Avstängningen gäller till att börja med ca 2 veckor.

Kontakt

Peter Hansson, Projektledare, tel: 0733-255 470, e-post:

peter.hansson@karlanders.se

Magnus Johansson, Byggledare, tel: 070-3281698, e-post:

magnus.johansson@karlanders.se

Kontakt Entreprenörer

Robert Plomgren, Platschef, Carlbergs tel: 070-658 11 54, e-post:

robert.p@carlbergs.se

MIV, verksamhetsanpassning

Aktuellt vecka 07-08

Arbeten v.7 avd 367 och 368 PK.

Nu pågår planering för avd Onkologimottagning i CK v.8.

Planerad sluttid för projektet är sista kvartalet 2025.

Omgivningspåverkan

Arbetet innebär att man gör lokala anpassningar med skåp och hyllor. Vissa transporter av material till och från arbetsområdet kan ta plats i korridorer men skall inte vara långvarigt utan försvinner samma dag. Berörd verksamhet informeras.

Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Jesper Hertzman, Projektledare, 0702 38 58 21,

Jesper.Hertzman@karlanders.se

Kontakt Entreprenörer

Mikael Sandblom, platschef, 0733 37 41 75, mikael.sandblom@peab.se

Västfastigheters Kundtjänst www.vastfastigheter.se