

Projektnyheter och omgivningspåverkan nya växthus och besökscentrum
Botaniska trädgården i Göteborg

Byggprojekt, Botaniska trädgården sommar 2024

Nya växthus och ett besökscentrum ska ge trädgårdens besökare en attraktiv upplevelse när som helst under året. De nya växthusen är viktiga för att ytterligare stärka trädgårdens starka

nationella och internationella roll inom forskning och folkbildning. Projektet byggs i flera etapper under åren 2021–2028.

För aktuell karta över området, [Se länk](#)



Omgivningspåverkan juli/augusti

- Fanny Gréns väg avstängd vardagar kl. 07:00-17:00. Detta är en permanent åtgärd för resterande byggtiden av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.
- Arbeten med grundläggning såsom schaktning, pålning, makadamisering pågår. Dessa arbeten medför både buller, vibrationer och höga ljud från arbetsplatsen.
- Nuvarande moment med pålning för grundläggning av huset planeras pågå till slutet av september utan uppehåll under sommarperioden. (Växthuset byggs i etapper och pålningsarbeten kommer ske vid fler

tillfällen framåt i projektet). Bullrande arbeten kommer under sommaren vara reglerade till vardagar kl. 07:00-19:00. Projektet följer naturvårdsverkets riktlinjer för bullrande och störande arbeten.

- Gjutning bottenplatta och källarväggar kommer ske under sommaren. Detta medför vissa dagar hög frekvens av betongbilar till och från arbetsområdet.

Nya växthus och besökscentrum etapp 2–3

Planering arbeten under sommaren:

För att ha framdrift i projektet och arbeta undan moment som är bullrande och störande så snabbt som möjligt kommer produktionen att fortlöpa under hela sommaren. Bullrande arbeten är reglerade till vardagar kl. 07:00-19:00. Projektet följer naturvårdsverkets riktlinjer för bullrande och störande arbeten. Det kommer att ske arbeten med:

- Pålning
- Schaktarbeten (bla flytt VA Stora Änggården)
- Installationer i mark
- Montering av kantelement
- Underkant- och överkantsarmering
- Montage av prefabvägg för källare
- Gjutningar av bottenplatta och källarväggar



Figur 1. Översiktsbild arbetsområde etapp 2



Figur 2. Första delen gjutning av platta etapp 2 klar



Figur 3. Pågående arbeten och förberedelse för gjutning av resterande platta etapp 2

Fanny Gréns väg avstängd vardagar kl. 07.00-17.00

Körgrindar längs Fanny Gréns väg är monterade för att skilja på flödet av besökare och byggtrafik, se bild 5 för placering av grindar. Dessa är nu i bruk och allmänheten hänvisas till spången eller alternativa stigar för att ta sig från entréområdet upp till resten av trädgården. Fanny Gréns väg kommer att vara öppen under helger och kvällar. Berörda som behöver tillgång till öppning av grindar för transporter har meddelats rutin i separat utskick.

Detta är en permanent åtgärd för resterande byggtiden av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.



Figur 4: Körgrind som reglerar flödet på Fanny Gréns väg är nu i bruk



Figur 5: Placering av körgrindar (enhet 1 och enhet 2) som reglerar flödet på Fanny Gréns väg

Kontakt

För allmänna frågor om projektet: Nyavaxthus@vregion.se

För arbete inom projektet Nya växthus och besökscentrum et 2-3:

Byggherre: VGR, Västfastigheter Bygg och förvaltning

Entreprenör: Peab Sverige AB

Mer information:

Västfastigheters Kundtjänst

vastfastigheter.kundtjanst@vregion.se