

Projektnyheter och omgivningspåverkan nya växthus och besökscentrum  
Botaniska trädgården i Göteborg

## Byggprojekt, Botaniska trädgården hösten 2024

Nya växthus och ett besökscentrum ska ge trädgårdens besökare en attraktiv upplevelse när som helst under året. De nya växthusen är viktiga för att ytterligare stärka trädgårdens starka

nationella och internationella roll inom forskning och folkbildning. Projektet byggs i flera etapper under åren 2021–2028.

För aktuell karta över området, [Se länk](#)



### Omgivningspåverkan september

- Kommande två veckor är det en ökad frekvens transporter till och från arbetsplatsen. På grund av storleken på dessa transporter kommer flertalet behöva gå både in- och ut via Malmgårdsgatan och den tillfälliga bron.
- Arbeten med grundläggning såsom schaktning, pålning, makadamisering pågår. Dessa arbeten medför både buller, vibrationer och höga ljud från arbetsplatsen.
- Nuvarande moment med pålning för grundläggning av huset planeras pågå till slutet av september. Växthuset byggs i etapper och

pålningsarbeten kommer ske vid fler tillfällen framåt i projektet.

Bullrande arbeten är reglerade till vardagar kl. 07:00-19:00. Projektet följer naturvårdsverkets riktlinjer för bullrande och störande arbeten.

- Arbeten pågår företrädesvis vardagar men kan även förekomma under helger för att säkra framdriften av projektet. Under helgen utför entreprenören endast enklare arbeten som ej bedöms ha samma omgivningspåverkan som det vardagliga arbetet.
- Fanny Gréns väg avstängd vardagar kl. 06:45-16:15. Detta är en permanent åtgärd för resterande byggtiden av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.

## Nya växthus och besökscentrum etapp 2–3

Källarväggar på plan 1 och grundbalken i mitten av huset som skärmar av två av växthusets zoner är nu färdiggjutna. Ventilationskanalerna under mark som ska försörja djungel och ruin är installerade och trappan upp till plan två är färdigmonterad och kan snart börja användas. Det har också monterats stämp och bockryggar för att hålla uppe plattbärlagen.



Figur 1. Översiktsbild arbetsområde etapp 2



Figur 2. Gjutning källarväggar pågår



Figur 3. Bock och stämp på plats

**Planering kommande arbeten:**

Under de kommande två veckorna sker montering av plattbärlag för östra delen av plan 1. Detta arbete medför mycket trafik på Malmgårdsgatan, både för in- och uttransport då bilarna är för långa för att köra in på Fanny Gréns väg.

Arbete med bottenplattan på djungel och ruin påbörjas samt det andra hisschaktet i mitten av växthuset. Gjutningar av väggar kommer att pågå under de kommande veckorna vilket också kommer att medföra mer transporter men dessa kör in via Malmgårdsbron och ut via Fanny Gréns väg och Särögatan.

Pålningen av den sista bottenplattan skall förhoppningsvis bli färdigt under de nästkommande två veckorna och planering är även att göra färdigt ventilationskanalerna i mark under lökhusen.



Figur 4. Förberedelse montering plattbärlag

**Fanny Gréns väg avstängd vardagar kl. 06.45-16.15**

Körgrindar längs Fanny Gréns väg är monterade för att skilja på flödet av besökare och byggtrafik. Dessa är nu i bruk och allmänheten hänvisas till spången eller alternativa stigar för att ta sig från entréområdet upp till resten av trädgården. Fanny Gréns väg kommer att vara öppen under helger och kvällar. Detta är en permanent åtgärd för resterande byggtiden av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.

## Övriga byggprojekt

### Fasadrenovering trädgårdskontoret

Fasaden på trädgårdskontoret ska renoveras för att bevara fastigheten och förlänga dess livslängd. Fogar mellan tegel kommer lagas samt på vissa ställen helt bytas ut då de är i väldigt dåligt skick. Puts kring fönster samt fastighetsdekor längs hängrännor m.m. kommer att renoveras. Fönster kommer att renoveras samt målas utvändigt. Även taksäkerhet kommer att monteras på taket, detta för att kunna erbjuda en säker arbetsmiljö för personer som sköter drift och skötsel av fastigheten. Under arbetet sätts en ställning upp runt huset. Arbetet medför visst buller för de personer som arbetar i huset, men stör inte trädgårdens verksamhet i övrigt.

Alla transporter sker via entré från Särögatan.

Projektet väntas pågå september till november 2024.

Kontakt: Charlotta Karlsson, Projektledare Västfastigheter Bygg och förvaltning. Mail: charlotta.bogya.karlsson@vgregion.se

### Renovering och upprustning av huvudentré

Under september-oktober renoveras grindstolparna vid Botaniskas huvudentré. Grindpelare kommer att grundförstärkas underifrån, smidesdetaljer kommer att renoveras till sin forna form och funktion, marknivå kommer att jämnas ut och markstenar kommer att läggas om. Utseendet på befintlig entré kommer i stort bibehållas bortsett från några tillägg som både ska förbättra funktion samt utseende.

Under arbetet stängs huvudentrén vardagar 06.00-16.00. Besökare och transporter hänvisas till tillfällig entré till höger om huvudentrén.



Figur 4: Omledning till tillfällig entré under tiden då huvudentrén är avstängd.

Arbetet kommer inte medföra något bullrande arbete.

Projektet väntas pågå september till oktober 2024.

Kontakt: Charlotta Karlsson, Projektledare Västfastigheter Bygg och förvaltning. Mail: [charlotta.bogya.karlsson@vgregion.se](mailto:charlotta.bogya.karlsson@vgregion.se)

## Kontakt

**För allmänna frågor om projektet:** [Nyavaxthus@vgregion.se](mailto:Nyavaxthus@vgregion.se)

**För arbete inom projektet Nya växthus och besökscentrum et 2-3:**

Byggherre: VGR, Västfastigheter Bygg och förvaltning

Entreprenör: Peab Sverige AB

### **Mer information:**

Västfastigheters Kundtjänst

[vastfastigheter.kundtjanst@vgregion.se](mailto:vastfastigheter.kundtjanst@vgregion.se)