

Projektnyheter och omgivningspåverkan nya växthus och besökscentrum
Botaniska trädgården i Göteborg

Byggprojekt, Botaniska trädgården hösten 2024

Nya växthus och ett besökscentrum ska ge trädgårdens besökare en attraktiv upplevelse när som helst under året. De nya växthusen är viktiga för att ytterligare stärka trädgårdens starka

nationella och internationella roll inom forskning och folkbildning. Projektet byggs i flera etapper under åren 2021–2028.

För aktuell karta över området, [Se länk](#)



Omgivningspåverkan oktober/november

- Byggtrafiken kör i möjligaste mån in via Malmgårdsgatan och ut via Särögatan.
- Gjutning plan 3 beräknas starta månadsskifte oktober/november. Arbetet medför ökad frekvens av transporter (betongbilar) till och från arbetsområdet.
- I mitten/slutet av november skall växthusstommen börja monteras. Detta kommer medföra större frekvens av stora transporter till och från arbetsområdet.

- Arbete VA-schakt har påbörjats, påverkan på framkomlighet för fordon på Fanny Gréns väg. Information skickas veckovis till berörda.
- Arbeten med grundläggning såsom schaktning och makadamisering pågår. Dessa arbeten medför både buller, vibrationer och höga ljud från arbetsplatsen.
- Bullrande arbeten är reglerade till vardagar kl. 07:00-19:00. Projektet följer naturvårdsverkets riktlinjer för bullrande och störande arbeten.
- Arbeten pågår företrädevis vardagar men kan även förekomma under helger för att säkra framdriften av projektet. Under helgen utför entreprenören endast enklare arbeten som ej bedöms ha samma omgivningspåverkan som det vardagliga arbetet.
- Fanny Gréns väg avstängd för besökare vardagar kl. 06:45-16:15. Detta är en åtgärd för resterande byggtiden av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.

Nya växthus och besökscentrum etapp 2–3

Just nu pågår arbete med att slutföra installationer och armeringen på plattbärlaget våning 3. Under kommande vecka skall bottenplatta för avdelning djungel och ruin gjutas, därefter sker gjutning av väggar.

Schaktning och terrassering fortsätter under lökhusen och när dessa arbeten är färdigställda påbörjas arbeten med bottenplattan för dessa avdelningar.

Material för innerväggar och ytterväggar är på plats och montering av ytterväggar på plan 1 kommer att starta nästa vecka.

Om ca två veckor sker gjutning för våning 3 vilket medför ökad frekvens av transporter till och från arbetsplatsen.

Parallellt med dessa arbeten förbereds det för montering av växthusstomme som påbörjas i mitten/slutet av november. Även detta arbete kommer medföra ökad frekvens av stora transporter till och från arbetsområdet.



Figur 1. Översiktsbild arbetsområde etapp 2



Figur 2. Arbete med plattbärlag våning 3

Arbete VA-schakt

Från oktober till och med 20 december kommer det vara begränsad framkomlighet för fordon på Fanny Gréns väg, periodvis kommer det vara helt avstängt. Arbetet hanteras etappvis genom att en liten sektion av vägen grävs upp varje vecka. Gul och röd markering på bild 3 nedan illustrerar de olika etapperna. Körplåtar kommer läggas över schakten varje dag efter arbetstid för att möjliggöra framkomligheten i trädgården. Separata veckovisa utskick gällande framkomlighet för fordon på Fanny Gréns väg skickas till berörda.

Arbetet med att ta bort vegetation fortsätter under kommande vecka. För område som berörs se bild 3 och 4 nedan.



Figur 3. Område som berörs av arbete VA-schaktning och därmed påverkar framkomlighet för fordon på Fanny Gréns väg.



Figur 4. Avverkning av grönyta pågåår.

Fanny Gréns väg avstängd vardagar kl. 06.45-16.15

Körgrindar längs Fanny Grens väg är monterade för att skilja på flödet av besökare och byggtrafik. Allmänheten hänvisas till spång eller alternativa stigar för att ta sig från entréområdet upp till resten av trädgården. Fanny Gréns väg kommer att vara öppen under helger och kvällar. Avstängning med körgrindar är en åtgärd för resterande byggtid av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.

Kontakt

För allmänna frågor om projektet: Nyavaxthus@vgregion.se

För arbete inom projektet Nya växthus och besökscentrum et 2-3:

Byggherre: VGR, Västfastigheter Bygg och förvaltning

Entreprenör: Peab Sverige AB

Mer information:

Västfastigheters Kundtjänst: vastfastigheter.kundtjanst@vgregion.se

Övriga byggprojekt i trädgården

Fasadrenovering trädgårdskontoret

Fasaden på trädgårdskontoret ska renoveras för att bevara fastigheten och förlänga dess livslängd. Fogar mellan tegel kommer lagas samt på vissa ställen helt bytas ut då de är i väldigt dåligt skick. Puts kring fönster samt fastighetsdekor längs hängrännor m.m. kommer att renoveras. Fönster kommer att renoveras samt målas utvändigt. Även taksäkerhet kommer att monteras på taket, detta för att kunna erbjuda en säker arbetsmiljö för personer som sköter drift och skötsel av fastigheten. Under arbetet sätts en ställning upp runt huset. Arbetet medför visst buller för de personer som arbetar i huset, men stör inte trädgårdens verksamhet i övrigt.

Alla transporter sker via entré från Särögatan. Projektet väntas pågå september till november 2024.

Kontakt: Charlotta Karlsson, Projektledare Västfastigheter Bygg och förvaltning. Mail: charlotta.bogya.karlsson@vgregion.se

Renovering och upprustning av huvudentré

Under september-oktober renoveras grindstolparna vid Botaniskas huvudentré. Grindpelare kommer att grundförstärkas underifrån, smidesdetaljer kommer att renoveras till sin forna form och funktion, marknivå kommer att jämnas ut och markstenar kommer att läggas om. Utseendet på befintlig entré kommer i stort bibehållas bortsett från några tillägg som både ska förbättra funktion samt utseende.

Under arbetet påverkas tillgängligheten vid huvudentrén. Halva entrén är avstängd och vid vissa arbetsmoment kan entrén komma att stängas av helt. Besökare och transporter hänvisas vid dessa tillfällen till tillfällig entré till höger om huvudentrén. Anvisningsskyltar finns på plats för att tydliggöra omledning.

Arbetet kommer inte medföra något bullrande arbete. Projektet väntas pågå september till oktober 2024.

Kontakt: Charlotta Karlsson, Projektledare Västfastigheter Bygg och förvaltning. Mail: charlotta.bogya.karlsson@vgregion.se

Dagvattenprojekt och breddning grusväg Åsen

I arbetet med att förbättra trädgårdens dagvattenhantering skall det anläggas ett dräneringspaket vid gräsyta centralfältet och grässlätten öster om örtagården. Arbetet beräknas pågå till mars 2025.

Grusvägen fram till bergshuset på Åsen skall breddas några decimeter och förstärkas. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet 24/25.