

Projektnyheter och omgivningspåverkan nya växthus och besökscentrum Botaniska trädgården i Göteborg



Byggprojekt, Botaniska trädgården 2025

Nya växthus och ett besökscentrum ska ge trädgårdens besökare en attraktiv upplevelse när som helst under året. De nya växthusen är viktiga för att ytterligare stärka trädgårdens starka nationella och internationella roll inom forskning och folkbildning. Projektet genomförs i flera etapper under åren 2021–2028. Nya växthus- och besökscentrum beräknas öppna för allmänheten 2030.

För aktuell karta över området, [Se länk](#)

Omgivningspåverkan vecka 52 till och med vecka 3

- Fortsatt hög frekvens av transporter på Fanny Gréns väg. Transporter avser både betongbilar och leveranser av sand och grus. Kan stundtals blockera framfart för andra transporter.

Generell omgivningspåverkan:

- Bullrande arbeten förekommer vardagar kl. 07:00-19:00. Projektet följer naturvårdsverkets riktlinjer för bullrande och störande arbeten.
- Arbeten pågår företrädevis vardagar men kan även förekomma under helger för att säkra framdriften av projektet. Under helgen utför entreprenören endast enklare arbeten som ej bedöms ha samma omgivningspåverkan som det vardagliga arbetet.
- Fanny Gréns väg avstängd för besökare vardagar kl. 06:45-16:15.
- Stora byggtransporter till och från arbetsplatsen sker kontinuerligt.

Nya växthus och besökscentrum etapp 2–3



Figur 1. Vy från söder

Arbete med växtbäddar pågår fortsatt i flera avdelningar med olika moment såsom grus- och sandpåfyllning. Materialet läggs i olika lager för att skapa rätt förutsättningar för växterna att kunna etablera sig och frodas. I avdelning öken & brand pågår gjutning av betonggångar och i avdelning djungel och ruin har man färdigställt gjutning av damm. Nästa moment är att montera smidesbron över dammen. Betongkonstruktioner i avdelning evolution kommer att påbörjas inom kort och pågå till början av nästa år.



Figur 2 Färdiggjuten damm i djungel/ruin



Figur 3. Betonggångar öken/brand



Figur 4. Transportband som fyller på sand



Figur 5. Växtodlingssubstrat fylls på i djungel/ruin



Figur 6. Ventilationsrör i djungel/ruin

I övriga avdelningar i växthuset håller man på med de sista installationerna och montage av både växtodlingsbord och lecablocksbord. Samtliga installationer kommer att provas av under den närmsta tiden och fortsatt fram till besiktning, man kommer även att komplettera på div. ställen i växthuset för att få en fin finish på varje yta.

Slutstädning kommer att påbörjas i början av nästa år för att förbereda inför provningar och besiktningar.



Figur 7. Återbrukad diskbänk på plats i arbetsrum

Utvändigt pågår arbete för fullt med kallmur och kalkstenstrappan på utsidan av växthuset, samt det sista med finjustering av ytor runt om. Kallmur och kalkstenstrappa kommer att färdigställas i början av nästa år då man samtidigt går mot avslut på utvändiga arbeten.



Figur 8. Uppbyggnad av kalkstenstrappan pågår



Figur 9. Taksjutport vid inlastning plan 2

Fanny Gréns väg avstängd för allmänhet vardagar kl. 06.45-16.15

Körgrindar längs Fanny Gréns väg är monterade för att skilja på flödet av besökare och byggtrafik. Allmänheten hänvisas till spång eller alternativa stigar för att ta sig från entréområdet upp till resten av trädgården. Fanny Gréns väg kommer att vara öppen under helger och kvällar.

Kontakt

För allmänna frågor om projektet: Nyavaxthus@vgregion.se

För arbete inom projektet Nya växthus och besökscentrum et 2-3:

Byggherre: VGR, Västfastigheter Bygg och förvaltning

Verksamhet: Göteborgs Botaniska Trädgård

Entreprenör: Peab Sverige AB