

Projektnyheter och omgivningspåverkan nya växthus och besökscentrum Botaniska trädgården i Göteborg



Byggprojekt, Botaniska trädgården 2025

Nya växthus och ett besökscentrum ska ge trädgårdens besökare en attraktiv upplevelse när som helst under året. De nya växthusen är viktiga för att ytterligare stärka trädgårdens starka nationella och internationella roll inom forskning och folkbildning. Projektet genomförs i flera etapper under åren 2021–2028. Nya växthus- och besökscentrum beräknas öppna för allmänheten 2030.

För aktuell karta över området, [Se länk](#)

Omgivningspåverkan vecka 46 och 47

- Leveranser av grus och övrigt material medför ökad trafik på Malmgårdsgatan.
- Bortkörning av dubbelgrind vid Stora Änggården inom en till två veckor, arbetet medför störningar på Fanny grens väg.

- Schaktning av kanalisation utanför Stora Änggården kommer att påverka körvägen in på grusgården vid entrén. Mer information delges berörda.
- Transporter med sand kommer köra till och från kompostområdet uppe i trädgården kommande veckor. Medför stor mängd transporter på Fanny Grens väg.
- Schaktarbete för ny försörjningsväg inom Peabs arbetsområde pågår, medför trafik från schaktbilar på Fanny Grens väg.
- Montage av gabionmuren pågår. Arbetet medför korta avbrott i framkomligheten på stigen vid vitsippsbäcken.

Generell omgivningspåverkan:

- Bullrande arbeten förekommer vardagar kl. 07:00-19:00. Projektet följer naturvårdsverkets riktlinjer för bullrande och störande arbeten.
- Arbeten pågår företrädevis vardagar men kan även förekomma under helger för att säkra framdriften av projektet. Under helgen utför entreprenören endast enklare arbeten som ej bedöms ha samma omgivningspåverkan som det vardagliga arbetet.
- Fanny Grens väg avstängd för besökare vardagar kl. 06:45-16:15.
- Stora byggtransporter till och från arbetsplatsen sker kontinuerligt.

Nya växthus och besökscentrum etapp 2–3



Figur 1. Vy från söder

Arbete med växtbäddar pågår nu i flera avdelningar. I vissa avdelningar pågår fortsatt montage av geomembran medan man i andra avdelningar har börjat fylla på med planteringsmaterial. I början av vecka 46 kommer leverans av sand som skall fyllas på i växtbäddarna. Sanden levereras med lastbil till kompostområdet uppe i trädgården där

den skall blandas. Därefter körs den färdigblandade sanden tillbaka ner till arbetsområdet med grävmaskin med släp. Arbetet medför en stor mängd transporter på Fanny Grens väg.



Figur 2. Geomembran för växtbäddar



Figur 3. Påfyllt med grus i avdelning öken & brand

Gjutning av massagolv pågår i berörda avdelningar. Det pågår också arbete med montage av landgång och räcken i växthusen. Installatörerna fortsätter sina arbeten med montage och provar av sina installationer allteftersom de blir färdigställda.

Inom några veckor kommer invändiga betongarbeten att på börjas, samtidigt som växtodlingsborden skall börja monteras.



Figur 4. Färdigt massagolv i förkningsavdelningar



Figur 5. Monerat punktutsug i arbetsrum på plan 2

På utsidan av huset färdigställs fasaden och utvändiga dörrar monteras. Grovjusteringar runt om huset avslutas inom kort och finplanering fortsätter. Kallmuren framför Stora Änggården börjar ta form och när muren är klar startar montage av utvändiga trappor.



Figur 6. Monterade dörrar på baksidan



Figur 7. Pågående montage av återbrukad kallmur

Avstängning stig i vitsippsdalen

Stigen mellan Askimsgatan och naturreservatet Vitsippsdalen är återigen öppen. Vissa arbeten kvarstår och kommer ske under hösten men dessa arbeten hanteras med flaggvakter, stigen kommer ej att stängas av helt.

Fanny Gréns väg avstängd för allmänhet vardagar kl. 06.45-16.15

Körgrindar längs Fanny Gréns väg är monterade för att skilja på flödet av besökare och byggtrafik. Allmänheten hänvisas till spång eller alternativa stigar för att ta sig från entréområdet upp till resten av trädgården. Fanny Gréns väg kommer att vara öppen under helger och kvällar.

Kontakt

För allmänna frågor om projektet: Nyavaxthus@vgregion.se

För arbete inom projektet Nya växthus och besökscentrum et 2-3:

Byggherre: VGR, Västfastigheter Bygg och förvaltning

Verksamhet: Göteborgs Botaniska Trädgård

Entreprenör: Peab Sverige AB