

Projektnyheter och omgivningspåverkan nya växthus och besökscentrum  
Botaniska trädgården i Göteborg

## Byggprojekt, Botaniska trädgården hösten 2024

Nya växthus och ett besökscentrum ska ge trädgårdens besökare en attraktiv upplevelse när som helst under året. De nya växthusen är viktiga för att ytterligare stärka trädgårdens starka

nationella och internationella roll inom forskning och folkbildning. Projektet byggs i flera etapper under åren 2021–2028.

För aktuell karta över området, [Se länk](#)



### Omgivningspåverkan augusti/september

- Fanny Gréns väg avstängd vardagar kl. 06:45-16:15. Detta är en permanent åtgärd för resterande byggtiden av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.
- Arbeten med grundläggning såsom schaktning, pålning, makadamisering pågår. Dessa arbeten medför både buller, vibrationer och höga ljud från arbetsplatsen.
- Nuvarande moment med pålning för grundläggning av huset planeras pågå till slutet av september. Växthuset byggs i etapper och pålningsarbeten kommer ske vid fler tillfällen framåt i projektet.

Bullrande arbeten är reglerade till vardagar kl. 07:00-19:00. Projektet följer naturvårdsverkets riktlinjer för bullrande och störande arbeten.

## Nya växthus och besökscentrum etapp 2–3

Produktionen har pågått under hela semesterperioden och arbeten med pålning, gjutning bottenplatta och källarväggar samt montering prefab källarväggar är nu inne i sitt slutskede. Bland annat är nu trappa från källarplan upp till våning 1 på plats och ventilationsrör som skall försörja djungel & ruin är ingjutna i väggarna.



Figur 1. Översiktsbild arbetsområde etapp 2



Figur 2. Trappa från källarplan till plan 1 monterad



Figur 3. Ventilationsrör som skall försörja avdelningen "Djungel och ruin" är nu på plats i väggarna

### Planering kommande arbeten:

Under kommande två veckor planeras det sista pålningsarbetet för den del av växthuset som byggs i etapp två att ske. Därefter kvarstår pålning för murar och väg bakom de nya växthusen som skall byggas under etapp 2.



Figur 4. Pålar för växthus etapp 2

Betongarbeten med gjutning källarväggar och montering plattbärlag beräknas färdigställas kommande två veckor.



Figur 5. Armerad källarvägg som väntar på gjutning

## **Fanny Gréns väg avstängd vardagar kl. 06:45-16:15**

Körgrindar längs Fanny Grens väg är monterade för att skilja på flödet av besökare och byggtrafik. Dessa är nu i bruk och allmänheten hänvisas till spången eller alternativa stigar för att ta sig från entréområdet upp till resten av trädgården. Fanny Gréns väg kommer att vara öppen under helger och kvällar. Detta är en permanent åtgärd för resterande byggtiden av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.

## **Övriga byggprojekt**

### **Fasadrenovering trädgårdskontoret**

Fasaden på trädgårdskontoret ska renoveras för att bevara fastigheten och förlänga dess livslängd. Fogar mellan tegel kommer lagas samt på vissa ställen helt bytas ut då de är i väldigt dåligt skick. Puts kring fönster samt fastighetsdekor längs hängrännor m.m. kommer att renoveras. Fönster kommer att renoveras samt målas utvändigt. Även taksäkerhet kommer att monteras på taket, detta för att kunna erbjuda en säker arbetsmiljö för personer som sköter drift och skötsel av fastigheten. Under arbetet sätts en ställning upp runt huset. Arbetet medför visst buller för de personer som arbetar i huset, men stör inte trädgårdens verksamhet i övrigt.

Alla transporter sker via entré från Särögatan.

Projektet väntas pågå september till november 2024.

Kontakt: Charlotta Karlsson, Projektledare Västfastigheter Bygg och förvaltning. Mail: charlotta.bogya.karlsson@vgregion.se

## Renovering och upprustning av huvudentré

Under september-oktober renoveras grindstolparna vid Botaniskas huvudentré. Grindpelare kommer att grundförstärkas underifrån, smidesdetaljer kommer att renoveras till sin forna form och funktion, marknivå kommer att jämnas ut och markstenar kommer att läggas om. Utseendet på befintlig entré kommer i stort bibehållas bortsett från några tillägg som både ska förbättra funktion samt utseende.

Under arbetet stängs huvudentrén vardagar 06.00-16.00. Besökare och transporter hänvisas till tillfällig entré till höger om huvudentrén.



Figur 4: Omledning till tillfällig entré under tiden då huvudentrén är avstängd.

Arbetet kommer inte medföra något bullrande arbete.

Projektet väntas pågå september till oktober 2024.

Kontakt: Charlotta Karlsson, Projektledare Västfastigheter Bygg och förvaltning. Mail: charlotta.bogya.karlsson@vgregion.se

## Kontakt

**För allmänna frågor om projektet:** Nyavaxthus@vregion.se

**För arbete inom projektet Nya växthus och besökscentrum et 2-3:**

Byggherre: VGR, Västfastigheter Bygg och förvaltning

Entreprenör: Peab Sverige AB

### **Mer information:**

Västfastigheters Kundtjänst

[vastfastigheter.kundtjanst@vregion.se](mailto:vastfastigheter.kundtjanst@vregion.se)