



Information till verksamheter i Nils Ericson Terminalen
2026-03-13

Pågående ombyggnadsarbeten i Nils Ericson Terminalen V.12-14

Upprustningen av de södra entréerna i Nils Ericson Terminalen fortsätter. Under vecka 12 kommer vår entreprenör att påbörja markarbeten utanför entrén ut mot spåren. Det inkluderar bland annat rivning av betongfundament till skärmtak och rivning av länkplatta. Samtidigt fortsätter ombyggnationen av lokalen som trafikledningens tidigare satt i på plan 01. Demontering av granitstenen vid entrén mot Nordstan påbörjas och trädgropar gjuts igen.

Under vecka 13 fortsätter demontering av entrén ut mot Nordstan och markarbeten utanför entréerna.

Under vecka 14 färdigställs trafikledningens gamla lokal invändigt och markarbeten fortlöper. Håltagning påbörjas i källaren för de nya entréerna.

Sammankoppling med Göteborg Grand Central

För mer information om detta arbete och hur det påverkar Nils Ericson Terminalen, se NCC´s bilaga V.12-14.

Frågor och funderingar

Har du frågor som rör ombyggnationen av entréerna är du välkommen att kontakta:

Moa Holmqvist, projektledare: 076-145 03 11, moa.holmqvist@vgregion.se

Läs mer om projektet på Västra Götalandsregionens webbplats VGR fastigheter: [Nils Ericson Terminalen \(NET\) - VGR fastigheter](#)

Vecka 12

16 mars tom 20 mars

Under måndagen kommer vi köra in en rotorbil som hjälper oss gjuta en klack på den befintliga källarväggen.

Vi kommer senare under veckan etablera en mobilkran på arbetsplatsen för fortsatt produktion. Denna ställs upp. Parallellt arbetar vi vidare med markjobben, inklusive dragning av installationsrör. Vi lägger också ut cellplast som kommer att fungera som isolering under den kommande betongplattan.



Armering av klack

Platschef NCC

Emma Öhman

emma.ohman@ncc.se

Vecka 13

23 mars tom 27 mars

Vi fortsätter arbetet med markberedningen där vi schaktar, formar underlaget och säkerställer rätt nivåer inför kommande gjutningsmoment. I samband med detta lägger vi ut cellplastisoleringen som skall isolera plattan underifrån. Parallellt drar vi installationsrör som skall gå både under och i själva betongplattan.

Vecka 14

30 mars tom 2 April

Vi arbetar vidare med armeringen av betongplattan. I samband med detta monterar vi ingjutningsgods som fastställer placeringen av den framtida. När armeringen och ingjutningsdetaljerna är färdigställda under slutet av veckan så gjuter vi plattan.



Placering av mobilkran